

**के०वि० के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.04.2024**

**राज्य वार / State-Wise**

**Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets**

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.03.2024 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.03.2024 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
1	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	82%	30.04.2022	2720.00	648.61	Work in progress
2	Along ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3485.08	01.12.2022	CPWD	07.02.2023	25%	06.02.2025	1420.00	2065.08	Work in progress
3	Namsai ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2138.14	12.01.2023	CPWD	17.05.2023	12%	16.05.2025	820.00	1318.14	Work in progress
4	Daporijo ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	3%	16.05.2025	520.00	2224.03	Work in progress
5	Ziro ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2644.88	23.06.2022	APPWD	...	....	...	0.00	2644.88	Mobilization started
6	Udalguri (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	3490.46	07.09.2022	CPWD	13.12.2022	50%	12.12.2024	2020.00	1470.46	Work in progress
7	Dalgaon (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	3322.12	10.08.2022	CPWD	28.11.2022	65%	27.11.2024	1420.00	1902.12	Work in progress
8	NF Rangapara (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	2506.24	03.11.2022	CPWD	03.02.2023	55%	02.05.2024	1720.00	786.24	Work in progress
9	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	2001.95	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	65%	31.03.2023	1970.00	31.95	Work in progress
10	Lakhisarai ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	3123.44	15.09.2022	CPWD	16.01.2023	43%	15.07.2024	1820.00	1303.44	Work in progress
11	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2017.00	13.01.2021	NPCC	01.07.2021	81%	30.09.2022	2010.00	7.00	Work in progress
12	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2167.00	13.01.2021	NPCC	01.07.2021	74%	30.09.2022	1870.00	297.00	Work in progress
13	Kondagaon ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2497.85	08.09.2022	CPWD	17.01.2023	60%	15.09.2024	1420.00	1077.85	Work in progress
14	Bilaspur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2741.96	23.09.2022	CPWD	16.02.2023	26%	15.08.2024	1220.00	1521.96	Work in progress
15	Matanhail ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2323.59	11.07.2022	NPCC	03.08.2022	86%	05.11.2023	2320.00	3.59	Work in Progress
16	CRPF Kadarpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2803.42	31.10.2022	CPWD	02.04.2023	1%	...	120.00	2683.42	Work in Progress
17	Rekong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2585.03	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	55%	31.10.2022	2270.00	315.03	Work in progress
18	Sandhole ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2644.11	08.06.2022	NPCC	01.11.2022	65%	18.12.2023	1920.00	724.11	Work in progress
19	Bangana ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	3985.91	21.07.2022	CPWD	19.11.2022	43%	18.11.2024	1820.00	2165.91	Work in progress
20	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	3242.06	27.07.2016	CPWD	29.09.2023	23%	28.06.2025	820.00	2422.06	Work in progress
21	BSF Sunderbani ('A' Type + 09 SQ+BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2377.47	29.09.2022	NPCC	01.11.2022	78%	01.03.2024	1720.00	657.47	Work in progress

क्र. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.03.2024 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.03.2024 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
22	Jourian ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2661.42	28.09.2022	CPWD	05.02.2023	65%	30.01.2024	1520.00	1141.42	Work in progress
23	Jodhpur, Doda ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	4089.16	17.07.2023	CPWD	01.01.2024	8%	23.06.2025	220.00	3869.16	Work in progress
24	Humhama ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2724.56	06.03.2023	CPWD	...	...	...	20.00	2704.56	Mobilization started
25	Sahibganj ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3455.14	27.12.2022	CPWD	29.05.2023	10%	28.08.2024	1320.00	2135.14	Work in progress
26	Garhwa ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3293.85	01.02.2023	CPWD	01.05.2023	55%	01.08.2024	1220.00	2073.85	Work in progress
27	Palamu ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3735.35	01.02.2023	CPWD	30.04.2023	15%	29.07.2024	820.00	2915.35	Work in progress
28	Koderma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3152.08	16.02.2023	CPWD	01.07.2023	10%	30.09.2024	1320.00	1832.08	Work in progress
29	Sarai Kelakharsawan ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3108.38	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	42%	07.09.2024	1720.00	1388.38	Work in progress
30	Gumla ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3195.29	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	20%	07.09.2024	1020.00	2175.29	Work in progress
31	SER Dagoaposi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3281.64	21.03.2023	CPWD	24.11.2023	2%	23.02.2025	220.00	3061.64	Work in progress
32	Udupi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2823.35	02.06.2022	CPWD	09.03.2023	20%	08.06.2024	720.00	2103.35	Work in progress
33	Sadalga ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2739.68	02.11.2022	CPWD	16.02.2023	43%	15.05.2024	1320.00	1419.68	Work in progress
34	Krishnarajpuram ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2662.07	27.09.2022	CPWD	07.05.2023	27%	07.09.2024	920.00	1742.07	Work in progress
35	Railway Yeshwantpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2753.72	04.11.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2533.72	Work in progress
36	CRPF Peringome ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	3060.54	09.09.2022	CPWD	22.05.2023	15%	21.08.2024	1020.00	2040.54	Work in progress
37	Bangrasia ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2930.71	15.09.2022	CPWD	24.12.2022	82%	23.02.2024	1670.00	1260.71	Work in progress
38	Multai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2458.25	24.11.2022	NPCC	08.12.2022	95%	08.03.2024	2420.00	38.25	Work in progress
39	Jamai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2788.30	14.12.2022	NPCC	05.01.2023	77%	04.04.2024	2120.00	668.30	Work in progress
40	Kasrawad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2593.47	26.09.2022	CPWD	07.01.2023	65%	06.04.2024	1320.00	1273.47	Work in progress
41	Shyamgarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2569.59	20.10.2022	CPWD	11.01.2023	65%	10.04.2024	1320.00	1249.59	Work in progress
42	CRPF Nayagaon, Gwalior ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2502.92	20.10.2022	CPWD	02.02.2023	60%	01.05.2024	1420.00	1082.92	Work in progress
43	Agar Malwa ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2692.94	17.10.2022	CPWD	11.01.2023	60%	10.04.2024	1320.00	1372.94	Work in progress
44	BSF Tekanpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2553.87	12.10.2022	CPWD	01.03.2023	45%	31.05.2024	1520.00	1033.87	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.03.2024 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.03.2024 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिपणी/Remarks
45	Harda ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2975.57	14.07.2022	FEDO	...	...	...	220.00	2755.57	Mobilization started
46	CRPF Talegaon ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2239.94	15.09.2022	CPWD	14.01.2023	40%	30.04.2024	1020.00	1219.94	Work in progress
47	Parbhani ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2455.36	13.02.2023	NPCC	25.04.2023	23%	25.07.2024	1000.00	1455.36	Work in progress
48	Washim ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2413.82	04.11.2022	NPCC	30.11.2023	27%	01.03.2025	1000.00	1413.82	Work in progress
49	Tamenglong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	5%	03.08.2024	220.00	4062.20	Work in progress
50	No. 1 Imphal ('C' Type + 09 SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	28%	29.12.2024	2020.00	4756.86	Work in progress
51	Leimakhong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	5%	16.02.2025	320.00	3173.77	Work in progress
52	Ukhrul ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	2%	19.04.2025	520.00	2238.62	Work in progress
53	Rangapahar ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Nagaland	Tinsukia	2103.43	15.11.2022	MES	...	...	...	20.00	2083.43	Mobilization started
54	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	90%	30.06.2022	2370.00	15.37	Work in progress
55	Digapahandi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3590.86	28.09.2022	CPWD	11.12.2022	52%	10.03.2024	1670.00	1920.86	Work in progress
56	Hinjilicut ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	12%	17.04.2024	1020.00	1774.47	Work in progress
57	Anandpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3105.02	03.11.2022	CPWD	01.07.2023	6%	30.06.2025	720.00	2385.02	Work in progress
58	Chatrapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3821.88	04.11.2022	CPWD	10.05.2023	20%	17.11.2024	1020.00	2801.88	Work in progress
59	Kutra ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2582.33	28.09.2022	CPWD	21.03.2023	5%	20.08.2024	520.00	2062.33	Work in progress
60	Khariar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3061.62	04.1.2022	CPWD	08.09.2023	5%	07.09.2024	520.00	2541.62	Work in progress
61	Nuapada ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2668.15	23.09.2022	CPWD	21.08.2023	5%	20.08.2024	520.00	2148.15	Work in progress
62	Deogarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3140.08	27.09.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2920.08	Mobilization started
63	Khanpur (Roop Nagar) ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2143.17	25.06.2021 07.09.2022	NPCC	14.10.2022	78%	13.01.2024	1820.00	323.17	Work in progress
64	Ubhawal ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2137.25	14.09.2022	CPWD	26.02.2023	32%	25.08.2024	1320.00	817.25	Work in progress
65	BSF Fazilka ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	1979.78	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	21%	25.08.2024	1320.00	659.78	Work in progress
66	KMS Wala ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2196.90	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	31%	25.08.2024	1320.00	876.90	Work in progress
67	BSF Amarkot ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2154.63	15.09.2022	CPWD	24.02.2023	55%	23.08.2024	1520.00	634.63	Work in progress

क्र. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.03.2024 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.03.2024 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
68	BSF Bhikiwind ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2324.92	15.09.2022	CPWD	24.02.2023	58%	23.08.2024	1520.00	804.92	Work in progress
69	Saraikhas ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2232.34	27.09.2022	CPWD	25.08.2023	23%	24.08.2024	1020.00	1212.34	Work in progress
70	Pali ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	77%	31.07.2022	1870.00	171.75	Work in progress
71	Bundi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2347.48	02.06.2022	CPWD	07.07.2022	35%	30.06.2024	1220.00	1127.48	Work in progress
72	Dausa ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2569.00	02.06.2022	CPWD	18.07.2022	75%	17.10.2023	1820.00	749.00	Work in progress
73	BSF Raisinghnagar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2732.14	23.08.2022	CPWD	15.11.2022	79%	14.02.2024	2220.00	512.14	Work in progress
74	Jaisindhar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2782.02	04.11.2022	CPWD	27.03.2023	5%	26.03.2025	220.00	2562.02	Work in progress
75	BSF Ramgarh ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2225.19	01.02.2023	CPWD	19.05.2023	30%	18.05.2024	820.00	1405.19	Work in progress
76	Railway Colony, Bandikui ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2801.27	27.09.2022	CPWD	29.05.2023	18%	28.08.2024	720.00	2081.27	Work in progress
77	Rameshwaram ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	9%	11.03.2024	620.00	1938.83	Work in progress
78	ITBP Idoyalpatti ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2633.09	12.09.2022	CPWD	13.02.2023	54%	05.08.2024	1520.00	1113.09	Work in progress
79	ITBP Shivgangai ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2668.22	19.09.2022	CPWD	05.03.2023	62%	26.08.2024	1520.00	1148.22	Work in progress
80	Golden Rock ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	3103.31	28.09.2022	CPWD	30.03.2023	40%	29.05.2024	1600.00	1503.31	Work in progress
81	Udmalpet ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2712.12	28.09.2022	CPWD	20.04.2023	20%	10.10.2024	920.00	1792.12	Work in progress
82	Mancherial ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2676.02	08.06.2022	NPCC	30.04.2023	32%	31.07.2024	920.00	1756.02	Work in progress
83	Adilabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2593.27	08.09.2022	CPWD	05.1.2023	35%	31.12.2023	820.00	1773.27	Work in progress
84	Siddipet ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2355.30	23.08.2022	NPCC	19.12.2022	67%	09.03.2024	1700.00	655.30	Work in progress
85	Siricilla ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2475.36	31.08.2022	CPWD	22.05.2023	65%	15.05.2024	1820.00	655.36	Work in progress
86	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1822.54	24.11.2014 01.07.2021	HSCL	25.05.2015 15.08.2021	55%	Jan., 2023	1120.00	702.54	Work in progress
87	Mirzapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Varanasi	2398.69	10.10.2022	CPWD	27.01.2023	50%	31.12.2024	1820.00	578.69	Work in progress
88	Sumerpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2598.47	20.10.2022	CPWD	28.03.2023	31%	27.09.2024	1020.00	1578.47	Work in progress
89	Madhupuri ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2460.34	12.10.2022	CPWD	28.03.2023	26%	27.09.2024	1020.00	1440.34	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.03.2024 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.03.2024 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
90	SSB Gadnia Palia Kalan ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	2%	28.09.2024	520.00	2137.19	Work in progress
91	Lakhimpur Kheri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	10%	28.11.2024	720.00	2018.87	Work in progress
92	Bhadohi ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2547.15	27.09.2022	CPWD	10.06.2023	10%	09.09.2024	720.00	1827.15	Work in progress
93	SSB Nanpara ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2252.56	02.11.2022	CPWD	...	...	...	20.00	2232.56	Delay due to re-tendering, NIT 03 times, Now Mobilization started.
94	Bhimtal ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	2584.00	16.06.2022	CPWD	20.12.2022	45%	19.09.2024	1420.00	1164.00	Work in progress
95	Khatima ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	2554.00	16.06.2022	CPWD	01.11.2022	70%	30.04.2024	2070.00	484.00	Work in progress
96	Bageshwar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3059.45	27.09.2022	CPWD	07.02.2023	42%	25.12.2024	1820.00	1239.45	Work in progress
97	SSB Champawat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3583.48	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	20%	26.12.2024	1020.00	2563.48	Work in progress
98	Lohaghat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3719.75	16.11.2022	CPWD	02.03.2023	42%	01.01.2025	1523.18	2196.57	Work in progress
99	New Tehri Town ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	4024.83	29.11.2022	NPCC	...	...	...	200.00	3824.83	Mobilization started
100	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	West Bengal	Kolkata	1885.71	10.12.2014 26.03.2024	MES	16.11.2015	90%	Dec., 2019	1673.00	212.71	Work in progress
101	BSF Raninagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2591.23	23.06.2022	NPCC	11.11.2022	49%	28.02.2024	1920.00	671.23	Work in progress
102	BSF Aradhpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2659.10	16.12.2022	CPWD	19.08.2023	22%	28.02.2025	720.00	1939.10	Work in progress
103	NFR Jalpaiguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	10%	10.04.2026	720.00	3137.43	Work in progress
104	BSF Baikunthpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3130.91	15.02.2023	CPWD	10.08.2023	16%	09.02.2026	620.00	2510.91	Work in progress
105	CRPF Siliguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	6%	10.03.2026	520.00	2749.74	Work in progress
106	BSF Krishnanagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	6%	27.05.2025	620.00	3052.98	Work in progress
107	Bolpur ('A-1' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2046.13	06.03.2023	CPWD	...	...	...	20.00	2026.13	Mobilization started
108	CRPF Durgapur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3637.61	18.07.2023	CPWD	...	...	...	20.00	3617.61	Mobilization started
109	Tarakeshwar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3860.11	20.01.2023	CPWD	...	...	...	20.00	3840.11	Mobilization started
	<b>TOTAL</b>			<b>308741.61</b>						<b>125606.18</b>	<b>183135.43</b>	

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.03.2024 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.03.2024 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
-------------------	------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	APPWD	1
(ii)	CPWD	84
(iii)	FEDO	1
(iv)	HSCL	1
(v)	MAMCO	1
(vi)	MES	3
(vii)	NPCC	18
	<b>Total</b>	<b>109</b>

**RENOVATION/REPLACEMENT (FULL/PART) OF 21 KENDRIYA VIDYALAYA SCHOOL BUILDINGS.**

**Under Secretary, UT-2, letter dated: 01.06.2021 has conveyed approval of Competent Authority with a firm cost of Rs. 187.04 Crore.**

**Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets**

Sl. No	Name of Kendriya Vidyalaya	Name of State	Name of Region	AA&ES (Rs. in lakh)	Date of sanction	Constrction Agency	Date of start	Physical Progress upto date	Stipulated Date of Completion	Amount released till 31.03.2024 (Rs. in Lakh)	Balance Liabilty (Rs. in Lakh)	Funded through "Head"	Remarks
1	No. 1, Tezpur (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	924.00	12.07.2021	MES	02.08.2023	4%	24.10.2024	220.00	704.00	Capital	Work in progress.
2	Borjhar (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	2089.00	08.07.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1869.00	Capital	Work awarded (Mobilization started)
3	AFS Jamnagar (Replacement of School Building)	Gujarat	Ahmedabad	1559.14	02.05.2018 24.09.2020	MES	28.01.2021	83%	27.07.2022	1120.00	439.14	Capital	Work in progress.
4	AFS Thane (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1383.26	02.05.2018 21.03.2024 24.09.2020	MES	17.11.2020	14%	16.11.2022	520.00	863.26	Capital	Work in progress
5	OF Chanda (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1427.06	28.11.2018 24.09.2020	MES	10.02.2021	1%	09.07.2022	120.00	1307.06	Capital	Work in progress
6	Pulgaon Camp (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1095.74	01.10.2020	MES	15.05.2023	20%	14.02.2025	620.00	475.74	Capital	Work in progress
7	No. 1, Dehu Road (Renovation of school building)	Maharashtra	Mumbai	1213.00	09.07.2021	MES	...	25%	...	20.00	1193.00	Capital/ Revenue	Work in progress.
8	Tura (Replacement of school building)	Meghalaya	Silchar	1246.00	22.07.2021	CPWD	23.02.2022	48%	22.03.2023	820.00	426.00	Capital	Work in progress.
9	No.1, Agra (Replacement of Part building)	Uttar Pradesh	Agra	1003.00	08.07.2021	MES	14.11.2022	21%	13.10.2024	620.00	383.00	Capital	Work in progress.
10	No. 2, Agra (Replacement of School building)	Uttar Pradesh	Agra	2038.00	08.07.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1818.00	Capital	Work yet to start
				<b>13978.20</b>						<b>4500.00</b>	<b>9478.20</b>		
11	AFS Jorhat (Renovation of school building)	Assam	Guwahati	128.74	09.07.2021	MES	21.06.2022	46%	21.06.2023	120.00	8.74	Revenue	Work in progress.
12	Gangtok (Renovation of school building)	Sikkim	Kolkata	159.81	09.07.2021	MES	...	0%	...	20.00	139.81	Revenue	Work yet to start
	<b>TOTAL</b>			<b>288.55</b>						<b>140.00</b>	<b>148.55</b>		

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	CPWD	3
(ii)	MES	9
	<b>Total</b>	<b>12</b>