

के.वि. के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.03.2025

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्रम. सं./ SL. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	28.02.2025 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 28.02.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
1	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	94%	31.03.2025	3220.00	148.61	Work in progress
2	Along ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3485.08	01.12.2022	CPWD	07.02.2023	85%	15.03.2025	3220.00	265.08	Work in progress
3	Namsai ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2138.14	12.01.2023	CPWD	17.05.2023	33%	16.05.2025	1020.00	1118.14	Work in progress
4	Daporijo ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	9%	16.10.2026	520.00	2224.03	Work in progress
5	Ziro ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2644.88	23.06.2022	APPWD	Dec., 2023	20%	Dec., 2026	420.00	2224.88	Work in progress
6	Udalguri (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	3490.46	07.09.2022	CPWD	13.12.2022	94%	28.02.2025	3320.00	170.46	Work in progress
7	Dibrugarh (A- Type+9SB + BW)	Assam	Tinsukia	3783.81	07.09.2022	CPWD	25.01.2025	7%	24.01.2027	20.00	3763.81	Work in progress
8	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	3715.00	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	65%	...	2470.00	1245.00	Work in progress
9	Lakhisarai ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	3123.44	15.09.2022	CPWD	16.01.2023	70%	31.03.2025	2120.00	1003.44	Work in progress
10	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2017.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	91%	28.02.2025	2010.00	7.00	Work in progress
11	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2167.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	88%	31.03.2025	1870.00	297.00	Work in progress
12	Bilaspur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2741.96	23.09.2022	CPWD	16.02.2023	53%	31.03.2025	1520.00	1221.96	Work in progress
13	CRPF Kadarpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2803.42	31.10.2022	CPWD	03.03.2024	70%	02.05.2025	1420.00	1383.42	Work in Progress
14	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	4443.00	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	54%	31.10.2025	2520.00	1923.00	Work in progress
15	Bangana ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	3985.91	21.07.2022	CPWD	19.11.2022	80%	30.04.2025	2170.00	1815.91	Work in progress
16	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	3242.06	27.07.2016	CPWD	Oct., 2024	30%	31.03.2026	1420.00	1822.06	Work in progress
17	BSF Sunderbani ('A' Type + 09 SQ+BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2377.47	29.09.2022	NPCC	01.11.2022	92%	31.03.2025	2370.00	7.47	Work in progress
18	Jodhpur, Doda ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	4089.16	17.07.2023	CPWD	01.01.2024	40%	23.06.2025	1520.00	2569.16	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	28.02.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 28.02.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
19	Samba ('A' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1665.43	13.07.2022	MES	24.10.2024	0%	23.08.2026	220.00	1445.43	Work in progress
20	Damana ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2724.56	06.03.2023	CPWD	19.10.2024	0%	28.10.2025	220.00	2504.56	Work in progress
21	Sahibganj ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3455.14	27.12.2022	CPWD	29.05.2023	52%	31.03.2025	1320.00	2135.14	Work in progress
22	Palamu ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3735.35	01.02.2023	CPWD	30.04.2023	60%	30.06.2025	1620.00	2115.35	Work in progress
23	Koderma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3152.08	16.02.2023	CPWD	01.07.2023	67%	30.06.2025	1320.00	1832.08	Work in progress
24	Gumla ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3195.29	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	55%	30.06.2025	1520.00	1675.29	Work in progress
25	SER Dagoaposi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3281.64	21.03.2023	CPWD	24.11.2023	45%	31.05.2025	1520.00	1761.64	Work in progress
26	Udupi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2823.35	02.06.2022	CPWD	09.03.2023	65%	30.06.2025	1770.00	1053.35	Work in progress
27	Sadarga ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2739.68	02.11.2022	CPWD	16.02.2023	92%	28.02.2025	2420.00	319.68	Work in progress
28	Krishnarajpuram ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2662.07	27.09.2022	CPWD	07.05.2023	75%	June, 2025	2020.00	642.07	Work in progress
29	Railway Yeshwantpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2753.42	04.11.2022	CPWD	23.02.2024	27%	Dec., 2025	720.00	2033.42	Work in progress
30	Haveri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2134.00	28.06.2021	FEDO	...	1%	...	220.00	1914.00	Work in progress
31	Gauribidanur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2759.98	01.09.2022	NPCC	07.12.2024	4%	06.03.2006	220.00	2539.98	Work in progress
32	CRPF Peringome ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	3060.54	09.09.2022	CPWD	22.05.2023	62%	28.02.2025	1820.00	1240.54	Work in progress
33	Multai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2458.25	24.11.2022	NPCC	08.12.2022	96%	28.02.2025	2420.00	38.25	Work in progress
34	BSF Tekanpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2553.87	12.10.2022	CPWD	01.03.2023	95%	28.02.2025	2120.00	433.87	Work in progress
35	Harda ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2323.15	17.03.2024	FEDO	17.06.2024	15%	15.12.2025	670.00	1653.15	Work in progress
36	CRPF Talegaon ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2239.94	15.09.2022	CPWD	14.01.2023	88%	March, 2025	1820.00	419.94	Work in progress
37	Parbhani ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2455.36	13.02.2023	NPCC	25.04.2023	77%	30.06.2025	2000.00	455.36	Work in progress
38	Washim ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2413.82	04.11.2022	NPCC	30.11.2023	94%	15.03.2025	2000.00	413.82	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	28.02.2025 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 28.02.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
39	Tamenglong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	15%	31.12.2025	420.00	3862.20	Work in progress
40	No. 1 Imphal ('C' Type + 09 SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	51%	31.08.2025	2820.00	3956.86	Work in progress
41	Leimakhong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	17%	16.02.2025	820.00	2673.77	Work in progress
42	Ukhrul ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	21%	31.10.2025	820.00	1938.62	Work in progress
43	Rangapahar ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Nagaland	Tinsukia	2103.43	15.11.2022	MES	29.09.2023	3%	28.10.2025	120.00	1983.43	Work in progress
44	Lunglai ('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	3144.89	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	94%	30.06.2025	2670.00	474.89	Work in progress
45	Digapahandi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3590.86	28.09.2022	CPWD	11.12.2022	90%	31.01.2025	2870.00	720.86	Work in progress
46	Hinjilicut ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	45%	30.04.2025	1820.00	974.47	Work in progress
47	Anandpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3105.02	03.11.2022	CPWD	01.07.2023	50%	17.01.2026	1520.00	1585.02	Work in progress
48	Chatrapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3821.88	04.11.2022	CPWD	10.05.2023	55%	31.03.2025	2520.00	1301.88	Work in progress
49	Kutra ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2582.33	28.09.2022	CPWD	21.08.2023	40%	20.07.2025	1120.00	1462.33	Work in progress
50	Khariar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3061.62	04.1.2022	CPWD	08.09.2023	42%	07.10.2025	1420.00	1641.62	Work in progress
51	Nuapada ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2668.15	23.09.2022	CPWD	21.08.2023	60%	20.07.2025	1620.00	1048.15	Work in progress
52	Deogarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3140.08	27.09.2022	CPWD	15.06.2024	25%	14.12.2025	920.00	2220.08	Work in progress
53	Gunupur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3240.13	02.02.2023	CPWD	...	0%	...	220.00	3020.13	Mobilization started
54	Ubhawal ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2137.25	14.09.2022	CPWD	26.02.2023	88%	31.03.2025	1820.00	317.25	Work in progress
55	BSF Fazilka ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	1979.78	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	80%	31.03.2025	1720.00	259.78	Work in progress
56	KMS Wala ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2196.90	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	75%	31.03.2025	1820.00	376.90	Work in progress
57	Saraikhas ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2232.34	27.09.2022	CPWD	25.08.2023	60%	31.03.2025	1020.00	1212.34	Work in progress
58	Bundi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2347.48	02.06.2022	CPWD	07.07.2022	82%	31.03.2025	1820.00	527.48	Work in progress
59	Jaisindhar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2782.02	04.11.2022	CPWD	08.12.2023	20%	30.09.2025	620.00	2162.02	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalyaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	28.02.2025 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 28.02.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
60	BSF Ramgarh ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2225.19	01.02.2023	CPWD	19.05.2023	80%	31.03.2025	1520.00	705.19	Work in progress
61	Railway Colony, Bandikui ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2801.27	27.09.2022	CPWD	29.05.2023	75%	31.03.2025	1720.00	1081.27	Work in progress
62	Pratapgarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2532.5	20.10.2022	CPWD	...	7%	...	220.00	2312.50	Work in progress
63	Rameshwaram ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	9%	31.12.2025	620.00	1938.83	Work in progress
64	ITBP Idoyalpatti ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2633.09	12.09.2022	CPWD	13.02.2023	95%	28.02.2025	1920.00	713.09	Work in progress
65	Golden Rock ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	3103.31	28.09.2022	CPWD	30.03.2023	92%	28.02.2025	1900.00	1203.31	Work in progress
66	Udmalpet ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2712.12	28.09.2022	CPWD	20.04.2023	74%	31.03.2025	1920.00	792.12	Work in progress
67	Mancherial ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2676.02	08.06.2022	NPCC	30.04.2023	92%	15.03.2025	2420.00	256.02	Work in progress
68	Adilabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2593.27	08.09.2022	CPWD	05.1.2023	73%	31.03.2025	1520.00	1073.27	Work in progress
69	Mahabubabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2259.51	1.01.2025	CPWD	...	0%	...	210.48	2049.03	Mobilization started
70	Gokulnagar ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Tripura	Silchar	3604.15	12.03.2024	CPWD	...	0%	...	220.00	3384.15	Mobilization started
71	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1822.54	24.11.2014 01.07.2021	HSCL	25.05.2015 15.08.2021	85%	April, 2025	1620.00	202.54	Work in progress
72	Sumerpur ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2598.47	20.10.2022	CPWD	28.03.2023	90%	31.03.2025	2020.00	578.47	Work in progress
73	Madhupuri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2460.34	12.10.2022	CPWD	28.03.2023	88%	31.03.2025	1820.00	640.34	Work in progress
74	SSB Gadnia Palia Kalan ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	25%	31.07.2025	970.00	1687.19	Work in progress
75	Lakhimpur Kheri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	51%	Mar., 2025	1470.00	1268.87	Work in progress
76	Bhadohi ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2547.15	27.09.2022	CPWD	10.06.2023	78%	31.03.2025	2120.00	427.15	Work in progress
77	SSB Nanpara ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2252.56	02.11.2022	CPWD	06.02.2024	24%	05.08.2025	720.00	1532.56	Work in progress
78	Chitrakoot ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2775.56	14.01.2025	CPWD	...	0%	...	220.00	2555.56	Mobilization started
79	Bhimtal ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	2584.00	16.06.2022	CPWD	20.12.2022	94%	15.03.2025	2220.00	364.00	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	28.02.2025 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 28.02.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
80	Bageshwar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3059.45	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	80%	31.03.2025	2820.00	239.45	Work in progress
81	SSB Champawat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3583.48	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	55%	29.05.2025	1920.00	1663.48	Work in progress
82	Lohaghat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3719.75	16.11.2022	CPWD	02.03.2023	75%	31.03.2025	2323.18	1396.57	Work in progress
83	New Tehri Town ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3602.61	29.11.2022	NPCC	15.05.2024	43%	Sept., 2025	2100.00	1502.61	Work in progress
84	BSF Raninagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2591.23	23.06.2022	NPCC	11.11.2022	88%	28.02.2025	2520.00	71.23	Work in progress
85	BSF Aradhpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2659.10	16.12.2022	CPWD	19.08.2023	66%	15.06.2025	2020.00	639.10	Work in progress
86	NFR Jalpaiguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	48%	10.04.2026	1720.00	2137.43	Work in progress
87	BSF Baikunthpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3130.91	15.02.2023	CPWD	10.08.2023	49%	09.02.2026	1420.00	1710.91	Work in progress
88	CRPF Siliguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	46%	10.03.2026	1520.00	1749.74	Work in progress
89	BSF Krishnanagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	45%	13.07.2025	1920.00	1752.98	Work in progress
90	Bolpur ('A-1' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2046.13	06.03.2023	CPWD	...	0%	...	220.00	1826.13	Mobilization started
91	CRPF Durgapur ('B' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3637.61	18.07.2023	CPWD	...	0%	...	220.00	3417.61	Mobilization started
92	Tarakeshwar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3860.11	20.01.2023	CPWD	16.07.2024	10%	15.01.2026	720.00	3140.11	Work in progress
TOTAL				270013.90						140443.66	129570.24	

S. No.	Name of Const. Agency	No. of works
(i)	APPWD	1
(ii)	CPWD	71
(iii)	FEDO	2
(iv)	HSCL	1
(v)	MAMCO	1
(vi)	MES	3
(vii)	NPCC	13
	Total	92

S. No.	Status	No. of KVs
1	Progress above 76%	29
2	Progress 51 to 75%	24
3	Progress 26 to 50%	14
4	Progress 0 to 25%	17
5	Mobilisation started/NIT	8
	Total	92

RENOVATION/REPLACEMENT (FULL/PART) OF 21 KENDRIYA VIDYALAYA SCHOOL BUILDINGS.

Under Secretary, UT-2, letter dated: 01.06.2021 has conveyed approval of Competent Authority with a firm cost of Rs. 187.04 Crore.

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

Sl. No	Name of Kendriya Vidyalaya	Name of State	Name of Region	AA&ES (Rs. in lakh)	Date of sanction	Constrction Agency	Date of start	Physical Progress upto date	Stipulated Date of Completion	Amount released till 28.02.2025 (Rs. in Lakh)	Balance Liablity (Rs. in Lakh)	Funded through "Head"	Remarks
1	No. 1, Tezpur (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	924.00	12.07.2021	MES	02.08.2023	48%	17.01.2026	620.00	304.00	Capital	Work in progress.
2	Borjhar (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	2089.00	08.07.2021	CPWD	15.10.2024	15%	31.12.2025	620.00	1469.00	Capital	Work in progress.
3	AFS Thane (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1383.26	02.05.2018 21.03.2024 24.09.2020	MES	17.11.2020	14%	27.11.2025	520.00	863.26	Capital	Work in progress
4	OF Chanda (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1790.16	28.11.2018 24.09.2020	MES	10.02.2021	1%	30.05.2025	120.00	1670.16	Capital	Work in progress
5	Pulgaon Camp (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1095.74	01.10.2020	MES	15.05.2023	67%	14.03.2025	620.00	475.74	Capital	Work in progress
6	No. 1, Dehu Road (Replacement of part building)	Maharashtra	Mumbai	789.00	08.07.2021	MES	...	0%	...	20.00	769.00	Capital	Tendering stage
7	No.1, Agra (Replacement of Part building)	Uttar Pradesh	Agra	1003.00	08.07.2021	MES	14.11.2022	63%	April, 2025	820.00	183.00	Capital	Work in progress.
8	No. 2, Agra (Replacement of School building)	Uttar Pradesh	Agra	2038.00	08.07.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1818.00	Capital	Work yet to start
				11112.16						3560.00	7552.16		
9	AFS Jorhat (Renovation of school building)	Assam	Guwahati	128.74	09.07.2021	MES	21.06.2022	60%	30.04.2025	120.00	8.74	Revenue	Work in progress.
10	Gangtok (Renovation of school building)	Sikkim	Kolkata	159.81	09.07.2021	MES	...	0%	...	20.00	139.81	Revenue	Work yet to start
	TOTAL			288.55						140.00	148.55		

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	CPWD	2
(ii)	MES	8
	Total	10