

के०वि० के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.01.2026

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.12.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.12.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
1	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3860.97	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	94%	31.03.2026	3720.00	140.97	Work in progress
2	Namsai ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2138.14	12.01.2023	CPWD	17.05.2023	80%	28.02.2026	1220.00	918.14	Work in progress
3	Daporijo ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	24%	16.10.2026	720.00	2024.03	Work in progress
4	Ziro ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2058.49	23.06.2022	APPWD	Dec., 2023	42%	Dec., 2026	1120.00	938.49	Work in progress
5	Dibrugarh (A- Type+9SB + BW)	Assam	Tinsukia	3783.81	07.09.2022	CPWD	25.01.2025	39%	24.01.2027	1020.00	2763.81	Work in progress
6	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	3715.00	22.11.2016 09.12.2024	CPWD	19.12.2025	65%	31.03.2026	2670.00	1045.00	Work in progress
7	Lakhisarai ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	3123.44	15.09.2022	CPWD	16.01.2023	99%	31.12.2025	2720.00	403.44	Work in progress
8	Bilaspur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2741.96	23.09.2022	CPWD	16.02.2023	87%	28.02.2026	1780.00	961.96	Work in progress
9	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	4443.00	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	78%	31.08.2026	3370.00	1073.00	Work in progress
10	Bangana ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	3985.91	21.07.2022	CPWD	19.11.2022	85%	30.11.2025	2170.00	1815.91	Work in progress
11	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	3242.06	27.07.2016	CPWD	Oct., 2024	78%	31.03.2026	2520.00	722.06	Work in progress
12	Jodhpur, Doda ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	4089.16	17.07.2023	CPWD	01.01.2024	70%	31.03.2026	2320.00	1769.16	Work in progress
13	Samba ('A' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1665.43	13.07.2022	MES	24.10.2024	23%	23.08.2026	400.00	1265.43	Work in progress
14	Damana ('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2724.56	06.03.2023	CPWD	19.10.2024	32%	31.03.2025	920.00	1804.56	Work in progress
15	Sahibganj ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3455.14	27.12.2022	CPWD	29.05.2023	90%	31.12.2025	2020.00	1435.14	Work in progress
16	Palamu ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3735.35	01.02.2023	CPWD	30.04.2023	77%	31.12.2025	1620.00	2115.35	Work in progress
17	Koderma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3152.08	16.02.2023	CPWD	01.07.2023	90%	31.12.2025	2020.00	1132.08	Work in progress
18	Gumla ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3195.29	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	80%	31.12.2025	2220.00	975.29	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.12.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.12.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
19	SER Dagoaposi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3281.64	21.03.2023	CPWD	24.11.2023	75%	31.01.2026	1720.00	1561.64	Work in progress
20	Udupi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2823.35	02.06.2022	CPWD	09.03.2023	91%	15.12.2025	1970.00	853.35	Work in progress
21	Railway Yeshwantpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2753.42	04.11.2022	CPWD	23.02.2024	82%	31.12.2025	1520.00	1233.42	Work in progress
22	Haveri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2134.00	28.06.2021	FEDO	22.09.2025	10%	01.06.2026	420.00	1714.00	Work in progress
23	Gauribidanur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2759.98	01.09.2022	NPCC	07.12.2024	29%	06.03.2026	1170.00	1589.98	Work in progress
24	Harda ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2323.15	17.03.2024	FEDO	17.06.2024	41%	15.12.2025	1070.00	1253.15	Work in progress
25	Anuppur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2843.86	07.10.2024	CPWD	05.10.2025	7%	04.10.2026	220.00	2623.86	Work in progress
26	CRPF Talegaon ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2239.94	15.09.2022	CPWD	14.01.2023	99%	31.12.2025	1820.00	419.94	Work in progress
27	Yavatmal ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2885.20	10.07.2023	CPWD	01.01.2025	50%	30.06.2026	1420.00	1465.20	Work in progress
28	Tamenglong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	36%	31.03.2026	1520.00	2762.20	Work in progress
29	No. I Imphal ('C' Type + 09 SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	58%	31.03.2026	3120.00	3656.86	Work in progress
30	Leimakhong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	35%	16.02.2026	1470.00	2023.77	Work in progress
31	Ukhrul ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	21%	31.03.2026	820.00	1938.62	Work in progress
32	No. II, Imphal ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	5819.59	25.05.2023	CPWD	11.09.2025	10%	10.09.2027	820.00	4999.59	Work in progress
33	Rangapahar ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Nagaland	Tinsukia	2103.43	15.11.2022	MES	29.09.2023	3%	31.12.2025	120.00	1983.43	Work in progress
34	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	3144.89	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	98%	31.12.2025	3070.00	74.89	Work in progress
35	Hinjilicut ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	70%	31.12.2025	1820.00	974.47	Work in progress
36	Anandpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3105.02	03.11.2022	CPWD	01.07.2023	78%	17.01.2026	1920.00	1185.02	Work in progress
37	Chatrapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3821.88	04.11.2022	CPWD	10.05.2023	90%	31.12.2025	2520.00	1301.88	Work in progress
38	Kutra ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2582.33	28.09.2022	CPWD	21.08.2023	88%	31.01.2026	1720.00	862.33	Work in progress
39	Khariar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3061.62	04.1.2022	CPWD	08.09.2023	83%	31.03.2026	2220.00	841.62	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.12.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.12.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
40	Deogarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3140.08	27.09.2022	CPWD	15.06.2024	95%	14.12.2025	1820.00	1320.08	Work in progress
41	Gunupur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3240.13	02.02.2023	CPWD	28.03.2025	13%	27.09.2026	1220.00	2020.13	Work in progress
42	No. II, Cuttack ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3954.00	22.08.2025	CPWD	...	0%	...	220.00	3734.00	Mobilization started
43	Ubhawal ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2137.25	14.09.2022	CPWD	26.02.2023	96%	31.12.2025	1820.00	317.25	Work in progress
44	BSF Fazilka ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	1979.78	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	92%	31.12.2025	1920.00	59.78	Work in progress
45	KMS Wala ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2196.90	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	83%	31.12.2025	2020.00	176.90	Work in progress
46	Saraikhas ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2232.34	27.09.2022	CPWD	25.08.2023	85%	31.12.2025	1520.00	712.34	Work in progress
47	Jaisindhar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2782.02	04.11.2022	CPWD	08.12.2023	60%	31.12.2025	1320.00	1462.02	Work in progress
48	Pratapgarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2532.5	20.10.2022	CPWD	18.11.2024	47%	10.03.2026	920.00	1612.50	Work in progress
49	Rameshwaram ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	20%	31.12.2026	820.00	1738.83	Work in progress
50	Mahabubabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2259.51	16.01.2025	CPWD	...	0%	...	210.48	2049.03	Mobilization started
51	Gokulnagar ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Tripura	Silchar	3604.15	12.03.2024	CPWD	25.12.2024	21%	04.12.2026	620.00	2984.15	Work in progress
52	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2054.78	16.12.2024	HSCL	25.05.2015 15.08.2021	98%	31.12.2025	1920.00	134.78	Work in progress
53	SSB Gadnia Palia Kalan ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	55%	31.12.2025	1420.00	1237.19	Work in progress
54	Lakhimpur Kheri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	75%	31.12.2025	1970.00	768.87	Work in progress
55	SSB Nanpara ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2252.56	02.11.2022	CPWD	06.02.2024	44%	31.03.2026	720.00	1532.56	Work in progress
56	Chitrakoot ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2775.56	14.01.2025	CPWD	11.07.2025	10%	31.01.2027	420.00	2355.56	Work in progress
57	Bageshwar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3059.45	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	94%	31.12.2025	2820.00	239.45	Work in progress
58	SSB Champawat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3583.48	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	85%	28.02.2026	2220.00	1363.48	Work in progress
59	Lohaghat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3719.75	16.11.2022	CPWD	02.03.2023	95%	28.02.2026	2523.18	1196.57	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.12.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.12.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
60	New Tehri Town ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3602.61	29.11.2022	NPCC	27.01.2024	79%	31.03.2026	3500.00	102.61	Work in progress
61	Augustmuni ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	4446.19	19.10.2022	CPWD	...	0%	...	220.00	4226.19	Mobilization started
62	BSF Raninagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2591.23	23.06.2022	NPCC	11.11.2022	97%	31.12.2025	2520.00	71.23	Work in progress
63	BSF Aradhpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2659.10	16.12.2022	CPWD	19.08.2023	91%	31.12.2025	2220.00	439.10	Work in progress
64	NFR Jalpaiguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	70%	10.04.2026	2220.00	1637.43	Work in progress
65	BSF Baikunthpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3130.91	15.02.2023	CPWD	10.08.2023	79%	09.02.2026	1920.00	1210.91	Work in progress
66	CRPF Siliguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	60%	10.03.2026	2020.00	1249.74	Work in progress
67	BSF Krishnanagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	85%	31.01.2026	2620.00	1052.98	Work in progress
68	Bolpur ('A-1' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2046.13	06.03.2023	CPWD	05.02.2025	30%	04.08.2026	920.00	1126.13	Work in progress
69	CRPF Durgapur ('B' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3637.61	18.07.2023	CPWD	05.05.2025	23%	04.11.2026	670.00	2967.61	Work in progress
70	Tarakeshwar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3860.11	20.01.2023	CPWD	16.07.2024	31%	15.03.2026	1120.00	2740.11	Work in progress
	TOTAL			217876.21						115413.66	102462.55	

S. No.	Name of Const. Agency	No. of works
(i)	APPWD	1
(ii)	CPWD	56
(iii)	FEDO	2
(iv)	HSCL	1
(v)	MAMCO	1
(vi)	MES	3
(vii)	NPCC	6
	Total	70

S. No.	Status	No. of KVs
1	Progress above 76%	33
2	Progress 51 to 75%	10
3	Progress 26 to 50%	12
4	Progress 0 to 25%	12
5	Mobilisation started/NIT	3
	Total	70

RENOVATION/REPLACEMENT (FULL/PART) OF 21 KENDRIYA VIDYALAYA SCHOOL BUILDINGS.

Under Secretary, UT-2, letter dated: 01.06.2021 has conveyed approval of Competent Authority with a firm cost of Rs. 187.04 Crore.

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

Sl. No	Name of Kendriya Vidyalaya	Name of State	Name of Region	AA&ES (Rs. in lakh)	Date of sanction	Constrction Agency	Date of start	Physical Progress upto date	Stipulated Date of Completion	Amount released till 1.12.2025 (Rs. in Lakh)	Balance Liability (Rs. in Lakh)	Funded through "Head"	Remarks
1	No. 1, Tezpur (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	924.00	12.07.2021	MES	02.08.2023	89%	17.01.2026	820.00	104.00	Capital	Work in progress.
2	Borjhar (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	2089.00	08.07.2021	CPWD	15.10.2024	50%	31.12.2025	800.00	1289.00	Capital	Work in progress.
3	AFS Thane (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1383.26	02.05.2018 21.03.2024 24.09.2020	MES	17.11.2020	50%	31.12.2025	920.00	463.26	Capital	Work in progress
4	OF Chanda (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	2013.95	28.11.2018 24.09.2020	MES	10.02.2021	1%	31.12.2025	320.00	1693.95	Capital	Work in progress
5	Pulgaon Camp (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1095.74	01.10.2020	MES	15.05.2023	82%	31.12.2025	820.00	275.74	Capital	Work in progress
6	No. 1, Dehu Road (Replacement of part building)	Maharashtra	Mumbai	789.00	08.07.2021	MES	...	0%	...	220.00	569.00	Capital	Tendering stage
7	No.1, Agra (Replacement of Part building)	Uttar Pradesh	Agra	1003.00	08.07.2021	MES	14.11.2022	63%	31.12.2025	820.00	183.00	Capital	Work in progress.
8	No. 2, Agra (Replacement of School building)	Uttar Pradesh	Agra	2038.00	08.07.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1818.00	Capital	Work in progress.
				11335.95						4940.00	6395.95		
9	AFS Jorhat (Renovation of school building)	Assam	Guwahati	128.74	09.07.2021	MES	21.06.2022	60%	31.12.2025	120.00	8.74	Revenue	Work in progress.
	TOTAL			128.74						120.00	8.74		

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	CPWD	2
(ii)	MES	7
	Total	9