

के.वि. के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.06.2025

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.05.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.05.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
1	Longding (('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	94%	30.06.2025	3220.00	148.61	Work in progress
2	Namsai (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2138.14	12.01.2023	CPWD	17.05.2023	67%	28.02.2026	1020.00	1118.14	Work in progress
3	Daporijo (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	9%	16.10.2026	520.00	2224.03	Work in progress
4	Ziro (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2058.49	23.06.2022	APPWD	Dec., 2023	30%	Dec., 2026	620.00	1438.49	Work in progress
5	Dibrugarh (('A- Type+9SB + BW)	Assam	Tinsukia	3783.81	07.09.2022	CPWD	25.01.2025	18%	24.01.2027	620.00	3163.81	Work in progress
6	Bela (('A- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	3715.00	22.11.2016 09.12.2024	CPWD	Mar., 2019 19.12.2025	65%	31.12.2025	2470.00	1245.00	Work in progress
7	Lakhisarai (('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	3123.44	15.09.2022	CPWD	16.01.2023	90%	30.06.2025	2120.00	1003.44	Work in progress
8	Sukma (('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2017.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	91%	30.04.2025	2010.00	7.00	Work in progress
9	Bijapur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2167.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	88%	31.05.2025	1870.00	297.00	Work in progress
10	Bilaspur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2741.96	23.09.2022	CPWD	16.02.2023	70%	31.07.2025	1520.00	1221.96	Work in progress
11	Reckong Peo (('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	4443.00	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	60%	31.10.2025	2520.00	1923.00	Work in progress
12	Bangana (('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	3985.91	21.07.2022	CPWD	19.11.2022	85%	30.06.2025	2170.00	1815.91	Work in progress
13	B.S.F Bandipur (('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	3242.06	27.07.2016	CPWD	Oct., 2024	45%	31.03.2026	1420.00	1822.06	Work in progress
14	Jodhpur, Doda (('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	4089.16	17.07.2023	CPWD	01.01.2024	53%	31.01.2026	1320.00	2769.16	Work in progress
15	Samba (('A' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1665.43	13.07.2022	MES	24.10.2024	0%	23.08.2026	220.00	1445.43	Work in progress
16	Damana (('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2724.56	06.03.2023	CPWD	19.10.2024	0%	28.10.2025	220.00	2504.56	Work in progress
17	Sahibganj (('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3455.14	27.12.2022	CPWD	29.05.2023	78%	31.05.2025	1320.00	2135.14	Work in progress
18	Palamu (('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3735.35	01.02.2023	CPWD	30.04.2023	68%	30.06.2025	1620.00	2115.35	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru- ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.05.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.05.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
19	Koderma (('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3152.08	16.02.2023	CPWD	01.07.2023	80%	30.06.2025	1320.00	1832.08	Work in progress
20	Gumla (('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3195.29	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	73%	31.10.2025	1520.00	1675.29	Work in progress
21	SER Dagoaposi (('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3281.64	21.03.2023	CPWD	24.11.2023	67%	30.09.2025	1520.00	1761.64	Work in progress
22	Udupi (('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2823.35	02.06.2022	CPWD	09.03.2023	72%	31.07.2025	1770.00	1053.35	Work in progress
23	Railway Yeshwantpur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2753.42	04.11.2022	CPWD	23.02.2024	60%	Dec., 2025	720.00	2033.42	Work in progress
24	Haveri (('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2134.00	28.06.2021	FEDO	...	1%	...	220.00	1914.00	Work in progress
25	Gauribidanur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2759.98	01.09.2022	NPCC	07.12.2024	8%	06.03.2026	520.00	2239.98	Work in progress
26	Harda (('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2323.15	17.03.2024	FEDO	17.06.2024	21%	15.12.2025	670.00	1653.15	Work in progress
27	Anuppur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2843.86	07.10.2024	CPWD	...	0%	...	220.00	2623.86	Mobilization started
28	CRPF Talegaon (('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2239.94	15.09.2022	CPWD	14.01.2023	92%	31.07.2025	1820.00	419.94	Work in progress
29	Parbhani (('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2455.36	13.02.2023	NPCC	25.04.2023	89%	30.06.2025	2400.00	55.36	Work in progress
30	Yavatmal (('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2885.20	10.07.2023	CPWD	01.01.2025	15%	30.06.2026	220.00	2665.20	Work in progress
31	Tamenglong (('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	15%	31.12.2025	420.00	3862.20	Work in progress
32	No. 1 Imphal (('C' Type + 09 SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	53%	31.03.2026	2820.00	3956.86	Work in progress
33	Leimakhong (('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	17%	16.02.2026	820.00	2673.77	Work in progress
34	Ukhrul (('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	21%	31.03.2026	820.00	1938.62	Work in progress
35	Rangapahar (('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Nagaland	Tinsukia	2103.43	15.11.2022	MES	29.09.2023	3%	28.10.2025	120.00	1983.43	Work in progress
36	Lunglei (('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	3144.89	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	94%	30.06.2025	2670.00	474.89	Work in progress
37	Hinjilicut (('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	65%	31.10.2025	1820.00	974.47	Work in progress
38	Anandpur (('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3105.02	03.11.2022	CPWD	01.07.2023	50%	17.01.2026	1520.00	1585.02	Work in progress
39	Chatrapur (('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3821.88	04.11.2022	CPWD	10.05.2023	80%	30.06.2025	2520.00	1301.88	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.05.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.05.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
40	Kutra (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2582.33	28.09.2022	CPWD	21.08.2023	60%	30.09.2025	1120.00	1462.33	Work in progress
41	Khariar (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3061.62	04.1.2022	CPWD	08.09.2023	45%	31.12.2025	1420.00	1641.62	Work in progress
42	Nuapada (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2668.15	23.09.2022	CPWD	21.08.2023	85%	31.07.2025	1620.00	1048.15	Work in progress
43	Deogarh (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3140.08	27.09.2022	CPWD	15.06.2024	37%	14.12.2025	920.00	2220.08	Work in progress
44	Gunupur (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3240.13	02.02.2023	CPWD	...	0%	...	220.00	3020.13	Mobilization started
45	Ubhawal (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2137.25	14.09.2022	CPWD	26.02.2023	90%	31.05.2025	1820.00	317.25	Work in progress
46	BSF Fazilka (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	1979.78	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	90%	30.06.2025	1720.00	259.78	Work in progress
47	KMS Wala (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2196.90	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	90%	31.07.2025	1820.00	376.90	Work in progress
48	Saraikhas (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2232.34	27.09.2022	CPWD	25.08.2023	85%	30.06.2025	1520.00	712.34	Work in progress
49	Jaisindhar (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2782.02	04.11.2022	CPWD	08.12.2023	20%	30.09.2025	620.00	2162.02	Work in progress
50	BSF Ramgarh (A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2225.19	01.02.2023	CPWD	19.05.2023	90%	31.05.2025	1520.00	705.19	Work in progress
51	Pratapgarh (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2532.5	20.10.2022	CPWD	18.11.2024	18%	10.03.2026	520.00	2012.50	Work in progress
52	Rameshwaram (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	9%	31.12.2025	620.00	1938.83	Work in progress
53	Udmalpet (A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2712.12	28.09.2022	CPWD	20.04.2023	84%	31.07.2025	2020.00	692.12	Work in progress
54	Mahabubabad (A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2259.51	1.01.2025	CPWD	...	0%	...	210.48	2049.03	Mobilization started
55	Gokulnagar (A-1' Type + 09 SQ + BW)	Tripura	Silchar	3604.15	12.03.2024	CPWD	25.12.2024	3%	04.12.2026	220.00	3384.15	Work in progress
56	No.-4, Varanasi (A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1938.71	16.12.2024	HSCL	25.05.2015 15.08.2021	85%	31.07.2025	1620.00	318.71	Work in progress
57	SSB Gadnia Palia Kalan (A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	55%	30.11.2025	970.00	1687.19	Work in progress
58	Lakhimpur Kheri (A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	75%	30.06.2025	1470.00	1268.87	Work in progress
59	Bhadohi (A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2547.15	27.09.2022	CPWD	10.06.2023	95%	30.06.2025	2120.00	427.15	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.05.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.05.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
60	SSB Nanpara ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2252.56	02.11.2022	CPWD	06.02.2024	30%	31.03.2025	720.00	1532.56	Work in progress
61	Chitrakoot ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2775.56	14.01.2025	CPWD	...	0%	...	220.00	2555.56	Mobilization started
62	Bageshwar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3059.45	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	90%	30.09.2025	2820.00	239.45	Work in progress
63	SSB Champawat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3583.48	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	60%	25.09.2025	1920.00	1663.48	Work in progress
64	Lohaghat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3719.75	16.11.2022	CPWD	02.03.2023	80%	30.09.2025	2323.18	1396.57	Work in progress
65	New Tehri Town ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3602.61	29.11.2022	NPCC	15.05.2024	60%	Sept., 2025	2400.00	1202.61	Work in progress
66	BSF Raninagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2591.23	23.06.2022	NPCC	11.11.2022	90%	31.05.2025	2520.00	71.23	Work in progress
67	BSF Aradhpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2659.10	16.12.2022	CPWD	19.08.2023	79%	31.10.2025	2020.00	639.10	Work in progress
68	NFR Jalpaiguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	51%	10.04.2026	1720.00	2137.43	Work in progress
69	BSF Baikunthpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3130.91	15.02.2023	CPWD	10.08.2023	60%	09.02.2026	1420.00	1710.91	Work in progress
70	CRPF Siliguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	51%	10.03.2026	1520.00	1749.74	Work in progress
71	BSF Krishnanagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	64%	30.11.2025	1920.00	1752.98	Work in progress
72	Bolpur ('A-1' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2046.13	06.03.2023	CPWD	05.02.2025	6%	04.08.2026	220.00	1826.13	Work in progress
73	CRPF Durgapur ('B' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3637.61	18.07.2023	CPWD	05.05.2025	0%	04.11.2026	220.00	3417.61	Work in progress
74	Tarakeshwar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3860.11	20.01.2023	CPWD	16.07.2024	10%	15.01.2026	720.00	3140.11	Work in progress
	TOTAL			219839.97						100023.66	119816.31	

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.05.2025 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.05.2025 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	-----------------

S. No.	Name of Const. Agency	No. of works
(i)	APPWD	1
(ii)	CPWD	57
(iii)	FEDO	2
(iv)	HSCL	1
(v)	MAMCO	1
(vi)	MES	3
(vii)	NPCC	9
	Total	74

S. No.	Status	No. of KVs
1	Progress above 76%	25
2	Progress 51 to 75%	20
3	Progress 26 to 50%	6
4	Progress 0 to 25%	16
5	Mobilisation started/NIT	7
	Total	74