

के.वि. के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.09.2026

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.08.2026 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.08.2026 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
1	Daporijo (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2744.03	21.03.2023	CPWD	17.10.2023	60%	31.12.2026	1620.00	1124.03	Work in progress
2	Ziro (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2058.49	23.06.2022	APPWD	Dec., 2023	54%	31.12.2026	1120.00	938.49	Work in progress
3	Dibrugarh (A- Type+9SB + BW)	Assam	Tinsukia	3783.81	07.09.2022	CPWD	25.01.2025	82%	24.01.2027	3020.00	763.81	Work in progress
4	Bela (('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	3715.00	22.11.2016 09.12.2024	CPWD	19.12.2025	80%	31.12.2026	3470.00	245.00	Work in progress
5	Banka (('A'- SB+09SQ+BW)	Bihar	Patna	4062.65	15.10.2025	CPWD	09.04.2026	1%	08.04.2028	420.00	3642.65	Work in progress
6	No. 4, Delhi Cantt (('A' Type + 09 SQ + BW)	Delhi	Delhi	2286.82	11.10.2024	MES	16.03.2026	7%	15.06.2027	1720.00	566.82	Work in progress
7	CRPF Sonapat (('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2955.39	08.09.2022	CPWD	01.04.2026	15%	30.06.2027	1220.00	1735.39	Work in progress
8	Bilaspur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2667.77	15.03.2025	CPWD	05.02.2026	20%	30.04.2027	1020.00	1647.77	Work in progress
9	Reckong Peo (('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	4443.00	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	85%	31.10.2026	4170.00	273.00	Work in progress
10	Samba (('A' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1665.43	13.07.2022	MES	24.10.2024	35%	23.08.2026	1400.00	265.43	Work in progress
11	Damana (('A-1' SB+ 09 SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2724.56	06.03.2023	CPWD	19.10.2024	38%	31.03.2027	1920.00	804.56	Work in progress
12	Haveri (('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2134.00	28.06.2021	FEDO	22.09.2025	42%	21.03.2027	1420.00	714.00	Work in progress
13	Gauribidanur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2759.98	01.09.2022	NPCC	07.12.2024	54%	06.08.2026	2170.00	589.98	Work in progress
14	Harda (('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2323.15	17.03.2024	FEDO	17.06.2024	60%	31.12.2026	2070.00	253.15	Work in progress
15	Anuppur (('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2843.86	07.10.2024	CPWD	05.10.2025	47%	04.10.2026	1640.00	1203.86	Work in progress
16	Yavatmal (('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2885.20	10.07.2023	CPWD	01.01.2025	80%	30.10.2026	2120.00	765.20	Work in progress
17	Tamenglong (('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	45%	31.03.2027	3520.00	762.20	Work in progress
18	No. 1 Imphal (('C' Type + 09 SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	70%	31.12.2026	4720.00	2056.86	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.08.2026 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.08.2026 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
19	Leimakhong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	3493.77	12.01.2023	MES	18.02.2023	47%	07.11.2027	1470.00	2023.77	Work in progress
20	Ukhrul ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	21%	31.03.2027	1020.00	1738.62	Work in progress
21	No. II, Imphal ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	5819.59	25.05.2023	CPWD	11.09.2025	13%	10.09.2027	3520.00	2299.59	Work in progress
22	Rangapahar ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Nagaland	Tinsukia	2103.43	15.11.2022	MES	29.09.2023	4%		120.00	1983.43	Work rescind, re- tendering in process
23	Hinjilicut ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	82%	31.03.2026	2320.00	474.47	Work in progress
24	Gunupur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3240.13	02.02.2023	CPWD	28.03.2025	24%	27.09.2026	2220.00	1020.13	Work in progress
25	No. II, Cuttack ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3954.00	22.08.2025	CPWD	22.12.2025	10%	21.04.2027	1720.00	2234.00	Work in progress
26	Jaisindhar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2782.02	04.11.2022	CPWD	08.12.2023	70%	30.06.2026	1620.00	1162.02	Work in progress
27	Rameshwaram ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	39%	31.12.2026	2120.00	438.83	Work in progress
28	Mahabubabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2259.51	16.01.2025	CPWD	08.01.2026	9%	07.07.2027	410.48	1849.03	Work in progress
29	Gokulnagar ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Tripura	Silchar	3604.15	12.03.2024	CPWD	25.12.2024	48%	04.12.2026	2320.00	1284.15	Work in progress
30	SSB Gadnia Palia Kalan ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2657.19	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	55%	30.11.2026	1420.00	1237.19	Work in progress
31	Lakhimpur Kheri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2738.87	20.10.2022	CPWD	29.03.2023	75%	30.06.2026	1970.00	768.87	Work in progress
32	SSB Nanpara ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	2252.56	02.11.2022	CPWD	06.02.2024	57%	30.09.2026	720.00	1532.56	Work in progress
33	Chitrakoot ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2775.56	14.01.2025	CPWD	11.07.2025	5%	31.01.2027	1820.00	955.56	Work in progress
34	New Tehri Town ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	4292.81	29.11.2022	NPCC	27.01.2024	98%	30.09.2026	4000.00	292.81	Work in progress
35	Augstmuni ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	4446.19	19.10.2022	CPWD	21.01.2026	5%	20.01.2028	1720.00	2726.19	Work in progress
36	NFR Jaipaguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3857.43	15.02.2023	CPWD	10.10.2023	86%	30.09.2026	2720.00	1137.43	Work in progress
37	CRPF Siliguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3269.74	15.02.2023	CPWD	11.09.2023	72%	31.10.2026	2020.00	1249.74	Work in progress
38	BSF Krishnanagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3672.98	10.07.2023	CPWD	28.01.2024	98%	31.08.2026	3420.00	252.98	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.08.2026 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.08.2026 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
39	Bolpur ('A-1' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2046.13	06.03.2023	CPWD	05.02.2025	85%	31.10.2026	1720.00	326.13	Work in progress
40	CRPF Durgapur ('B' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3637.61	18.07.2023	CPWD	05.05.2025	60%	31.03.2027	2170.00	1467.61	Work in progress
41	Tarakeshwar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3860.11	20.01.2023	CPWD	16.07.2024	57%	31.03.2027	2120.00	1740.11	Work in progress
	TOTAL			131987.90						83440.48	48547.42	

S. No.	Name of Const. Agency	No. of works
(i)	APPWD	1
(ii)	CPWD	30
(iii)	FEDO	2
(iv)	MES	4
(v)	NPCC	4
	Total	41

S. No.	Status	No. of KVs
1	Progress above 76%	9
2	Progress 51 to 75%	12
3	Progress 26 to 50%	8
4	Progress 1 to 25%	12
5	Mobilisation started/NIT	0
	Total	41

RENOVATION/REPLACEMENT (FULL/PART) OF 21 KENDRIYA VIDYALAYA SCHOOL BUILDINGS.

Under Secretary, UT-2, letter dated: 01.06.2021 has conveyed approval of Competent Authority with a firm cost of Rs. 187.04 Crore.

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

Sl. No	Name of Kendriya Vidyalaya	Name of State	Name of Region	AA&ES (Rs. in lakh)	Date of sanction	Constrction Agency	Date of start	Physical Progress upto date	Stipulated Date of Completion	Amount released till 31.08.2026 (Rs. in Lakh)	Balance Liablity (Rs. in Lakh)	Remarks
1	No. 1, Tezpur (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	924.00	12.07.2021	MES	02.08.2023	89%	17.01.2026	820.00	104.00	Work in progress.
2	Borjhar (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	2089.00	08.07.2021	CPWD	15.10.2024	58%	31.12.2025	1420.00	669.00	Work in progress.
3	AFS Thane (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1383.26	02.05.2018 21.03.2024 24.09.2020	MES	17.11.2020	75%	28.10.2026	920.00	463.26	Work in progress
4	OF Chanda (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	2013.95	28.11.2018 24.09.2020	MES	10.02.2021	35%	09.07.2027	1320.00	693.95	Work in progress
5	No. 1, Dehu Road (Replacement of part building)	Maharashtra	Mumbai	789.00	08.07.2021	MES	...	3%	...	220.00	569.00	Tendering stage
6	No.1, Agra (Replacement of Part building)	Uttar Pradesh	Agra	1003.00	08.07.2021	MES	14.11.2022	86%	31.12.2025	1000.00	3.00	Work in progress.
7	No. 2, Agra (Replacement of School building)	Uttar Pradesh	Agra	2038.00	08.07.2021	CPWD	...	10%	...	420.00	1618.00	Work in progress.
	Total			10240.21						6120.00	4120.21	

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	CPWD	2
(ii)	MES	5
	Total	7