

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VI	Almora	एसएच-6 के किमी0-187 से सुपई-सुपयाल मोटर मार्ग	UT 01-04	I	Almora	Almora-1	7.648	276.23	M/s Super Construction	11.12.09	10.12.10	31.03.11	243.64	304.22	7.65	कार्य पूर्ण।
2	VII	Almora	धौलाछीना से कनचूला मोटर मार्ग	UT 01-04	I	Almora	Almora-1	5.65	193.30	M/s Khushal Singh Adhikari	01.04.13	31.03.14	30.04.16	129.84	97.25	5.65	कार्य पूर्ण।
3	VII	Almora	पेपरसोली से बल्ला मोटर मार्ग	UT 01-09	I	Almora	Almora-2	5.64	188.46	M/s Deepak Kapri	05.03.11	04.03.12	31.03.12	96.46	110.12	5.64	कार्य पूर्ण।
4	VIII	Almora	Sera Gad (Ghat) to Kunj Kimola Motor Road, L021	UT 01-02	I	Almora	Almora-1	31.20	1151.40	Dalip Singh Adhikari	10.02.14	09.08.15		1250.81	1203.54	31.00	प्रगति पर।
5	VIII	Almora	Supaikhna to Baman Tilari Motor Road, L025	UT 01-04	I	Almora	Almora-1	11.73	383.64	M/s Virendra Kumar	26.11.12	25.02.14	31.10.14	268.97	263.53	11.73	कार्य पूर्ण।
6	VIII	Almora	Pathli Bagh to Barson (Barseemi) Motor Road, L037	UT 01-12	I	Almora	Almora-2	9.55	282.46	GH Constt.	04.01.14	03.01.15	30.09.15	239.78	239.52	9.55	कार्य पूर्ण।
7	XI	Almora	Km 187 of SH6 to Supai Supyal Motor Road, Stage-II	UT 01-04	II	Almora	Almora-1	7.65	267.15	Khushal Singh Adhikari	28.01.14	27.01.15	30.06.16	208.05	170.06	7.65	Completed
8	XI	Almora	Papersoli to Belta Motor Road, Stage-II	UT 01-06	II	Almora	Almora-1	5.64	223.89	Shiv Raj Banola JV	10.12.13	09.12.14	31.07.15	275.96	214.27	5.64	Completed
9	XIII	Almora	Petshal to Dungari Motor Road Stage-I	UT-01-02	I	Almora	Almora-I	7.000	258.68	GS Matiyani & Sons				211.03			Work in Progress
10	XIII	Almora	Army Gate to Railakot Motor Road Stage-I	UT-01-03	I	Almora	Almora-II	6.925	434.38	Rana Constt.	12/11/2016	3/10/2018		362.93			Work in Progress
11	XIII	Almora	Rathkhan to Chammu Motor Road Stage-I	UT-01-24	I	Almora	Almora-I	2.925	156.12	KBM Constt.				146.98			Work in Progress
12	XIII	Almora	Dal Bend to Naini Motor Road Stage-I	UT-01-29	I	Almora	Almora-I	6.250	356.50	GS Matiyani & Sons				281.85			Work in Progress
			Total					107.81	4172.21					3716.30	2602.51	84.51	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Almora	द्वाराहाट असगोली मोटर मार्ग किमी 0 4-11	UT 01-01	UG	Dwarahat	Almora-2	8.00	159.00	-	08.11.01	30.10.03		159.29	149.60	8.00	कार्य पूर्ण।
2	III	Almora	ओ०डी०आर०-36 से जालाहाट मोटर मार्ग	UT 01-04	I	Dwarahat	Dwarahat	4.70	57.35	M/s GS Matiyani	29.02.08	28.02.09	31.12.09	119.70	116.32	4.70	कार्य पूर्ण।
3	IV	Almora	जैन्था से कोदुरा मोटर मार्ग	UT 01-04	I	Dwarahat	Dwarahat	14.86	360.39	M/s Naini Valley Constt.	19.03.07	18.03.08	31.03.11	353.06	299.30	14.86	कार्य पूर्ण।
4	VI	Almora	रामपुर से टटालगांव मोटर मार्ग	UT 01-05	I	Dwarahat	Dwarahat	2.927	116.28	GS Adhikari	22.10.13	21.10.14	31.01.15	107.03	106.93	2.93	कार्य पूर्ण।
5	VI	Almora	बेतुनधार से मारकुवाबगल मोटर मार्ग	UT 01-06	I	Dwarahat	Dwarahat	9.746	316.18	M/s Highway Construction	27.03.10	26.09.11	31.03.14	310.78	310.65	9.75	कार्य पूर्ण।
6	VI	Almora	उदलीखान से बेहिटगांव मोटर मार्ग	UT 01-07	I	Dwarahat	Dwarahat	6.972	308.34	M/s M.M. Construction	20.04.10	19.04.11	31.05.13	218.30	248.32	6.97	कार्य पूर्ण।
7	VII	Almora	तड़ागताल से खाला मोटर मार्ग	UT 01-06	I	Dwarahat	Dwarahat	7.93	263.05	Shri NS Rawat	22.12.11	21.12.12	31.05.15	251.27	269.61	7.93	कार्य पूर्ण।
8	XI	Almora	Masi - Jalali Road to Kabdola (Kabrola) via Kanrai Motor Road, Stage-I	UT 01-09	I	Dwarahat	Dwarahat	14.15	632.70	Hillways Constt.	10.12.13	09.12.14	29.02.16	196.74	496.59	14.15	Completed
9	XII (RP)	Almora	Km 31 of ODR 30 to Jaminiwar Motor Road, Stage-I	UT 01-17	I	Dwarahat	Dwarahat	3.250	186.52	Chandan Singh Quarabi	19.09.14	18.09.15	31.03.16	73.15	160.63	3.25	Completed
10	XII (RP)	Almora	Masi - Jalali Road to Unchabahan Motor Road, Stage-I	UT 01-25	I	Dwarahat	Dwarahat	4.400	210.45	Ajay Sharma	23.07.14	22.07.15	31.10.15	326.75	184.87	4.40	Completed
11	XII (WB)	Almora	ODR-36 to Jalahat Motor Road, Stage-II	UT 01-11	II	Dwarahat	Dwarahat	4.700	248.30	Mohan Singh Bisht	11.02.15	10.02.16	31.03.16	596.64	245.16	4.70	Completed
12	XII (WB)	Almora	Jainta to Kathura Motor Road, Stage-II	UT 01-12	II	Dwarahat	Dwarahat	15.470	649.51	Hillways Constt. Co.					276.68		Work in Progress
13	XIII	Almora	Udalikhal to Behitgaon Motor Road Stage-II	UT-01-08	II	Dwarahat	Dwarahat	7.250	333.24								Fin.Ev.
14	XIII	Almora	Betundhar to Markuwabakhal Motor Road Stage-II	UT-01-09	II	Dwarahat	Dwarahat	10.000	408.98	Satyam Infratech				356.40			LoA
15	XIII	Almora	Parakot to Jakh Banauli Motor Road Stage-II	UT-01-10	II	Dwarahat	Dwarahat	12.500	602.01	Woodhill Infrastructure							Govt.
16	XIII	Almora	30 Mtr. Span Bridge in Km-14 on Jaintha Kothura Motor Road	UT-01-14	B	Dwarahat	Dwarahat	-	163.53	MaaShailputri Associates				157.62			Work in Progress
17	XIII	Almora	30 Mtr. Span Bridge in Km-15 on Jaintha Kothura Motor Road	UT-01-15	B	Dwarahat	Dwarahat	-	155.91	MaaShailputri Associates				150.95			Work in Progress
18	XIII	Almora	42 Mtr. Span Bridge in Km-13 on Jaintha Kothura Motor Road	UT-01-16	B	Dwarahat	Dwarahat	-	216.30	MaaShailputri Associates				207.52			Work in Progress
19	XIII	Almora	Khaira (Khira) - Khajaurani Motor Road Stage-I	UT-01-39	I	Dwarahat	Dwarahat	18.400	1355.73	MNR Constt.	11/29/2016	5/28/2018		1186.00	77.30		Work in Progress
			Total					145.26	6743.77					4771.20	2941.96	81.64	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Almora	काफलीखान बनाली मोटर मार्ग किमी0 16-24	UT 01-02	UG	Jageshwar	Almora-1	8.00	179.45	Shri Gopal Singh Matiyani	30.10.01	29.06.02	30.10.03		166.71	8.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Almora	धौलादेवी-खेतीखान मोटर मार्ग किमी0 0.25 - 5.0	UT 01-03	UG	Jageshwar	Almora-1	4.75	141.78	M/S. Shivalik Construction	30.10.01	29.06.02	30.09.05		123.97	4.75	कार्य पूर्ण।
3	I	Almora	अरतोली जागेश्वर नैनी मोटर मार्ग किमी0 11-13		UG	Jageshwar	Almora-1	2.00								2.00	कार्य पूर्ण।
4	II (PWD)	Almora	पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग किमी0 1-4	UT 01-03	II	Jageshwar	Almora-1	4.00	240.00	M/S. Himalaya Construction	05.10.10	04.07.11	30.04.11		230.96	4.00	कार्य पूर्ण।
5	II (PWD)	Almora	पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग किमी0 5-8	UT 01-04	II	Jageshwar	Almora-1	4.00					30.09.11/ 29.02.12			4.00	कार्य पूर्ण।
6	III	Almora	ओ०डी०आर०-51 से आरासलपर मोटर मार्ग	UT 01-02	I	Jageshwar	Almora-1	16.00	241.76	M/s Dalip Singh Adhikari	15.05.06	14.5.07	31.12.07		622.72	16.00	कार्य पूर्ण।
7	III	Almora	ओ०डी०आर०-8 से आरासलपर मोटर मार्ग	UT 01-03	I	Jageshwar	Almora-1	16.66	215.35				31.12.07		1.83	16.66	कार्य पूर्ण।
8	IV	Almora	एम.डी.आर. - 25 से भागा देवली मोटर मार्ग	UT 01-05	I	Jageshwar	Almora-1	10.15	195.97	M/s GS Matiyani	8.12.06	7.12.07	31.03.09		219.72	10.15	कार्य पूर्ण।
9	V	Almora	मानियागर से खोला मोटर मार्ग	UT 01-02	I	Jageshwar	Almora-1	7.79	158.03	M/s Khushal Singh Adhikari	11.07.08	10.07.09	31.03.10	152.98	152.61	7.79	कार्य पूर्ण।
10	V	Almora	चौसाला से चिट (चिल) मोटर मार्ग	UT 01-04	I	Jageshwar	Almora-1	12.42	223.26	M/s Khushal Singh Adhikari	05.12.07	04.12.08	31.01.09	195.15	205.51	12.42	कार्य पूर्ण।
11	V	Almora	पेटशाल-बामनस्वाल से कपकोट मोटर मार्ग	UT 01-05	I	Jageshwar	Almora-1	15.18	415.04	M/s GS Matiyani	29.02.08	28.02.09	31.03.10	468.04	528.89	15.18	कार्य पूर्ण।
12	V	Almora	ओ०डी०आर० -08 (गुरानाबांज) से चामी-अरघोली मोटर मार्ग	UT 01-06	I	Jageshwar	Almora-1	13.36	288.77	M/s Dalip Singh Adhikari	01.01.08	31.12.08	31.10.09	276.69	271.33	13.36	कार्य पूर्ण।
13	VI	Almora	ऐली से दसीली मोटर मार्ग	UT 01-01	I	Jageshwar	Almora-1	5.738	178.14	M/s Om Construction	11.12.09	10.12.10	31.05.11	114.64	115.29	5.74	कार्य पूर्ण।
14	VII	Almora	छाजा से फतकल दुंगरा मोटर मार्ग	UT 01-08	I	Jageshwar	Almora-1	23.66	829.08	M/s Dalip Singh Adhikari	13.12.11	12.06.13	31.03.14	803.08	893.42	23.66	कार्य पूर्ण।
15	VIII	Almora	Bhagadevali to Mergaon Motor Road, L042	UT 01-05	I	Jageshwar	Almora-1	6.90	226.93	PD Garhkti/ Bisht Constt.	05.03.11/ 05.11.15	04.03.12/ 04.11.16	31.01.17	74.72	152.18	6.90	कार्य पूर्ण।
16	VIII	Almora	Manthagar to Bantho (Banthok) Motor Road, L038	UT 01-06	I	Jageshwar	Almora-1	17.40	508.72	Pachachuli Constt.	12.01.15	11.07.16		400.82	242.99	14.52	प्रगति पर।
17	VIII	Almora	Kusal Bend to Jhaldungra Motor Road, L028	UT 01-08	I	Jageshwar	Almora-1	3.69	64.18	KSB Contractor	25.04.11	24.01.12	31.03.12	32.95	31.81	3.69	कार्य पूर्ण।
18	VIII	Almora	Daniya to Ara-Salphar Motor Road, Stage-II (L27)	UT 01-10	II	Jageshwar	Almora-1	30.66	733.22	Dalip Singh Adhikari	08.03.11	07.09.12	31.01.13	719.28	714.56	29.80	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	VIII	Almora	Arti (Hanuman Mandir) to Rangori-Galli Motor Road, L028	UT 01-11	I	Jageshwar	Almora-1	8.48	263.62	Khushal Singh Adhikari	08.03.11	07.03.12		148.08	167.35	8.48	कार्य पूर्ण।
20	VIII	Almora	Chausala to Chit (Chill) Motor Road, Stage-II (L033)	UT 01-37	II	Jageshwar	Almora-1	12.83	291.50	Super Constt.	05.03.11	04.03.12	31.07.13	284.52	275.83	12.30	कार्य पूर्ण।
21	VIII	Almora	MDR-25 to Bhaga Devli Motor Road, Stage-II (L041)	UT 01-39	II	Jageshwar	Almora-1	10.00	219.85	GS Matiyani & Sons	05.03.11	04.03.12	31.11.12	216.73	215.01	10.00	कार्य पूर्ण।
22	IX	Almora	Chamtola to Papoli Motor Road, L030, Stage-I&II	UT 01-06	I&II	Jageshwar	Almora-1	2.250	175.38	Dalip Singh Adhikari	15.07.13	14.07.14	31.01.15	166.53	160.58	2.25	कार्य पूर्ण।
23	X	Almora	Petshal-Bamanswal to Kapkot Motor Road, Stage-II	UT 01-04	II	Jageshwar	Almora-1	15.18	498.73	ART Infra Solution	18.06.13	17.09.14	30.11.16		222.06	11.00	Completed
24	X	Almora	Maniyagar to Kholra Motor Road, Stage-II	UT 01-05	II	Jageshwar	Almora-1	8.05	284.73	Khushal Singh Adhikari	19.06.13	18.06.14		230.54	92.84		Work in Progress
25	X	Almora	Guranabanj to Chami-Archoli Motor Road, Stage-II	UT 01-06	II	Jageshwar	Almora-1	14.00	457.89	Super Constt.	19.06.13	18.09.14	30.06.16	318.16	349.54	13.36	Completed (13.36 Km.)
26	XI	Almora	Aiti to Dasili Motor Road, Stage-II	UT 01-05	II	Jageshwar	Almora-1	5.74	216.77	Kamleshwar Mishra	21.01.14	20.01.15	30.06.16	57.10	173.62	5.74	Completed
27	XII (RP)	Almora	Jalna to Tuleri Motor Road, Stage-I	UT 01-24	I	Jageshwar	Almora-1	4.025	198.86		04.03.15	03.03.16	31.08.16	156.52	86.87	4.03	Completed
28	XII (RP)	Almora	Mornaula to Khankar Motor Road, Stage-I	UT 01-26	I	Jageshwar	Almora-1	5.000	234.67	Barahi Constt.	26.09.14	25.09.15	30.04.16	146.59	140.91	5.00	Completed
29	XII (WB)	Almora	Khushalband to Jhaldungra Motor Road, Stage-II	UT 01-10	II	Jageshwar	Almora-1	3.690	204.44	Super Constt. Associates	06.01.15	05.01.16	30.06.16	100.25	170.00	3.69	Completed
30	XIII	Almora	Chaja to Fatqual Dungra Motor Road Stage-II	UT-01-07	II	Jageshwar	Almora-I	23.656	1066.01	Dalip Singh Adhikari				1059.16			Work in Progress
31	XIII	Almora	Arti (Hanuman Mandir) to Rangori-Galli Motor Road Stage-II	UT-01-11	II	Jageshwar	Almora-I	8.447	451.49	Dalip Singh Adhikari				413.55			Work in Progress
32	XIII	Almora	Jayanti to Naya Sangroli Motor Road Stage-I	UT-01-20	I	Jageshwar	Almora-I	7.075	315.16	Salam Constt.	12/12/2016	3/11/2018		301.32			Work in Progress
33	XIII	Almora	Dungra Jigali to Toli Jigoli Motor Road Stage-I	UT-01-23	I	Jageshwar	Almora-I	9.100	417.99	Girdhar Singh Adhikari				336.55			Work in Progress
34	XIII	Almora	Jainti-Pipali Road to Selta Chapar Motor Road Stage-I	UT-01-30	I	Jageshwar	Almora-I	10.250	550.86	Girdhar Singh Adhikari				461.13			Work in Progress
35	XIII	Almora	Guditho-Guthuya to Silkhora Motor Road Stage-I	UT-01-31	I	Jageshwar	Almora-I	6.500	285.45	KBM Constt.	12/11/2016	3/10/2018		272.57			Work in Progress
36	XIII	Almora	Qurau (Durga) Nagar to Anuli Motor Road Stage-I	UT-01-32	I	Jageshwar	Almora-I	8.375	401.31	Khushal Singh Adhikari	11/29/2016	2/28/2018		339.60			Work in Progress
37	XIII	Almora	Gurarbanj to Andoli Motor Road Stage-I	UT-01-35	I	Jageshwar	Almora-I	14.000	845.52	Super Constt. Associates				716.19			Work in Progress
38	XIII	Almora	Dasula to Melta Motor Road Stage-I	UT-01-36	I	Jageshwar	Almora-I	8.625	528.06	Girdhar Singh Adhikari				439.07			Work in Progress
39	XIII	Almora	Barakuna to Chalthi Motor Road Stage-I	UT-01-40	I	Jageshwar	Almora-I	5.625	307.40	KBM Constt.	12/11/2016	3/10/2018		283.50			Work in Progress
40	XIII	Almora	T01 ODR Mornaula-Jainti Km 21 to Chaukuna Motor Road Stage-I	UT-01-46	I	Jageshwar	Almora-I	16.325	877.35	Super Constt. Associates	12/1/2016	5/30/2018		807.38			Work in Progress
			Total					409.58	13932.72					10493.39	6729.11	274.47	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VI	Almora	एमडीआर-14 के किमी0-4 से पाली नडौली मोटर मार्ग	UT 01-02	I	Ranikhet	Almora-2	2.615	85.27	M/s Om Construction	03.11.09	02.08.10	29.02.12	69.51	48.10	2.62	कार्य पूर्ण।
2	VII	Almora	बमस्यूं से खुसियाकोट मोटर मार्ग	UT 01-05	I	Ranikhet	Almora-2	4.17	145.62	M/s Highway Construction	28.10.09	27.06.11	29.02.12	112.14	99.04	4.17	कार्य पूर्ण।
3	VII	Almora	भुजान चापड़ से हिदाम मोटर मार्ग	UT 01-07	I	Ranikhet	Almora-2	27.49	979.58	Shri Dalip Singh Adhikari	09.03.10	08.09.11	30.06.11	967.20	882.39	27.49	कार्य पूर्ण।
4	VIII	Almora	Uprari to Shilingi Motor Road, L038	UT 01-28	I	Ranikhet	Almora-2	4.70	165.98	Crystal Infrastructure	05.03.11	04.03.12	30.11.14	99.94	89.44	4.70	कार्य पूर्ण।
5	XII (WB)	Almora	Km 4 of MDR-14(Ganiyadoli) to Pali Nadoli Motor Road, Stage-II	UT 01-14	II	Ranikhet	Almora-2	2.615	104.15	Kunwar Constt. JV	24.12.14	23.12.15	30.04.16		95.24	2.62	Completed
6	XII (WB)	Almora	Bamsu to Khusiakot Motor Road, Stage-II	UT 01-15	II	Ranikhet	Almora-2	4.170	162.19	Laxman Singh Kwarbi	19.07.14	18.09.15	30.11.15		150.87	4.17	Completed
7	XII (WB)	Almora	Bhujan-Chapad to Hidam Motor Road, Stage-II	UT 01-16	II	Ranikhet	Almora-2	27.490	1040.94	Dalip Singh Adhikari	13.11.14	12.05.16	31.05.16	84.75	1011.30	27.49	Completed
8	XIII	Almora	Uprari to Silangi (Taraswar) Motor Road Stage-II	UT-01-01	II	Ranikhet	Almora-II	4.950	234.05	Kunwar Constt.				223.25			Work in Progress
9	XIII	Almora	Pantgaon to Simaldhar Stage-I&II	UT-01-22	I&II	Ranikhet	Almora-II	9.450	515.45								Rebid-3
			Total					87.65	3433.23					1556.79	2376.38	73.26	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Almora	बिजौरिया-पच्चीसी मोटर मार्ग किमी० 1-4	UT 01-01	II	Someshwar	Almora-1	4.00	131.28		14.11.02	30.04.05	30.04.05		120.89	4.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Almora	बिजौरिया-पच्चीसी मोटर मार्ग किमी० 5-9	UT 01-02	II	Someshwar	Almora-1	5.00	138.72		20.11.02	31.11.05	30.11.06		139.62	5.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Almora	बिजौरिया-पच्चीसी मार्ग पर 36मी० स्पान के सेतु का निर्माण	UT 01-08	B	Someshwar	Almora-1	-	100.00		04.07.03	31.12.05	31.12.05		78.80	-	कार्य पूर्ण।
4	III	Almora	एस०एच०-37 के किमी०-37 से सुनोलीमाफी मोटर मार्ग	UT 01-01	I	Someshwar	Almora-1	7.00	80.63	M/s Rana Constt.,	21.03.06	20.03.07	31.01.09		97.08	7.00	कार्य पूर्ण।
5	V	Almora	चौकुनी से दुगोरा मोटर मार्ग	UT 01-01	I	Someshwar	Almora-2	18.03	377.40	M/s Highway Constt.	28.02.08	27.02.09	31.03.11	471.03	470.98	18.03	कार्य पूर्ण।
6	VI	Almora	सुनियाकोट से मटेला मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य	UT 01-03	I & II	Someshwar	Almora-1	15.41	608.82	M/s Rajindra & Com.	16.06.10	15.09.11		667.89	575.61	15.41	प्रगति पर/ पुनः निविदा आमंत्रित।
7	VII	Almora	बसोली-पोखरी से नाईढौल मोटर मार्ग	UT 01-10	I	Someshwar	Almora-1	13.42	446.87	Jitendra Kumar & Co.	05.03.11	04.06.12		260.11	276.50	14.32	कार्य पूर्ण।
8	VIII	Almora	Parkot to Jakh-Bainauli Motor Road, L044	UT 01-29	I	Someshwar	Dwarahat	9.73	333.89	Shiv Shankar Constt. Co.	05.03.11	04.06.12	31.03.14	190.73	182.44	9.73	कार्य पूर्ण।
9	VIII	Almora	Aina to Jakh-Bhitarkot Motor Road, L049	UT 01-31	I	Someshwar	Dwarahat	8.10	286.77	Shiv Shankar Constt. Co./ GS Adhikari	05.03.11/ 28.01.15	04.03.12/ 27.01.16	31.12.15	210.59	301.19	8.10	कार्य पूर्ण।
10	VIII	Almora	NH-37 Km 37 (Basoli) to Sunoli Mafi Motor Road, Stage-II (L030)	UT 01-38	II	Someshwar	Almora-1	6.13	151.94	Rana Constt.	25.06.11	24.06.12	31.01.15	165.73	166.20	6.13	कार्य पूर्ण।
11	XI	Almora	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 4 Chokauni to Daugura Motor Road	UT 01-07	B	Someshwar	Almora-2	-	112.28		18.02.15	17.02.16	31.12.16	100.81	75.43	-	Completed
12	XI	Almora	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 15 Chokauni to Daugura Motor Road	UT 01-08	B	Someshwar	Almora-2	-	119.48		18.02.15	17.02.16	31.12.16	240.67	82.21	-	Completed
13	XII (RP)	Almora	Km-31 of Almora-Baijnath- Gwaldam-Karanprayag Motor Road (Manan) to Bamnigarh Motor Road,	UT 01-23	I	Someshwar	Almora-1	6.500	311.66	Rana Constt.	27.12.14	26.03.16		61.56	74.76	4.75	Work in Progress
14	XII (WB)	Almora	Chaukuni to Dogura Motor Road, Stage-II	UT 01-13	II	Someshwar	Almora-2	18.030	858.36	VAR Associates				42.07	212.85		Work in Progress
15	XIII	Almora	Jal to Lakhnari Motor Road Stage-I	UT-01-04	I	Someshwar	Almora-II	7.125	399.47	Girdhar Singh Adhikari				355.34			Work in Progress
16	XIII	Almora	Kausani to Dauni Motor Road Stage- I&II	UT-01-13	I&II	Someshwar	Almora-II	5.000	290.08	DN Joshi				242.81			Work in Progress
17	XIII	Almora	Km 121 of NH-87E (Dyalikhet) to Mangchaura Motor Road Stage-I	UT-01-19	I	Someshwar	Almora-II	9.225	526.04	Naini Valley Constt.	12/11/2016	3/10/2018		481.78			Work in Progress
18	XIII	Almora	Almiyakade to Diholi M/R Stage- I&II	UT-01-25	I&II	Someshwar	Almora-II	18.025	1116.61	Parwatiya Constt.				1048.88			Work in Progress
19	XIII	Almora	Charpathar to Rikhi Motor Road Stage-I	UT-01-27	I	Someshwar	Almora-II	8.075	585.41	GS Matiyani & Sons				499.88			Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	XIII	Almora	Basoli-Pokhari to Naidhole Stage-II	UT-01-38	II	Someshwar	Almora-II	14.300	663.68	Mahavir Sharma				565.42			Work in Progress
			Total					173.10	7639.39					5605.30	2854.56	92.47	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	कर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रियॉर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Almora	मछोड़-जाख मोटर मार्ग किमी० 1-4	UT 01-05	II	Sult	Sult	4.00	131.28		03.10.02	31.03.04	31.03.04		115.04	4.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Almora	मछोड़-जाख मोटर मार्ग किमी० 5-9	UT 01-06	II	Sult	Sult	5.00	138.72		26.10.02	25.10.03	31.12.05		132.65	5.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Almora	भौनखाल-तड़म मोटर मार्ग किमी० 1-5	UT 01-07	II	Sult	Sult	5.00	150.00		12.10.02	31.12.05	31.12.05		128.87	5.00	कार्य पूर्ण।
4	IV	Almora	ओडीआर-18 (तल्ला मनराल) से भ्यारी मार्ग	UT 01-01	I	Sult	Sult	11.10	213.42	M/s Trilok Singh Ram Singh Jammal	31.10.06	30.10.07	31.07.08		227.77	11.10	कार्य पूर्ण।
5	IV	Almora	ओडीआर-59 (लकरकोट) से मटखानी मोटर मार्ग	UT 01-03	I	Sult	Sult	6.22	66.80	M/s Trilok Singh Ram Singh Jammal	28.03.06	27.03.07	31.12.07		84.52	6.22	कार्य पूर्ण।
6	IV	Almora	ओडीआर-59 (सरई खेत) से चक्करगांव मोटर मार्ग		I	Sult	Sult	5.30	54.00	M/s Trilok Singh Ram Singh Jammal			31.12.07		64.39	5.30	कार्य पूर्ण।
7	V	Almora	देघाट से चिन्तौली मोटर मार्ग	UT 01-03	I	Sult	Sult	22.00	453.64	M/s Kundan Singh Prem Singh Jammal	25.03.08	24.03.09	31.03.11	578.29	563.11	22.00	कार्य पूर्ण।
8	V	Almora	सौधार से पनुआ दोखन मोटर मार्ग	UT 01-07	I	Sult	Sult	15.75	374.55	M/s Trilok Singh Ram Singh Jammal	28.02.08	27.02.09	31.12.09	489.71	487.89	15.75	कार्य पूर्ण।
9	VII	Almora	झीमार से भिताकोट मोटर मार्ग	UT 01-02	I	Sult	Sult	15.76	548.72	M/s NZ Constt.	19.01.11/ 10.03.15	18.07.12/ 09.03.16	30.11.16	160.66	432.39	15.76	कार्य पूर्ण।
10	VIII	Almora	Harara to Pinakot Motor Road, L039	UT 01-24	I	Sult	Sult	7.00	181.24	Uttaranchal Builders	05.03.11	04.03.12	30.11.14	126.43	123.98	7.00	कार्य पूर्ण।
11	VIII	Almora	Hinola to Kane-Khalpati Motor Road, L048	UT 01-25	I	Sult	Sult	12.45	331.72	Shiv Shankar Constt. Co.	05.03.11	04.06.12	31.05.13	189.83	188.01	12.45	कार्य पूर्ण।
12	VIII	Almora	Chichon to Airari Bisht Motor Road, L026	UT 01-27	I	Sult	Sult	4.00	144.77	Bodh Singh	04.06.13	03.06.14	30.11.16	126.07	109.24	4.00	कार्य पूर्ण।
13	VIII	Almora	Thala-Manral to Bhyari Motor Road, Stage-II (L051)	UT 01-33	II	Sult	Sult	11.10	263.15	Trilok Singh Ram Singh Jammal	05.03.11	04.06.12	31.11.12	257.69	257.15	11.10	कार्य पूर्ण।
14	VIII	Almora	ODR 59 Lakharkot to Matkhani Motor Road, Stage-II (L037)	UT 01-34	II	Sult	Sult	6.10	138.83	Rajinder Singh Kuldeep Singh	05.03.11	04.12.11	31.11.12	115.48	107.90	6.10	कार्य पूर्ण।
15	VIII	Almora	ODR 59 Saraikhet to Chakar Gaon Motor Road, Stage-II (L036)	UT 01-35	II	Sult	Sult	4.70	111.80	Shiv Shakti Engg. Ent.	05.03.11	04.12.11	31.11.12	107.99	103.72	4.70	कार्य पूर्ण।
16	X	Almora	Katkinal to Ajoli Talli Motor Road, Stage-I	UT 01-01	I	Sult	Sult	4.58	228.99	Trilok Singh Ram Singh Jammal	04.06.13	03.06.14	31.03.14	165.90	229.21	4.58	Completed
17	X	Almora	Naukuchiya to Ranthamal Motor Road, Stage-I	UT 01-02	I	Sult	Sult	8.00	325.48	Kundan Singh Prem Singh Jammal	04.06.13	03.06.14	31.12.15	75.04	300.35	8.00	Completed
18	X	Almora	Tarari to Talya Motor Road, Stage-I	UT 01-03	I	Sult	Sult	9.45	429.08	Naini Valley Constt.	29.06.13	28.06.14	30.06.15	464.41	316.59	9.45	Completed

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	XI	Almora	Saundhar to Panuwadekhan Motor Road, Stage-II	UT 01-01	II	Sult	Sult	15.83	638.48	Trilok Singh Ram Singh Jamnal	23.12.13	22.06.15	31.05.15	50.03	616.15	15.75	Completed
20	XI	Almora	60 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 13 Saudhar to Panuwadekhan Motor Road	UT 01-02	B	Sult	Sult	-	315.38	KGL Infrastructure	04.03.14	03.09.15	31.03.16	88.12	376.68	-	Completed
21	XI	Almora	48 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 8 Deghat to Chintoli Motor Road	UT 01-03	B	Sult	Sult	-	233.42	Kundan Singh Prem Singh Jamnal	24.05.14	23.05.15		53.15	60.68		Work in Progress
22	XII (WB)	Almora	Deghat to Chintoli Motor Road, Stage-II	UT 01-18	II	Sult	Sult	22.000	882.29					83.60			To be Rebid with New
23	XIII	Almora	Harara to Pinakot Motor Road Stage-II	UT-01-05	II	Sult	Sult	7.970	346.82	Sugam Infratech	12/1/2016	9/30/2017		323.21			Work in Progress
24	XIII	Almora	Hinola to Kane-Khalpati Motor Road Stage-II	UT-01-06	II	Sult	Sult	12.434	469.76	Mohan Constt.				448.23			Work in Progress
25	XIII	Almora	Sadar to Saknana-Besar Bagarh Motor Road Stage-I	UT-01-12	I	Sult	Sult	3.675	199.89	MM Constt.				190.11			Work in Progress
26	XIII	Almora	Bhaundanda to Mangron Motor Road Stage-I	UT-01-17	I	Sult	Sult	5.650	318.18	Trilok Singh Ram Singh				311.44			Work in Progress
27	XIII	Almora	Paisha to Garkot Malla Motor Road Stage-I	UT-01-18	I	Sult	Sult	9.275	522.52	Naini Valley Constt.				512.50			Work in Progress
28	XIII	Almora	Katkinal to Ajoli Talli Motor Road Stage-II	UT-01-21	II	Sult	Sult	4.575	182.22	Global Construction				170.13			Work in Progress
29	XIII	Almora	Chakargaon to Ghugati Motor Road Stage-I	UT-01-33	I	Sult	Sult	12.075	740.94	MNR Constt.	11/22/2016	5/21/2018		614.58			Work in Progress
30	XIII	Almora	Balmora (Bhakura) to Talli Chanoli (Ekukhet) Motor Road Stage-I	UT-01-37	I	Sult	Sult	14.500	849.22	Kapoor Infrastructure							Work in Progress
31	XIII	Almora	Baurh Malla to Baurh Talla Motor Road Stage-I	UT-01-41	I	Sult	Sult	3.000	175.79	Pehchan Constt.				169.29			Work in Progress
32	XIII	Almora	Manaldhura to Nanankote Motor Road Stage-I	UT-01-42	I	Sult	Sult	3.000	162.13	SKT Buildcon Pvt. Ltd.				143.29			Work in Progress
			Total					271.49	10323.23					6015.18	5026.29	173.26	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Bageshwar	कन्धार – रोलयाना मोटर मार्ग	UT 02-01	II	Bageshwar	Bageshwar	7.00	191.00	M/s MM Const.	28.06.02	27.06.03	31.05.06		165.62	7.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Bageshwar	आयातोला – वजूला मोटर मार्ग	UT 02-02	II	Bageshwar	Bageshwar	3.00	150.00	Veena Enterprises Ltd.	07.01.03	31.12.05	30.05.06		45.13	3.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Bageshwar	कथपुरियाछीना से असीन मोटर मार्ग		II	Bageshwar	Bageshwar	2.00			07.01.03	31.12.05	30.05.06	227.14	42.69	2.00	कार्य पूर्ण।
4	III	Bageshwar	माथरो-पाटली से लाखनी मोटर मार्ग	UT 02-04	I	Bageshwar	Bageshwar	14.00	204.94	M/s Shivalik Constt.	29.02.08	28.02.09	30.06.10		389.40	14.00	कार्य पूर्ण।
5	IV	Bageshwar	कौसानी-बद्रीनाथ से भतरिया मोटर मार्ग	UT 02-02	I	Bageshwar	Bageshwar	13.66	219.62	M/s Shivalik Constt.	22.04.06	31.08.09	31.10.09		270.97	13.66	कार्य पूर्ण।
6	IV	Bageshwar	सिमर – कनस्यारी मोटर मार्ग	UT 02-03	I	Bageshwar	Bageshwar	4.62	79.64	M/s Panchghati Constt.	23.03.06	07.07.07	31.01.08		90.49	4.62	कार्य पूर्ण।
7	V	Bageshwar	काफलीगढ़-कुलसीर मार्ग का नौगांव-सैज तक विस्तार	UT 02-01	I	Bageshwar	Bageshwar	6.66	144.86	M/s Panchghati Constt.	26.11.07	31.12.09	31.03.10	142.61	194.51	6.66	कार्य पूर्ण।
8	V	Bageshwar	काफलीगढ़-कुलसीर मार्ग से नौगांव-सैज मोटर मार्ग के किमी0-2 एवं 5 पर 24मी0 स्पान के सेतुओं का निर्माण	UT 02-02	B	Bageshwar	Bageshwar	-	118.99	M/s Panchghati Constt.	26.11.07	31.12.09	31.03.10	117.15	0.00	-	कार्य पूर्ण।
9	V	Bageshwar	कन्धार-रोलयाना मार्ग से मजकोट मोटर मार्ग	UT 02-03	I	Bageshwar	Bageshwar	7.79	174.27	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	31.03.12	202.12	334.69	7.79	कार्य पूर्ण।
10	V	Bageshwar	कन्धार-रोलयाना मार्ग से मजकोट मोटर मार्ग के किमी0-8 पर 36मी0 स्पान के सेतु का निर्माण	UT 02-04	B	Bageshwar	Bageshwar	-	88.10	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	-	102.18	0.70	-	कार्य पूर्ण।
11	V	Bageshwar	कन्धार-रोलयाना मार्ग से मजकोट मोटर मार्ग के किमी0-5 एवं 8 पर 24मी0 एवं 18मी0 स्पान के सेतु का निर्माण	UT 02-05	B	Bageshwar	Bageshwar	-	102.78	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	-	119.20	118.92	-	कार्य पूर्ण।
12	V	Bageshwar	धपोली से जैठई मोटर मार्ग	UT 02-14	I	Bageshwar	Bageshwar	8.49	217.89	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	31.03.12	252.70	273.48	9.37	कार्य पूर्ण।
13	V	Bageshwar	आयातोली-वजूला मार्ग का चारोन तक विस्तार	UT 02-13	I	Bageshwar	Bageshwar	1.86	57.45	M/s Panchghati Constt.	29.02.08	28.02.09	31.12.09	55.42	44.54	1.86	कार्य पूर्ण।
14	V	Bageshwar	कौसानी-बद्रीनाथ से भतरिया मोटर मार्ग के किमी0-14 पर 36मी0 स्पान का सेतु	UT 02-17	B	Bageshwar	Bageshwar	-	86.54	Lal Singh	24.02.15	23.02.16	-	65.11	119.52		प्रगति पर।
15	VI	Bageshwar	बागेश्वर-गिरीछीना मार्ग से जौलकाण्डे मोटर मार्ग	UT 02-06	I	Bageshwar	Bageshwar	7.19	238.76	M/s Naini Valley Construction	15.07.08	14.12.10	31.03.12	232.85	191.49	7.19	कार्य पूर्ण।
16	VI	Bageshwar	जखेड़ा से डाकघट लमछुला मोटर मार्ग	UT 02-09	I	Bageshwar	Bageshwar	6.82	363.12	M/s Star Construction	01.06.09	30.11.10	29.02.12	414.89	434.25	6.82	कार्य पूर्ण।
17	VI	Bageshwar	डंगोली सलानी मार्ग किमी0-19 से गनीगांव मोटर मार्ग	UT 02-10	I	Bageshwar	Bageshwar	5.22	204.95	M/s Kushal Singh Adhikari	10.07.09	09.12.10	31.08.11	175.14	173.14	5.22	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	VI	Bageshwar	कन्धार-रोलयाना मोटर मार्ग किमी0-1 से सिमखेत मोटर मार्ग	UT 02-11	I	Bageshwar	Bageshwar	3.31	126.96	M/s P.D. Garhkoti	16.03.10	15.03.11	31.03.12	82.30	95.91	3.31	कार्य पूर्ण।
19	VI	Bageshwar	काफलीगैर से खोलसीर मोटर मार्ग स्टेज-1 व 2 के कार्य	UT 02-12	I&II	Bageshwar	Bageshwar	7.82	362.79	M/s Shivalik Construction	30.06.08	31.03.11	30.06.11	355.50	355.22	7.82	कार्य पूर्ण।
20	VII	Bageshwar	अल्मोड़ा-ग्वालदम मार्ग किमी0-82 से हवील कुलवान मोटर मार्ग	UT 02-01	I	Bageshwar	Bageshwar	5.64	239.04	M/s M.M. Construction	09.11.09	08.03.11	31.03.11	181.29	172.80	5.64	कार्य पूर्ण।
21	VII	Bageshwar	कन्धार-रोलयाना मार्ग किमी0-6 से ज्यूनास्टेट मोटर मार्ग	UT 02-02	I	Bageshwar	Bageshwar	4.62	124.38	M/s MS Associates	22.12.11	21.12.12	31.01.15	72.36	71.80	4.62	कार्य पूर्ण।
22	VII	Bageshwar	कौसानी से भतरिया मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 02-04	II	Bageshwar	Bageshwar	13.20	437.11	M/s Dilawar Singh/ Mohan Constt. JV	10.11.09/ 05.03.14	09.05.11/ 04.03.15		680.88	428.70	12.50	प्रगति पर।
23	VIII	Bageshwar	Bajjnath Bageshwar Motor Road to Tilsari Motor Road (L021)	UT 02-04	I	Bageshwar	Bageshwar	10.33	363.09	Hillways Constt. Co.	28.02.11	27.02.12	31.08.15	211.46	177.05	10.33	कार्य पूर्ण।
24	VIII	Bageshwar	Bhilona to Pagna Motor Road, L037	UT 02-05	I	Bageshwar	Bageshwar	6.83	300.23	BMS Projects	28.03.11	11.03.12	31.03.16	290.45	283.20	6.83	कार्य पूर्ण।
25	X	Bageshwar	Matharo Patali to Lakhani Motor Road, Stage-II	UT 02-18	II	Bageshwar	Bageshwar	14.00	611.58	Guru Gorakh Constt.	15.06.13	30.08.14	31.01.17	609.59	384.71	14.00	Completed
26	X	Bageshwar	Km 82 of Almora-Gwaldam Road to Haweel Kulwan Motor Road, Stage- II	UT 02-19	II	Bageshwar	Bageshwar	5.64	214.27		26.12.13	10.12.14	31.03.15	209.28	204.76	5.64	Completed
27	X	Bageshwar	Ayartoli-Wajula Road to Charson Motor Road, Stage-II	UT 02-20	II	Bageshwar	Bageshwar	2.00	85.89	Mohan Constt.	16.06.13	28.02.14	31.01.15	91.51	94.14	1.86	Completed
28	X	Bageshwar	Simar to Kansyari Motor Road, Stage-II	UT 02-21	II	Bageshwar	Bageshwar	4.50	185.25	Kunwar Constt. JV	05.12.13	04.12.14	30.04.15	156.43	146.83	4.50	Completed
29	X	Bageshwar	Kaffigair-Kholsir to Naugaon Motor Road, Stage-II	UT 02-23	II	Bageshwar	Bageshwar	6.66	267.18	DN Joshi	16.06.13	30.05.14	30.04.15	257.53	229.15	6.66	Completed
30	XI	Bageshwar	Kandhar-Rolyana Rd. Km 1 to Simkhet Motor Road, Stage-II	UT 02-02	II	Bageshwar	Bageshwar	3.31	121.16	Kunwar Constt. JV	21.12.13	20.12.14	31.01.16	104.30	103.33	3.31	Completed
31	XI	Bageshwar	Bageshwar-Girichhina Rd. to Jaulkandev Motor Road, Stage-II	UT 02-03	II	Bageshwar	Bageshwar	7.19	282.99	Doon Associates	05.03.14	04.06.15	31.05.16	326.56	292.66	7.19	Completed
32	XI	Bageshwar	Jakhera-Dakghat to Lamchula Motor Road, Stage-II	UT 02-04	II	Bageshwar	Bageshwar	6.82	241.46	Vasudev Engg. Works	22.02.14	21.02.15	31.01.16	240.25	188.72	6.82	Completed
33	XI	Bageshwar	Kandhar-Rolyana Rd. to Majkot Motor Road, Stage-II	UT 02-05	II	Bageshwar	Bageshwar	7.79	310.03	Kunwar Constt. JV	05.12.13	04.12.14	30.06.16	331.48	247.99	7.79	Completed
34	XI	Bageshwar	Pandrapali to Harbar Motor Road, Stage-II	UT 02-06	II	Bageshwar	Kapkot	7.67	281.00	Global Constt. JV	20.02.14	19.02.15	31.01.16	274.79	223.06	7.67	Completed
35	XI	Bageshwar	Dangoli-Salani Rd. Km 19 to Ganigaon Motor Road, Stage-II	UT 02-07	II	Bageshwar	Bageshwar	5.22	209.12	Doon Associates	20.02.14	19.02.15	31.01.17	207.96	164.29	5.22	Completed
36	XI	Bageshwar	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 4 Jakhera to Dakghat Lamchhula Motor Road	UT 02-23	B	Bageshwar	Bageshwar	-	128.15	Lal Singh Diwan	23.10.13	22.10.14	31.01.15	126.76	160.12	-	Completed
37	XI	Bageshwar	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 7 Jakhera to Dakghat Lamchhula Motor Road	UT 02-24	B	Bageshwar	Bageshwar	-	122.56	Lal Singh Diwan	24.10.13	23.10.14	30.04.15	121.22	131.65	-	Completed
38	XII (RP)	Bageshwar	Bijorijhal to Ukhalsan Motor Road, Stage-I	UT 02-28	I	Bageshwar	Bageshwar	8.305	384.01	Panch Ghati Const.	13.11.14	12.02.16	31.01.17	306.57	220.67	8.31	Completed
39	XII (RP)	Bageshwar	Simgari Rd Ext. to Simgari Motor Road, Stage-I	UT 02-30	I	Bageshwar	Bageshwar	2.256	101.02	Doon Associates	23.01.15	22.01.16		100.10	62.11	1.00	Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	XII (RP)	Bageshwar	Garur Dhaira to Lakhni Motor Road, Upgradation	UT 02-31	UG	Bageshwar	Bageshwar	5.000	143.15	MBC Infratech Pvt.	25.02.15	24.02.16	31.07.16	163.98	134.55	5.00	Completed
41	XII (RP)	Bageshwar	Dangoli to Salani Motor Road, Upgradation	UT 02-32	UG	Bageshwar	Bageshwar	21.000	584.35	MBC Infratech Pvt.	04.03.15	03.09.16		613.68	224.88	6.00	Work in Progress
42	XII (RP)	Bageshwar	Rolyana to Lohagarhi Motor Road, Stage-I	UT 02-34	I	Bageshwar	Bageshwar	10.411	457.46	Panch Ghati Const.	18.10.14	17.01.16		359.41	210.35	7.00	Work in Progress
43	XII (RP)	Bageshwar	Simkhet to Magristate Motor Road, Stage-I	UT 02-35	I	Bageshwar	Bageshwar	6.931	330.21					290.40	3.16	1.00	Work in Progress
44	XII (WB)	Bageshwar	Dhapoli to Jethai Motor Road, Stage-II	UT 02-36	II	Bageshwar	Bageshwar	9.375	423.76	M/s OM Const.	19.07.14	18.10.15	31.10.16	456.37	391.49	9.38	Completed
45	XIII	Bageshwar	Jaiser to Riunilakha Motor Road Stage-I	UT-02-05	I	Bageshwar	Bageshwar	6.000	385.06	Parwatiya Constt.				336.37			Work in Progress
			Total					280.14	10466.17					9665.29	8292.84	248.58	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Bageshwar	कपकोट समतेजम मोटर मार्ग किमी0 53-58	UT 02-01	UG	Kapkot	Kapkot	6.00	146.53	Rana Constt.	18.10.01	17.07.02	03/06	86.31	146.50	6.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Bageshwar	कपकोट समतेजम मोटर मार्ग किमी0 59-62	UT 02-02	UG	Kapkot	Kapkot	4.00	146.17	Parvatiya Constt.	26.11.01	25.07.02	03/06	272.76	137.00	4.00	कार्य पूर्ण।
3	I	Bageshwar	कपकोट पिंडरी ग्लेशियर मोटर मार्ग किमी0 12.75-14.75		UG	Kapkot	Kapkot	2.00		Parvatiya Constt.	26.11.01	25.07.02	03/06	190.32		2.00	कार्य पूर्ण।
4	I	Bageshwar	बागेश्वर दोफाड़ धरमगढ़ मोटर मार्ग किमी0 32-39	UT 02-03	UG	Kapkot	Kapkot	8.00	195.92	Parvatiya Constt.	26.11.01	25.07.02	03/06	100.54	176.76	8.00	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Bageshwar	खरलेख - बनार मोटर मार्ग किमी0 1-8	UT 02-03	II	Kapkot	Kapkot	8.00	188.20	MM Const./ Mohan Const.	14.11.02/ 14.03.09	31.05.05/ 26.05.09	30.06.06	157.59	279.83	8.00	कार्य पूर्ण।
6	II (UIDP)	Bageshwar	कपकोट-कर्मि मार्ग किमी0 18-22	UT 02-05	II	Kapkot	Kapkot	5.00	174.00	Jaspal Singh/ Dilip Singh	07.01.03/ 12.03.09	30.06.04/ 26.05.09	31.03.06	157.84	97.40	5.00	कार्य पूर्ण।
7	II (UIDP)	Bageshwar	वीरबगड़ से पोथीन मोटर मार्ग	UT 02-06	II	Kapkot	Kapkot	7.00	214.00	Shivalik Constt.	28.06.02	27.12.03	30.05.07	158.93	276.69	7.00	कार्य पूर्ण।
8	II (PWD)	Bageshwar	खरलेख - बनार मोटर मार्ग किमी0 8-15	UT 02-04	II	Kapkot	Kapkot	7.00	164.30	Anil Kumar/ MS Assoc.	17.01.03/ 23.10.10	16.07.04 22.10.11	22.06.11	226.92	199.56	6.71	कार्य पूर्ण।
9	III	Bageshwar	हरसिला से नानकन्यालीकोट मोटर मार्ग	UT 02-02	I	Kapkot	Kapkot	10.00	141.97	M/s MS Associates	17.12.05	09.06.08	31.01.10	127.85	204.47	10.00	कार्य पूर्ण।
		Bageshwar	हरसिला से नानकन्यालीकोट मोटर मार्ग पर पुल/ पुलिया		I	Kapkot	Kapkot	-	0.00		15.09.08	30.11.09				-	
10	III	Bageshwar	मुनारबैण्ड (भद्रतुन्गा) से सूफी मोटर मार्ग	UT 02-03	I	Kapkot	Kapkot	8.00	125.68	M/s MS Associates	07.03.06	14.06.09	30.09.09		201.31	8.00	कार्य पूर्ण।
11	IV	Bageshwar	हरसिला से पुड़कुनी मोटर मार्ग	UT 02-01	I	Kapkot	Kapkot	19.19	314.57	M/s Naini Valley Constt.	04.08.06	31.03.10	31.03.11		416.97	19.19	कार्य पूर्ण।
12	V	Bageshwar	कनियाली कोट से जगधाना मोटर मार्ग	UT 02-06	I	Kapkot	Kapkot	9.88	233.58	Dilawar Singh (515.18 Lakh/ Dalip Singh Adhikari (62.39.1.111))	23.08.14	22.08.15	29.02.16	311.19	631.42	9.88	कार्य पूर्ण।
13	V	Bageshwar	कनियाली कोट से जगधाना मोटर मार्ग के किमी0-8 एवं 10 पर 30मी0 स्पांन के सेतुओं का निर्माण	UT 02-08	B	Kapkot	Kapkot	-	153.11		23.08.14	22.08.15		203.99	57.18	-	कार्य पूर्ण।
14	V	Bageshwar	कनियाली कोट से जगधाना मोटर मार्ग के किमी0-3 एवं 4 पर 24मी0 स्पांन के सेतुओं का निर्माण	UT 02-07	B	Kapkot	Kapkot	-	126.76	Dilawar Singh	16.09.08	15.03.10	31.01.11	168.88	21.93	-	कार्य पूर्ण।
15	V	Bageshwar	सामा-लीली मार्ग का गोगिना तक विस्तार	UT 02-09	I	Kapkot	Kapkot	14.92	358.83	M/s Dalip Singh Adhikari	27.05.08	26.05.09	31.03.12	446.28	497.51	14.92	कार्य पूर्ण।
16	V	Bageshwar	सामा-लीली-गोगिना मार्ग के किमी0-11 पर 30मी0 स्पांन के सेतु का निर्माण	UT 02-10	B	Kapkot	Kapkot	-	80.52	M/s Dalip Singh Adhikari	27.05.08	26.05.09	-	100.14	110.96	-	कार्य पूर्ण।
17	V	Bageshwar	बालीघाट पन्द्रहपाली से पुरकोट मोटर मार्ग	UT 02-11	I	Kapkot	Bageshwar	6.15	159.63	M/s Dalip Singh Adhikari	27.05.08	26.05.09	30.06.10	198.53	234.25	5.50	कार्य पूर्ण।
18	V	Bageshwar	बागेश्वर कपकोट तेजम मार्ग किमी0 29 से फरसाली पल्ली मोटर मार्ग	UT 02-12	I	Kapkot	Kapkot	5.78	137.87	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	28.03.11	161.18	196.98	5.78	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	V	Bageshwar	सामा से नौकोड़ी मोटर मार्ग	UT 02-15	I	Kapkot	Kapkot	16.72	399.44	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	31.12.11	467.00	479.01	16.72	कार्य पूर्ण।
20	V	Bageshwar	सामा से नौकोड़ी मोटर मार्ग के किमी०-14 पर 30मी० स्पान का सेतु	UT 02-16	B	Kapkot	Kapkot	-	78.75	M/s SR Enterprises	29.02.08	31.03.10	-	92.06	63.52	-	कार्य पूर्ण।
21	VI	Bageshwar	रिखाड़ी से वाच्छाम मोटर मार्ग भाग-1	UT 02-01	I	Kapkot	Kapkot	15.35	464.01	Shri Dalip Singh Adhikari	28.02.09	27.12.10	31.03.11	545.30	1624.25	15.35	कार्य पूर्ण।
22	VI	Bageshwar	रिखाड़ी से वाच्छाम मोटर मार्ग भाग-2	UT 02-02	I	Kapkot	Kapkot	14.85	441.58		28.02.09	27.12.10	31.03.11	518.94		14.85	कार्य पूर्ण।
23	VI	Bageshwar	रिखाड़ी से वाच्छाम मोटर मार्ग भाग-3	UT 02-03	I	Kapkot	Kapkot	13.55	416.25		28.02.09	27.12.10	27.10.11	489.18		12.00	कार्य पूर्ण।
24	VI	Bageshwar	रिखाड़ी से वाच्छाम मोटर मार्ग भाग-4	UT 02-04	I	Kapkot	Kapkot	10.77	344.62	Shri Khushal Singh Adhikari	03.11.09	02.11.10	31.03.11	434.75	447.97	10.50	कार्य पूर्ण।
25	VI	Bageshwar	धरमधर से माजखेत मोटर मार्ग	UT 02-05	I	Kapkot	Kapkot	15.83	529.71	M/s Panchghati Construction	15.07.08	14.07.09	31.05.13	523.97	614.13	15.80	कार्य पूर्ण।
26	VI	Bageshwar	पन्द्रपाली से हरबाड़ मोटर मार्ग	UT 02-07	I	Kapkot	Bageshwar	7.67	305.11	M/s Shabir Ahmed	30.06.08	29.09.10	29.02.12	270.68	270.68	7.67	कार्य पूर्ण।
27	VI	Bageshwar	बागेश्वर-कपकोट मार्ग किमी०-18 से लिली मोटर मार्ग	UT 02-08	I	Kapkot	Kapkot	11.97	351.74	Shri Dalip Singh Adhikari	10.07.09	09.12.10	31.03.12	401.63	395.68	11.30	कार्य पूर्ण।
28	VII	Bageshwar	बैड़ा-मझेड़ा से जारती मोटर मार्ग	UT 02-03	I	Kapkot	Kapkot	16.14	475.30	Shivalik Constt.	28.12.10	27.03.12	31.12.15	449.79	518.90	16.14	कार्य पूर्ण।
29	VIII	Bageshwar	Bhanar-Lathi to Namtichetabagar Motor Road, L024	UT 02-01	I	Kapkot	Kapkot	7.19	300.98	Dalip Singh Adhikari/ KM Engg. (97.09 Lakh)	19.07.11/ 07.10.15	18.07.12/ 06.10.16		226.17	195.44	7.10	प्रगति पर।
30	VIII	Bageshwar	Balighat-Dofar Motor Road to Chaura-Bheru Motor Road, L056	UT 02-02	I	Kapkot	Bageshwar	7.35	256.02	Shivalik Constt.	28.02.11	27.02.12	31.03.14	155.75	162.08	7.35	कार्य पूर्ण।
31	VIII	Bageshwar	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 13 of Kharlekh -Bhanar Mtr. Rd. (L023)	UT 02-06	B	Kapkot	Kapkot	-	77.60	Dalip Singh Adhikari	19.07.11	18.07.12	31.12.15	59.16	31.81	-	कार्य पूर्ण।
32	X	Bageshwar	Harsila to Nan-Kanyalikot Motor Road, Stage-II	UT 02-01	II	Kapkot	Kapkot	10.00	464.92	Doon Associates	01.06.13	31.05.14		436.14	424.11	10.00	Work in Progress
33	X	Bageshwar	Bageshwar- Kapkot-Tejam M. R Km-29 to Farsali Palli Motor Road. Stage-II	UT 02-02	II	Kapkot	Kapkot	5.80	242.01	MS Associate	16.07.13	15.07.14	30.11.15	245.23	218.52	5.80	Completed
34	X	Bageshwar	Balighat-Pandrapali to Purkot Motor Road, Stage-II	UT 02-22	II	Kapkot	Bageshwar	5.50	214.40	Parihar Constt.	11.06.13	26.05.14	31.03.15	221.49	201.52	5.50	Completed
35	XI	Bageshwar	Bageshwar-Dofar-Kotmanya Rd. Km 70 to Mahruri Motor Road, Stage-I	UT 02-01	I	Kapkot	Kapkot	5.30	261.80	MM Constt.	20.01.14	19.01.15		218.19	194.22	5.30	Work in Progress
36	XI	Bageshwar	Rikhari to Wachham (Part-1) Motor Road, Stage-II	UT 02-08	II	Kapkot	Kapkot	14.50	565.73	Espan-MS JV	05.02.16	04.08.17		849.84	209.70		Work in Progress
37	XI	Bageshwar	Rikhari to Wachham (Part-2) Motor Road, Stage-II	UT 02-09	II	Kapkot	Kapkot	15.05	625.72					886.49	169.36		Work in Progress/ Govt.
38	XI	Bageshwar	Rikhari to Wachham (Part-3) Motor Road, Stage-II	UT 02-10	II	Kapkot	Kapkot	12.90	514.64					787.68	131.84		Work in Progress/ Govt.

[illegible]

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	XIII	Bageshwar	Harsila to Pudukuni Motor Road Stage-II	UT-02-03	II	Kapkot	Kapkot	19.190	1172.11	Parihar Constt.				1160.42	177.16		Work in Progress
61	XIII	Bageshwar	Bageshwar-Kapkot Motor Rd. Km 18 to Lilly Motor Road Stage-II	UT-02-04	II	Kapkot	Kapkot	11.970	660.29	Mahalaxmi Constt.				633.03			Work in Progress
			Total					546.28	22286.17					21962.30	14145.70	308.36	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Chamoli	कुडियालसैण साबरीसैण नन्दप्रयाग मोटर मार्ग	UT 03-01	I&II	Badrinath	Pokhari	4.00	125.85	Shri Shanti Prasad Semwal	18.11.01	07.11.02	07.11.02		130.00	4.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Chamoli	सलूर डूंगरा से सैलंग मोटर मार्ग	UT 03-02	I&II	Badrinath	Pokhari	4.50	163.00	Satya Prakash Vashishth	18.11.01	07.11.02	07.11.02		163.06	4.50	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Chamoli	पलसारी - बमियाला मोटर मार्ग	UT 03-02	II	Badrinath	Pokhari	6.00	218.82	Rajinder & Co.	15.01.03	14.01.04	31.03.09		190.26	6.00	कार्य पूर्ण।
4	II (PWD)	Chamoli	हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग	UT 03-01	II	Badrinath	Pokhari	12.20	590.00	M/S Jitender Kumar & Co.	20.12.07	19.12.08	19.08.09		903.27	12.20	कार्य पूर्ण।
5	II (PWD)	Chamoli	हापला-धोतीधार मोटर मार्ग	UT 03-04	II	Badrinath	Pokhari	5.00	169.00	Sri Uma Shankar Singh Rawat	03.10.07	02.10.08	30.11.09		414.85	5.00	कार्य पूर्ण।
6	III	Chamoli	अपर चमोली से खैनुरी मोटर मार्ग	UT 03-01	I	Badrinath	Pokhari	7.83	119.89	M/s Rajendra & Co.	25.07.08	24.07.09	31.03.10		285.26	7.83	कार्य पूर्ण।
7	V	Chamoli	उडामाण्डा से सौता मोटर मार्ग	UT 03-02	I	Badrinath	Pokhari	25.00	570.77	M/s Sanjay Constt.	04.10.07	03.10.08	15.04.11	558.72	510.08	25.00	कार्य पूर्ण।
8	V	Chamoli	पनईसिमी से उत्तरों मोटर मार्ग	UT 03-04	I	Badrinath	Pokhari	16.50	366.27	M/s. Star Constt.	05.03.10	04.11.10	-	388.76	309.19	16.30	प्रगति पर।
9	V	Chamoli	पलसारी-बमियाला मोटर मार्ग का बमियाला तक विस्तार (मिसिंग लिंक)	UT 03-06	I	Badrinath	Pokhari	8.12	171.73	M/s Rajendra & Co.	22.09.07	21.09.08	15.04.11	162.36	152.65	8.12	कार्य पूर्ण।
10	VI	Chamoli	लासी से सरतोली मोटर मार्ग	UT 03-01	I	Badrinath	Pokhari	13.93	321.00	M/s Bhatt & Thapliyal Engineering	13.10.09	12.10.10		268.46	276.04	13.93	कार्य पूर्ण।
11	VI	Chamoli	साजीलगा मैकोट से कुन्जन मैकोट मोटर मार्ग	UT 03-02	I	Badrinath	Pokhari	10.09	203.23	M/s Parayag Construction	25.07.08	24.10.10	30.04.14	237.45	235.68	10.09	कार्य पूर्ण।
12	VI	Chamoli	सरमोला से रानौ मोटर मार्ग	UT 03-06	I	Badrinath	Pokhari	18.30	507.38	M/s Jitender Kumar	25.07.08	24.06.10	30.04.14	496.51	656.55	20.10	कार्य पूर्ण।
13	VI	Chamoli	मारवड़ी से थैंग मोटर मार्ग	UT 03-08	I	Badrinath	Pokhari	10.53	345.01	Shri Ram Narayan	01.04.10	03.06.11		274.33	132.01	8.00	प्रगति पर।
14	VI	Chamoli	साजी लगा मैकोटी से बेमरु मोटर मार्ग	UT 03-11	I	Badrinath	Pokhari	32.43	1120.33	M/s Sanjay Construction	19.03.10/19.02.15	29.09.11/18.08.16		1585.48	499.56	22.22	प्रगति पर।
15	VII	Chamoli	बछेर से तैराखनसाल मोटर मार्ग	UT 03-02	I	Badrinath	Pokhari	3.74	105.37	M/s Shail Shikhar Builders	06.03.12	05.12.12	31.03.14	67.45	63.27	3.74	कार्य पूर्ण।
16	VII	Chamoli	गदोरा से छौतुली किरुली मोटर मार्ग	UT 03-03	I	Badrinath	Pokhari	10.17	271.97	Gaur Infrastructure	15.01.11	14.01.12	31.05.15	270.27	207.07	10.17	कार्य पूर्ण।
17	VII	Chamoli	खन्ना से खुजासू पैणी मोटर मार्ग	UT 03-05	I	Badrinath	Pokhari	11.50	419.34	Sadar Singh Yudhvir Singh	20.03.10	19.09.11	30.04.14	285.15	326.37	11.50	कार्य पूर्ण।
18	VII	Chamoli	पीपलकोटी से मठमदेटा मोटर मार्ग	UT 03-06	I	Badrinath	Pokhari	6.35	221.87	M/s Panchghati Construction	29.03.10	28.06.11	31.03.12	144.21	167.74	6.35	कार्य पूर्ण।

[illegible]

क्र० सं०	फ़ेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	XII (RP)	Chamoli	Helong-Lyari - Urgam (Devgram) Motor Road, Stage-I	UT 03-21	I	Badrinath	Pokhari	4.150	246.17	Jitender Kumar & Company				193.82			Work in Progress
40	XII (RP)	Chamoli	Kalsir to Gudam-Nail-Nauli-Kunji Motor Road, Stage-I	UT 03-23	I	Badrinath	Pokhari	10.225	521.91								Under Forest
41	XII (RP)	Chamoli	Pokhari to Gopeshwar Motor Road, Upgradation	UT 03-26	UG	Badrinath	Pokhari	30.000	941.14	M/s Nabh Const. &	10.04.15	09.10.16		1012.72	268.23		Work in Progress
42	XII (RP)	Chamoli	Chamoli to Palethi-Sartoli Motor Road, Upgradation	UT 03-27	UG	Badrinath	Pokhari	1.000	60.00	Dream Real Infra Pvt. Ltd.	25.08.14	24.08.15	31.12.16	56.02	20.87	1.00	Completed
43	XII (WB)	Chamoli	Sarmaula to Rano Motor Road, Stage-II	UT 03-16	II	Badrinath	Pokhari	21.600	1187.44	MM Constt. Co. JV	14.08.15	13.02.17		1184.37	531.82	2.00	Work in Progress
44	XIII	Chamoli	Barchak to Sainji Motor Road Stage-II	UT-03-02	II	Badrinath	Pokhari	5.525	268.59	Satyam Infratech				253.12			Work in Progress
45	XIII	Chamoli	Pipalkoti to Math Matheda Motor Road Stage-II	UT-03-03	II	Badrinath	Pokhari	6.350	331.81	Ram Narayan				297.51			Work in Progress
46	XIII	Chamoli	Sainji Lagga Maikot to Kunjan Maikot Motor Road Stage-II	UT-03-04	II	Badrinath	Pokhari	10.090	463.23	Ram Narayan				449.87			Work in Progress
47	XIII	Chamoli	Bacher to Teda Khanshal Motor Road Stage-II	UT-03-05	II	Badrinath	Pokhari	3.740	176.37	Bharat Singh Rawat				158.34			LoA
48	XIII	Chamoli	Kuher-Mathana-Palethi Rd. to Ropa Chalthar Motor Road Stage-I	UT-03-06	I	Badrinath	Pokhari	9.650	600.69	Shivalik Constt.				591.18			Work in Progress
49	XIII	Chamoli	Chamoli to Bahola M/R Stage-I	UT-03-14	I	Badrinath	Pokhari	11.800	551.94	Laxman Singh Rawat				495.35			Work in Progress
50	XIII	Chamoli	Tapovan to Karchhoi M/R Stage-I	UT-03-16	I	Badrinath	Pokhari	7.158	405.93	Gautam Associates				334.46			Work in Progress
51	XIII	Chamoli	Pokhari Gopeshwar Km 9 (Jaurasi) to Tunje M/R Stage-I	UT-03-18	I	Badrinath	Pokhari	9.650	377.58								Govt.
			Total					458.21	18535.96					13693.33	9130.52	255.25	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Chamoli	रोहिड़ा से पजियाना मोटर मार्ग	UT 03-04	I&II	Karnprayag	K'prayag-1	3.25	98.00	M/s Prayag Constt.	27.11.01	26.11.02	26.11.02		97.86	3.25	कार्य पूर्ण।
2	IV	Chamoli	बड़ेथ से पिन्डवाली मोटर मार्ग	UT 03-02	I	Karnprayag	K'prayag-1	8.72	166.08	M/s Prayag Constt.	19.08.06	28.08.07	30.11.09		288.89	8.72	कार्य पूर्ण।
3	VII	Chamoli	मालगढ़ से मजियारी मल्ली मोटर मार्ग	UT 03-04	I	Karnprayag	K'prayag-1	7.25	253.44	Vasudev Engg. Works JV	10.02.14	09.02.15	31.01.16	230.09	197.08	6.55	कार्य पूर्ण।
4	VII	Chamoli	उज्जरपुर से सेम मोटर मार्ग	UT 03-08	I	Karnprayag	K'prayag-2	7.60	244.03	Shri Shanti Prasad Semwal	13.10.09	12.06.11	30.09.15	167.17	110.84	7.60	कार्य पूर्ण।
5	X	Chamoli	Badeth to Pindwali Motor Road, Stage-II	UT 03-11	II	Karnprayag	K'prayag-1	8.72	361.95	Satish Pandey	04.05.13	03.11.14	30.06.15	324.44	298.07	8.72	Completed
6	XII (RP)	Chamoli	Naini I.C. to Dungri Motor Road, Stage-I	UT 03-22	I	Karnprayag	K'prayag-2	3.830	242.73	Alam Singh Sah	28.07.14	27.07.15	31.12.15	189.47	184.88	3.08	Completed
7	XII (RP)	Chamoli	Giwar to Peb Motor Road, Stage-I	UT 03-25	I	Karnprayag	K'prayag-1	4.740	250.89	Sh. Meharban Singh Negi	15.10.15	14.10.16		182.50	97.45	4.20	Work in Progress
8	XII (RP)	Chamoli	Bagoli to Siri Motor Road, Stage-I&II	UT 03-28	I&II	Karnprayag	K'prayag-2	6.000	463.67	Jitender Kumar & Company	19.02.15	18.05.16		498.13	107.57		Work in Progress
9	XII (RP)	Chamoli	Kankhul Talla to Gwar Motor Road, Stage-I&II	UT 03-29	I&II	Karnprayag	K'prayag-2	6.000	459.22	Parvatiya Constt.	04.08.14	03.11.15	30.04.16	437.47	347.70	6.00	Completed
10	XII (RP)	Chamoli	Simdi Petrol Pump to Sainu Motor Road, Stage-I&II	UT 03-30	I&II	Karnprayag	K'prayag-2	11.000	795.08	MM Constt.	25.08.14	24.02.16	30.11.16	928.21	621.58	6.50	Completed
11	XII (RP)	Chamoli	Dunarghat to Dhanga Motor Road, Stage-I&II	UT 03-31	I&II	Karnprayag	K'prayag-1	8.000	413.60	Devendra Constt.	18.09.14	17.12.15	30.11.16	450.19	274.14	5.00	Completed
12	XII (RP)	Chamoli	Sugar Band to Silpata Motor Road, Stage-I	UT 03-32	I	Karnprayag	K'prayag-1	16.000	960.37	Kundan Singh Prem Singh Jamnal	19.09.14	18.03.16		937.05	474.02	13.00	Work in Progress
13	XII (RP)	Chamoli	Gauchar to Damdha Motor Road, Stage-I	UT 03-33	I	Karnprayag	K'prayag-2	26.600	1710.73					953.54	12.27		Work in Progress
14	XII (RP)	Chamoli	Bungidhar Mehalchauri to Bachhuwaban Motor Road, Upgradation	UT 03-34	UG	Karnprayag	K'prayag-1	13.900	884.98	Uma Shankar Singh Rawat	28.07.14	27.01.16	31.05.16	1024.51	901.50	13.90	Completed
15	XIII	Chamoli	Gaul to Mathkot Motor Road Stage-I	UT-03-09	I	Karnprayag	Karnpg-I	15.950	989.85	Singla Constt.				825.97			Work in Progress
16	XIII	Chamoli	Bagoli to Chula M/R Stage-I	UT-03-17	I	Karnprayag	Karnpg-II	13.025	548.43	MNR Constt.				458.39			Work in Progress
			Total					160.59	8843.05					7607.13	4013.85	86.52	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Chamoli	लावणी से रामणी मोटर मार्ग	UT 03-03	I&II	Tharali	K'prayag-2	3.25	98.00	Mazhar Ali	27.12.01	26.12.02	26.12.02		97.99	3.25	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Chamoli	परखाल-केदारकोट मोटर मार्ग	UT 03-03	II	Tharali	K'prayag-1	15.00	527.51	Akash Ganga	18.01.03	17.09.04	31.03.08		540.04	15.00	कार्य पूर्ण।
3	III	Chamoli	थिरपाक से काण्डई मोटर मार्ग	UT 03-02	I	Tharali	K'prayag-2	14.81	171.43	M/s Kundan Singh Prem Singh Jammal	14.11.05	13.11.06	31.03.10		464.62	14.81	कार्य पूर्ण।
4	III	Chamoli	देवाल से खेता मोटर मार्ग	UT 03-03	I	Tharali	K'prayag-1	26.78	203.94	M/s Bharat Bhoomi Builders	18.05.05	27.05.06	30.11.09		316.93	26.78	कार्य पूर्ण।
5	III	Chamoli	परखाल से डुंगरी मोटर मार्ग	UT 03-04	I	Tharali	K'prayag-1	11.95	111.92	M/s Krishna Kant Kuniyal	09.12.05	13.08.06	31.03.10		188.43	11.95	कार्य पूर्ण।
6	III	Chamoli	परखाल-केदारकोट मार्ग के किमी0-11 पर 25मी0 स्पान के सेतु का निर्माण	UT 03-05	B	Tharali	K'prayag-1	-	51.15	M/s Bharat Bhoomi Builders	30.09.05	29.09.06	31.03.08		101.86	-	कार्य पूर्ण।
7	IV	Chamoli	थराली-डुंगरी से रुईसांण मोटर मार्ग	UT 03-01	I	Tharali	K'prayag-1	3.22	58.78	M/s UmaShankar Singh Rawat	01.03.06	28.02.07	31.01.08		77.82	3.22	कार्य पूर्ण।
8	IV	Chamoli	ल्वाणी से घूनी मोटर मार्ग	UT 03-04	I	Tharali	K'prayag-2	15.77	300.52	M/s Kundan Singh Prem Singh Jammal	21.06.06	20.06.07	31.03.12		381.43	15.77	कार्य पूर्ण।
9	IV	Chamoli	नारायणबगड-कर्णप्रयाग रोड किमी0-3 से किमीली मोटर मार्ग	UT 03-05	I	Tharali	K'prayag-1	19.94	383.14	M/s Bharat Bhoomi Builders	30.08.06	29.08.07	31.05.11		558.96	19.94	कार्य पूर्ण।
10	IV	Chamoli	मूलागड से मटई मोटर मार्ग	UT 03-07	I	Tharali	K'prayag-2	10.84	182.97	M/s Kundan Singh Prem Singh Jammal	20.03.06	19.03.07	31.03.10		296.99	10.84	कार्य पूर्ण।
11	IV	Chamoli	कुनारबैण्ड से घेंस मोटर मार्ग	UT 03-08	I	Tharali	K'prayag-1	25.66	557.67	M/s Bharat Bhoomi Builders	21.03.07	20.03.08	31.05.11		559.35	25.66	कार्य पूर्ण।
12	V	Chamoli	थराली से कुराड मोटर मार्ग	UT 03-01	I	Tharali	K'prayag-1	16.89	380.55	M/s Jitendra Kumar	20.12.07	19.12.08	31.01.10	349.13	511.48	16.89	कार्य पूर्ण।
13	V	Chamoli	लुवानी से स्यूआ मोटर मार्ग	UT 03-03	I	Tharali	K'prayag-1	6.50	152.55	M/s Krishna Kant Kuniyal	15.03.07	14.03.08	14.10.11	150.74	150.60	6.50	कार्य पूर्ण।
14	V	Chamoli	काण्डई से पगना मोटर मार्ग	UT 03-05	I	Tharali	K'prayag-2	14.90	245.36	M/s Kundan Singh Prem Singh Jammal	20.03.08	19.03.09	15.04.11	321.95	322.63	14.90	कार्य पूर्ण।
15	V	Chamoli	डुंगरी से रतगांव मोटर मार्ग	UT 03-07	I	Tharali	K'prayag-1	6.01	115.81	M/s UmaShankar Singh Rawat	15.03.07	04.03.08	30.09.09	113.98	182.85	6.01	कार्य पूर्ण।
16	VI	Chamoli	करूड से मौखी मोटर मार्ग	UT 03-04	I	Tharali	K'prayag-2	4.70	118.20	M/s Birendra Singh Bisht	12.01.11	11.01.12	30.04.14	94.19	90.02	4.70	कार्य पूर्ण।
17	VI	Chamoli	सगवाडी से पड़थाकुनी मोटर मार्ग	UT 03-07	I	Tharali	K'prayag-1	11.43	270.98	M/s Uma Shankar Singh Rawat	13.10.09	12.03.11	31.05.13	212.74	208.51	11.43	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	VI	Chamoli	लोहाजग से बैंक मोटर मार्ग	UT 03-09	I	Tharali	K'prayag-1	6.00	151.00	M/s Prayag Constt. Co.	05.02.15	04.02.16	29.02.16	280.63	250.83	6.00	कार्य पूर्ण।
19	VI	Chamoli	थराली-डुंगरी से रूईसैण मोटर मार्ग (मिसिंग लिंक)	UT 03-10	I	Tharali	K'prayag-1	4.23	89.31	Shri Uma Shankar Rawat	25.07.08	31.01.10		101.42	99.85	4.23	कार्य पूर्ण।
20	VI	Chamoli	सिरकोट से मठकोट मोटर मार्ग	UT 03-12	I	Tharali	K'prayag-2	10.63	217.84	Vishal Constt., Pauri	09.12.10	08.12.11	30.04.14	215.52	212.86	10.63	कार्य पूर्ण।
21	VII	Chamoli	घेस से बलान मोटर मार्ग	UT 03-01	I	Tharali	K'prayag-1	11.00	339.25	M/s Bharat Bhoomi Builders	20.03.10	19.09.11	31.07.16	302.41	287.20	11.00	कार्य पूर्ण।
22	VII	Chamoli	बोरागढ़ से चौल मोटर मार्ग	UT 03-07	I	Tharali	K'prayag-1	6.50	217.83	M/s Universal Associates	13.10.09	12.10.10	12.06.11	215.32	203.78	6.50	कार्य पूर्ण।
23	VII	Chamoli	नन्दकेशरी-ग्वालदम मार्ग किमी0-1 से जौला मोटर मार्ग	UT 03-10	I	Tharali	K'prayag-1	9.00	253.39	M/s Universal Associates	13.10.09	12.06.11	31.03.12	217.28	202.34	9.00	कार्य पूर्ण।
24	VII	Chamoli	सिमली से सानकोट मोटर मार्ग	UT 03-12	I	Tharali	K'prayag-1	9.18	317.55	M/s Universal Associates	13.10.09	12.04.11		262.10	246.81	8.50	कार्य पूर्ण।
25	VII	Chamoli	बूंगा से कोलपाड़ी मोटर मार्ग	UT 03-13	I	Tharali	K'prayag-1	6.00	194.67	UmaShankar Singh Rawat	05.07.14	04.07.15	30.06.15	193.87	176.04	6.00	कार्य पूर्ण।
26	VII	Chamoli	थराली से किमाणी मोटर मार्ग	UT 03-14	I	Tharali	K'prayag-1	5.00	169.58	Panchghati Constt.	01.11.13	30.10.14	31.12.15	153.02	130.05	5.00	कार्य पूर्ण।
27	VIII	Chamoli	Dewal to Kheta Motor Road, Stage- II (L027)	UT 03-07	II	Tharali	K'prayag-1	25.00	630.15	Jitendra Kumar & Co.	15.01.11	14.07.12	30.11.16	511.04	598.50	25.00	कार्य पूर्ण।
28	VIII	Chamoli	48 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 21 of Dewal to Kheta Mtr. Rd. (L027)	UT 03-13	B	Tharali	K'prayag-1	-	148.47		15.01.11	14.07.12	30.06.16	146.79		-	कार्य पूर्ण।
29	VIII	Chamoli	Tharali-Dungari to Ruisain Motor Road, Stage-II (L021)	UT 03-08	II	Tharali	K'prayag-1	7.43	175.86	Uma Shankar Singh Rawat	15.01.11	14.01.12	14.05.12	174.09	173.98	7.43	कार्य पूर्ण।
30	VIII	Chamoli	48 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 5 of Ghesh to Balan Mtr. Rd. (L026)	UT 03-09	B	Tharali	K'prayag-1	-	161.57	Devendra Constt.	26.02.11	25.02.12	31.05.16	130.75	109.44	-	कार्य पूर्ण।
31	VIII	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 3 of Bunga to Kolpuri Mtr. Rd. (L024)	UT 03-10	B	Tharali	K'prayag-1	-	96.91	Uma Shankar Singh Rawat	05.07.14	04.07.15	31.07.16	96.91	70.91	-	कार्य पूर्ण।
32	VIII	Chamoli	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 10 of Moolagarh to Matai Motor Road (L024)	UT 03-11	B	Tharali	K'prayag-2	-	86.22	Hillways Constt. Co.	17.06.11	16.03.12	31.12.15	69.18	67.32	-	कार्य पूर्ण।
33	VIII	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 11 of Lwani to Ghuni Mtr. Rd. (L034)	UT 03-12	B	Tharali	K'prayag-2	-	109.50	Hillways Constt. Co.	17.06.11	16.03.12	31.12.15	99.12	96.29	-	कार्य पूर्ण।
34	VIII	Chamoli	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 1 of Dungri to Ratgaon Mtr. Rd. (L023)	UT 03-14	B	Tharali	K'prayag-1	-	108.30	Ram Narayan, Muz'nagar	15.01.11	14.01.12	31.03.14	103.02	101.00	-	कार्य पूर्ण।
35	VIII	Chamoli	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 4 of Dungri to Ratgaon Mtr. Rd. (L023)	UT 03-15	B	Tharali	K'prayag-1	-	111.97		15.01.11	14.01.12		106.54	63.70		प्रगति पर।
36	VIII	Chamoli	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 10 of Narayanbagar- Karanprayag Road Km 3 to Kimoli Motor Road (L029)	UT 03-17	B	Tharali	K'prayag-1	-	81.48	Ram Narayan,	15.01.11	14.10.11	31.03.14	78.86	140.46	-	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	VIII	Chamoli	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 12 of Narayanbagar-Karanprayag Road Km 3 to Kimoli Motor Road (L029)	UT 03-18	B	Tharali	K'prayag-1	-	77.90	Muz'nagar	15.01.11	14.10.11	31.03.15	75.41	13.91	-	कार्य पूर्ण।
38	VIII	Chamoli	36Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 10 of Kunarbend to Ghesh Motor Road (L025)	UT 03-19	B	Tharali	K'prayag-1	-	112.35	Hillways Constt. Co.	17.06.11	16.06.12	31.03.14	98.48	226.90	-	कार्य पूर्ण।
39	VIII	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 6 of Kunarbend to Ghesh M.Rd. (L025)	UT 03-20	B	Tharali	K'prayag-1	-	96.72	Hillways Constt. Co.	17.06.11	16.06.12	30.06.15	68.67	16.61	-	कार्य पूर्ण।
40	VIII	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge in Km 15 of Kunarbend to Ghesh Motor Road (L025)	UT 03-21	B	Tharali	K'prayag-1	-	92.82	Hillways Constt. Co.	17.06.11	16.06.12	30.04.14	92.57	16.61	-	कार्य पूर्ण।
41	IX	Chamoli	48 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 4.00 of Simli to Sankot Motor Road, L032	UT 03-04	B	Tharali	K'prayag-1	-	193.88	Universal Associates	31.05.13	30.05.14	30.11.14	190.00	189.98	-	कार्य पूर्ण।
42	IX	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 5.00 (X-S 1-2) of Sagwara to Partha-Kuni Motor Road, L026	UT 03-10	B	Tharali	K'prayag-1	-	89.62	M/s KBM Constt.	02.01.13	01.01.14	28.02.17	226.54	153.05	-	कार्य पूर्ण।
43	IX	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 5.00 (X-S 8-9) of Sagwara to Partha-Kuni Motor Road, L026	UT 03-11	B	Tharali	K'prayag-1	-	93.34	M/s KBM Constt.			31.12.16		7.84	-	कार्य पूर्ण।
44	IX	Chamoli	48 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 13.00 of Kandai to Pagna Motor Road, L030	UT 03-12	B	Tharali	K'prayag-2	-	204.72	M/s KBM Constt.	03.01.13	02.01.14		232.70	59.97		प्रगति पर।
45	X	Chamoli	24 Mtr. Span Steel Girder Motor Bridge on Nandkeshri Gwaldam Motor Road Km 1.00 to Jaula Motor Road in Km 9.00 (X-Sec 8/05-8/06)	UT 03-04	B	Tharali	K'prayag-1	-	87.88	Uma Shankar Singh Rawat	06.05.13	05.02.14	31.03.15	86.97	87.82	-	Completed
46	X	Chamoli	Kunar Bend to Ghes Motor Road, Stage-II	UT 03-07	II	Tharali	K'prayag-1	25.66	1165.05	Bharat Bhoomi Builders	31.03.13	30.03.14		1177.17	922.67	22.00	Work in Progress
47	X	Chamoli	18 Mtr Span Steel Girder Bridge on Kunar Band to Ghes Motor Road in Km-25		B	Tharali	K'prayag-1	-	102.07				31.01.17	204.41	56.58	-	Completed
48	X	Chamoli	18 Mtr Span Steel Girder Bridge on Kunar Band to Ghes Motor Road in Km-24		B	Tharali	K'prayag-1	-	102.72				31.01.17		271.84	-	Completed
49	X	Chamoli	Narayanbagar-Karanprayag Motor Road Km 3 to Kimoli Motor Road, Stage-II	UT 03-10	II	Tharali	K'prayag-1	19.94	873.18	RCC Developers	07.12.13	06.06.15		881.95	578.54	9.00	Work in Progress
50	X	Chamoli	Tharali to Kurad Motor Road, Stage-II (Including 12 Mtr. Span RCC T-Beam Bridge)	UT 03-12	II	Tharali	K'prayag-1	16.89	714.46	RCC Developers	24.06.13	23.12.14	30.06.15	703.37	641.18	16.89	Completed
51	X	Chamoli	Dungri to Ratgaon Motor Road, Stage-II	UT 03-13	II	Tharali	K'prayag-1	6.01	234.24	Uma Shankar Singh Rawat	06.05.13	05.05.14	30.09.14	229.25	210.07	6.01	Completed
52	X	Chamoli	Parkhal to Dungri Motor Road, Stage-II	UT 03-14	II	Tharali	K'prayag-1	11.95	512.35	RCC Developers	03.05.13	02.08.14	31.12.16	430.86	368.55	11.00	Completed
53	X	Chamoli	Thirpak to Kandai Motor Road, Stage-II	UT 03-17	II	Tharali	K'prayag-2	14.81	515.38	Ram Narayan	08.06.13	07.09.14		442.19	253.76	3.30	Work in Progress
54	X	Chamoli	Boragad to Chaul Motor Road, Stage-II	UT 03-20	II	Tharali	K'prayag-1	6.50	299.18	MM Comstt.	06.05.13	05.05.14	31.12.14	262.29	253.22	6.50	Completed

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	X	Chamoli	Sagwari to Parthakuni Motor Road, Stage-II	UT 03-21	II	Tharali	K'prayag-1	11.43	484.37	RCC Developers	31.05.13	30.08.14		469.99	274.24	1.30	Work in Progress
56	X	Chamoli	Nandkeshri-Gwaldam Motor Road Km 1 to Jaula, Stage-II	UT 03-22	II	Tharali	K'prayag-1	9.00	486.05	RCC Developers	08.06.13	07.09.14	30.06.15	480.52	451.15	9.00	Completed
57	XI	Chamoli	Lawani to Suya Motor Road, Stage-II	UT 03-01	II	Tharali	K'prayag-1	6.50	292.77	Parwatiya Const.	01.11.13	31.10.14	30.06.15	284.50	263.54	6.50	Completed
58	XI	Chamoli	Simli to Sankot Motor Road, Stage-II	UT 03-02	II	Tharali	K'prayag-1	8.38	354.33	Universal Associates	10.02.14	09.08.15	30.06.15	370.08	326.03	8.38	Completed
59	XI	Chamoli	48 Mtr Span Steel Girder Bridge on Ghes to Balan Motor Road in Km-8	UT 03-03	B	Tharali	K'prayag-1	-	251.93	Devendra Const.	19.09.13	18.09.14		248.51	154.16		Work in Progress
60	XI	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 7 (Ch.6/1 to 6/3) of Nandkeshri-Gwaldam Motor Road to Jaula Motor Road	UT 03-04	B	Tharali	K'prayag-1	-	135.41	Uma Shankar Singh Rawat	14.11.13	13.11.14	31.03.15	133.17	134.39	-	Completed
61	XI	Chamoli	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 7 (Ch.6/26 to 6/28) of Nandkeshri-Gwaldam Motor Road to Jaula Motor Road	UT 03-05	B	Tharali	K'prayag-1	-	154.45	Surya Prakash Raturi	28.07.14	27.07.15	23.09.15	149.11	150.65	-	Completed
62	XI	Chamoli	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 4 (Ch.3/36 to 3/38) of Nandkeshri-Gwaldam Motor Road to Jaula Motor Road	UT 03-06	B	Tharali	K'prayag-1	-	150.94	Uma Shankar Singh Rawat	28.11.13	27.11.14	31.12.15	148.58	133.96	-	Completed
63	XI	Chamoli	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 1 Simli to Sankot Motor Road	UT 03-07	B	Tharali	K'prayag-1	-	137.76	Universal Associates	10.02.14	09.02.15	29.02.16	135.82	119.21	-	Completed
64	XI	Chamoli	48 Mtr Span Steel Girder Bridge on Kunar Band to Ghes Motor Road in Km-2	UT 03-08	B	Tharali	K'prayag-1	-	253.02	M/s Bharat Bhoomi Builders	01.11.13	31.10.14	31.05.16	239.68	211.99	-	Completed
65	XI	Chamoli	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge on Narayan Bagar -Bhagoti Motor Road Km 8 to Gadseer Motor Road	UT 03-09	B	Tharali	K'prayag-1	-	105.99	Yashpal Singh Negi	10.02.14	09.02.15		104.97	17.03		Work in Progress
66	XI	Chamoli	Narayanbagar-Bhagoti Rd. Km 10 to Jhinjhoni Motor Road, Stage-I	UT 03-10	I	Tharali	K'prayag-1	10.90	637.76	Raibareilli Constt.	26.09.14	25.03.16		700.00	444.74	10.50	Work in Progress
67	XI	Chamoli	Narayanbagar-Bagoti Motor Road Km 8 to Gadseer Motor Road, Stage-I	UT 03-11	I	Tharali	K'prayag-1	5.00	324.14	Surendra Singh Negi	01.11.13	31.10.14		287.59	217.41	4.80	Work in Progress
68	XI	Chamoli	Devaldhar (Diwagad) to Kandarikhor Motor Road, Stage-I	UT 03-12	I	Tharali	K'prayag-1	10.50	617.99	M/s Crystal Infrastructure	26.06.15	25.12.16		605.76	266.10	7.70	Work in Progress
69	XI	Chamoli	Dungri Ratgaon Motor Road to Uprichakrat Gaon (Missing Link) Motor Road, Stage-I	UT 03-13	I	Tharali	K'prayag-1	6.00	307.85	Uma Shankar Singh Rawat	26.06.15	25.09.16	31.12.16	332.43	188.36	6.35	Completed
70	XII (RP)	Chamoli	Rains to Bhatiyana Motor Road, Stage-I	UT 03-24	I	Tharali	K'prayag-1	31.250	1979.54	Uma Shankar Singh Rawat	07.11.15	06.05.17		1466.76	382.49	7.00	Work in Progress
71	XII (WB)	Chamoli	Lwani to Ghuni Motor Road, Stage-II	UT 03-18	II	Tharali	K'prayag-2	15.770	794.47	Nabh Const. & Developer Pvt. Ltd	05.07.14	04.01.16		871.72	549.43	5.75	Work in Progress
72	XII (WB)	Chamoli	Moolagarh to Matai Motor Road, Stage-II	UT 03-19	II	Tharali	K'prayag-2	10.840	657.27	KGL Infrastructure	14.08.15	13.02.17		711.96	451.28		Work in Progress
73	XII (WB)	Chamoli	Kandai to Pagna Motor Road, Stage-II	UT 03-20	II	Tharali	K'prayag-2	14.580	813.43	Bharat Bhoomi Builders	28.07.14	27.01.16		844.55	442.35	10.00	Work in Progress
74	XIII	Chamoli	Meen Dangtoli Gadkot to Hanskoti Motor Road Stage-I	UT-03-01	I	Tharali	Karanpg-I	7.200	485.38	Puma Nand Vyas				443.90			Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	XIII	Chamoli	Meen Gudra to Dangtoli M/R Stage-I	UT-03-07	I	Tharali	Karanpg-I	16.775	1006.93	Singla Constt.				845.81			Work in Progress
76	XIII	Chamoli	Tharali-Dungri-Ruisain Motor Road (Km 7.00) to Main Motor Road Stage-I	UT-03-08	I	Tharali	Karanpg-I	4.500	282.22	Neeraj Mishra				264.97			Work in Progress
77	XIII	Chamoli	Parkhal to Silaudi (Simli) Motor Road Stage-I	UT-03-10	I	Tharali	Karanpg-I	10.500	631.05	Panchghati Constt.				489.25			Work in Progress
78	XIII	Chamoli	Kulsari-Alkot Rd. Km 4 to Gairwaram M/R Stage-I	UT-03-11	I	Tharali	Karanpg-I	10.000	610.92	Uma Shankar Singh Rawat				343.37			Work in Progress
79	XIII	Chamoli	Almora-Baijnath-Gwaldam-Karanprayag Motor Road Km 10.00 (Guramstate) to Vijaypur Motor	UT-03-12	I	Tharali	Karanpg-I	10.000	632.92	Kundan Singh Prem Singh Jamnal				608.66			Work in Progress
80	XIII	Chamoli	Kurar to Maukhi M/R Stage-II	UT-03-15	II	Tharali	Karanpg-II	4.700	248.08	Jitender Kumar & Co.				232.46			Work in Progress
			Total					613.20	25996.16					21917.55	17789.48	458.92	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Champawat	चोरापिट्टा तालिडी मोटर मार्ग	UT 04-04	UG	Champawat	Lohaghat	4.50	99.66	Dalip Singh Adhikari	14.01.02	13.10.02			94.21	4.50	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Champawat	धौन - ध्यूरी मोटर मार्ग किमी० 1-8	UT 04-02	II	Champawat	Champawat	8.00	196.98	Rajindra & Co.	25.10.02	24.10.03	30.11.07		164.12	8.00	कार्य पूर्ण।
3	II (PWD)	Champawat	धौन - ध्यूरी मोटर मार्ग किमी० 6.5-15	UT 04-03	II	Champawat	Champawat	8.25	210.23	Shabbir Ahmad & Sons.	22.10.08	21.10.09	21.03.11		370.60	8.25	कार्य पूर्ण।
4	III	Champawat	लिपुलेख भिण्ड मार्ग किमी० 329 से पंचपरखरिया		I	Champawat	Champawat	1.07	13.11						8.01	1.07	कार्य पूर्ण।
5	V	Champawat	चम्पावत खरकाकी से मुडियानी मोटर मार्ग	UT 04-03	I	Champawat	Champawat	8.50	229.19	M/s Dalip Singh Adhikari	29.06.07	28.06.08	31.01.10	226.82	224.51	8.50	कार्य पूर्ण।
6	V	Champawat	चम्पावत मंच से नीड़ मोटर मार्ग	UT 04-07	I	Champawat	Champawat	6.00	170.40	M/s Panchghati Constt.	04.12.07	17.05.08	30.06.09	165.90	209.43	6.00	कार्य पूर्ण।
7	V	Champawat	हारम से रामेला मोटर मार्ग	UT 04-08	I	Champawat	Champawat	4.03	91.51	M/s Grifcom Infrastructure	18.05.07	28.05.08	31.03.10	75.04	102.89	4.03	कार्य पूर्ण।
8	VII	Champawat	एसएच-29 से खतोली मल्ली मोटर मार्ग	UT 04-01	I	Champawat	Champawat	20.00	930.19	Shri Dalip Singh Adhikari	05.06.10	04.12.11	31.07.13	790.76	850.93	20.00	कार्य पूर्ण।
9	VII	Champawat	धौन से सल्ली मोटर मार्ग	UT 04-06	I	Champawat	Champawat	12.00	424.95	M/s Parwatiya Construction	26.06.10	25.12.11	31.03.16	355.63	326.72	12.00	कार्य पूर्ण।
10	VII	Champawat	कुलेथी रसयाड़ा से ढकना बड़ोला मोटर मार्ग	UT 04-08	I	Champawat	Champawat	7.70	243.15	M/s Om Constt.	05.01.10	04.06.11	30.09.11	275.70	239.83	7.70	कार्य पूर्ण।
11	VII	Champawat	अमोड़ी से छतकोट मोटर मार्ग	UT 04-09	I	Champawat	Champawat	5.25	220.62	Girdhar Singh Adhikari	25.05.14	24.05.15	31.03.16	120.92	117.13	5.25	कार्य पूर्ण।
12	VII	Champawat	सयाला से पोथ मोटर मार्ग	UT 04-10	I	Champawat	Champawat	15.00	473.99	SKT Buildcon Pvt. Ltd.	02.03.15	01.06.16		473.99	326.15	12.00	प्रगति पर।
13	IX	Champawat	70 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 2 of SH29 to Khatoli Malli Motor Road, L037	UT 04-01	B	Champawat	Champawat	-	311.90	Jai Bhawani Constt.	27.05.14	26.05.15		311.39	258.79		प्रगति पर।
14	X	Champawat	Lipulekh Bhind to Panchpakhariya Motor Road, Stage-II	UT 04-03	II	Champawat	Champawat	1.07	29.99	Deepak Kapri	21.06.13	05.03.14	31.03.14	33.24	25.14	1.07	Completed
15	X	Champawat	Champawat Munch to Neerh Motor Road, Stage-II	UT 04-09	II	Champawat	Champawat	6.50	266.80	BC Mishra	02.12.13	01.12.14	28.02.15	210.72	197.79	6.50	Completed
16	XI	Champawat	Champawat-Kharkarki to Mudiyan Motor Road, Stage-II	UT 04-01	II	Champawat	Champawat	8.50	300.66	Sh. Bodh Singh	22.07.15	21.10.16		300.57	69.38	4.50	Work in Progress
17	XI	Champawat	Haram to Ramaila Motor Road, Stage-II	UT 04-05	II	Champawat	Champawat	4.03	171.93	Barahi Constt.	11.12.13	10.12.14	31.03.15	170.86	144.92	4.03	Completed
18	XI	Champawat	Kulethi-Rasyara to Dhakana-Badola Motor Road, Stage-II	UT 04-06	II	Champawat	Champawat	7.70	245.10	Roop Singh Kathyat	23.05.15	22.05.16	31.05.16	264.93	241.72	7.50	Completed
19	XIII	Champawat	SH-29 to Khatoli Malli Motor Road Stage-II	UT-04-05	II	Champawat	Champawat	19.600	1103.28	Dalip Singh Adhikari				1101.13			Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	XIII	Champawat	Khatoli Malli to Baila Motor Road Stage-I	UT-04-06	I	Champawat	Champawat	16.000	939.23	Panchghati Constt.							Work in Progress
			Total					163.70	6672.87					4877.60	3972.27	120.90	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/उत्केदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Champawat	चिन्काचिना धुवामम सिमलखेत मोटर मार्ग किमी0 10-13.50	UT 04-01	UG	Lohaghat	Lohaghat	4.50	114.68	M/s Gopal Singh Matiyani	09.11.01	08.08.02			113.81	4.50	कार्य पूर्ण।
2	I	Champawat	चिन्काचिना धुवामम सिमलखेत मोटर मार्ग किमी0 13.50 - 18.00	UT 04-02	UG	Lohaghat	Lohaghat	4.50	114.72	Dalip Singh Adhikari	09.11.01	08.08.02			116.21	4.50	कार्य पूर्ण।
3	I	Champawat	पट्टी मेहरौली मोटर मार्ग	UT 04-03	UG	Lohaghat	Lohaghat	7.50	159.48	Dinesh Chandra Patni	16.02.02	30.04.03			155.37	7.50	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Champawat	चोमेल-वालसो मोटर मार्ग	UT 04-01	II	Lohaghat	Lohaghat	2.55	180.00	Singla Const. Co.	11.11.02	10.11.03	31.05.06		67.89	2.55	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Champawat	रोसाल से डुंगराबोरा चकसिलकोट मोटर मार्ग किमी0 1-5	UT 04-04	II	Lohaghat	Champawat	5.00	152.00	Dalip Singh Adhikari	11.11.02	30.06.05	31.12.05		135.43	5.00	कार्य पूर्ण।
6	II (UIDP)	Champawat	रोसाल से डुंगराबोरा चकसिलकोट मार्ग किमी0 5-10	UT 04-05	II	Lohaghat	Champawat	5.00	148.00	Singla Const. Co.	14.11.02	30.06.04	30.06.07		159.50	5.00	कार्य पूर्ण।
7	II (UIDP)	Champawat	रैंगलबैण्ड से मूलाकोट मोटर मार्ग	UT 04-06	II	Lohaghat	Lohaghat	8.00	220.00	Dalip Singh Adhikari	07.11.02	06.04.04	31.05.05		183.62	8.00	कार्य पूर्ण।
8	II (UIDP)	Champawat	चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग किमी0 130 से गौसानी		II	Lohaghat	Lohaghat	2.00			07.11.02	06.04.04			41.73	2.00	कार्य पूर्ण।
9	III	Champawat	पी0डी0एल0 मोटर मार्ग से सलना कनाकोट मोटर मार्ग	UT 04- 01	I	Lohaghat	Lohaghat	10.30	115.93	M/s Dalip Singh Adhikari	20.08.05	19.05.06	31.12.06		107.24	10.30	कार्य पूर्ण।
10	IV	Champawat	वालिक से गागर मोटर मार्ग	UT 04-01	I	Lohaghat	Lohaghat	17.00	275.09	M/s Dalip Singh Adhikari	03.05.06	30.09.07	30.09.07		389.51	17.00	कार्य पूर्ण।
11	V	Champawat	मांडलक पाण्डे से सेलपड़ मोटर मार्ग	UT 04-01	I	Lohaghat	Champawat	4.65	111.94	M/s Satish Chandra Pandey	18.05.07	17.05.08	31.05.08	99.48	97.65	4.65	कार्य पूर्ण।
12	V	Champawat	धुवामुनी से बसबल वारी मोटर मार्ग	UT 04-02	I	Lohaghat	Lohaghat	16.00	415.05	M/s Hillways Engg.	19.05.07	18.05.08	31.08.10	382.36	478.07	16.00	कार्य पूर्ण।
13	V	Champawat	बगोटी से डुंगरालेली मोटर मार्ग	UT 04-04	I	Lohaghat	Champawat	9.50	237.65	M/s Parvatiya Constt.	18.05.07	17.05.08	30.06.09	230.97	271.90	9.50	कार्य पूर्ण।
14	V	Champawat	डुंगराबोरा-कयाल मार्ग किमी0-1 से मटियानी मोटर मार्ग	UT 04-05	I	Lohaghat	Champawat	7.00	160.00	M/s Khushal Singh Adhikari	17.05.07	16.05.08	31.05.08	158.10	192.35	7.00	कार्य पूर्ण।
15	V	Champawat	दूनघाट भिंगरा से खरही मोटर मार्ग	UT 04-06	I	Lohaghat	Lohaghat	12.00	223.87	M/s Dalip Singh Adhikari	29.05.07	03.12.08	31.08.10	267.54	280.24	12.00	कार्य पूर्ण।
16	VI	Champawat	बसबलवाडी से जनकाण्डे- जाख मोटर मार्ग	UT 04-01	I	Lohaghat	Lohaghat	4.50	94.48	Shri Harish Chandra Nariyal	16.10.08	15.06.11	31.08.11	64.44	70.36	4.50	कार्य पूर्ण।
17	VI	Champawat	वन्तोली से ध्यास्तोली मोटर मार्ग	UT 04-02	I	Lohaghat	Lohaghat	5.63	111.29	Shri M.S. Dhek	21.05.08	31.01.10	31.03.11	82.05	79.67	5.63	कार्य पूर्ण।
18	VI	Champawat	तिमलागूँठ से सलोरीगूँठ मोटर मार्ग	UT 04-03	I	Lohaghat	Lohaghat	19.00	444.35	Shri Dalip Singh Adhikari	21.05.08	31.08.10	19.10.12	439.99	598.42	19.00	कार्य पूर्ण।
19	VI	Champawat	एसएच-29 टनकपुर-तवाघाट मार्ग से बपरातल्ला मोटर मार्ग	UT 04-04	I	Lohaghat	Lohaghat	4.50	108.72	M/s Om Construction	21.05.08	31.05.09	30.06.09	103.60	103.60	4.50	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	VI	Champawat	कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग	UT 04-05	I	Lohaghat	Lohaghat	14.90	545.97	M/s Trilok Singh Ram Singh Jammal	16.10.08	15.12.10	29.02.12	685.22	685.10	14.90	कार्य पूर्ण।
21	VI	Champawat	चौमेल से वालसो मोटर मार्ग मिसिंग लिंक स्टेज-1 एवं 2	UT 04-06	I&II	Lohaghat	Lohaghat	1.00	39.56	M/s Om Construction	21.05.08	30.06.09	30.06.09	39.55	38.67	1.00	कार्य पूर्ण।
22	VII	Champawat	रीठासाहिब से रमक मोटर मार्ग	UT 04-02	I	Lohaghat	Lohaghat	20.00	576.66	M/s Hillways Constt. Co.	09.02.11	08.08.12	28.02.15	562.82	565.06	20.00	कार्य पूर्ण।
23	VII	Champawat	बाराकोट सिमखेत से पड़ासोसेरा मोटर मार्ग	UT 04-03	I	Lohaghat	Lohaghat	15.00	373.39	Shri Satish Chandra Pandey	05.01.10	04.07.11		436.79	388.54	15.72	कार्य पूर्ण।
24	VII	Champawat	चौड़ापिता से परेवा मोटर मार्ग	UT 04-04	I	Lohaghat	Lohaghat	9.00	362.10	M/s Panchghati Construction	05.06.10	04.06.11	31.12.15	250.61	241.97	9.00	कार्य पूर्ण।
25	VII	Champawat	किमतोली से मल्ला खतेड़ा मोटर मार्ग	UT 04-05	I	Lohaghat	Champawat	3.00	35.41	Shri Yogeh Mehta	05.01.10	04.10.10	04.06.11	48.10	31.13	3.00	कार्य पूर्ण।
26	X	Champawat	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge of Chaurapitta to Parewa Motor Road	UT 04-01	B	Lohaghat	Lohaghat	-	107.58	Panchghati Constt.	15.07.13	14.07.14	30.06.16	283.55	22.00	-	Completed
27	X	Champawat	42 Mtr. Span Steel Girder Bridge of Chaurapitta to Parewa Motor Road		B	Lohaghat	Lohaghat	-	152.33				30.06.16		218.37	-	Completed
28	X	Champawat	PDL Road Salna to Kanakot Motor Road, Stage-II	UT 04-02	II	Lohaghat	Lohaghat	10.30	352.54	Super Constt.	31.05.13	30.05.14	31.03.16	366.79	314.05	10.30	Completed
29	X	Champawat	Walik to Gagar Motor Road, Stage-II	UT 04-04	II	Lohaghat	Lohaghat	17.00	574.14	Dalip Singh Adhikari	04.06.13	03.09.14	31.10.15	586.58	536.99	17.00	Completed
30	X	Champawat	Vantoli to Dyartoli Motor Road, Stage-II	UT 04-05	II	Lohaghat	Lohaghat	5.64	224.70	Satish Pandey	03.06.13	02.06.14	31.03.16	225.46	166.23	5.64	Completed
31	X	Champawat	Timtagunth to Silyorigunth Motor Road, Stage-II	UT 04-07	II	Lohaghat	Lohaghat	19.00	678.06	Dalip Singh Adhikari	04.06.13	03.09.14	31.10.15	653.56	585.73	19.00	Completed
32	X	Champawat	Doonaghat Bhingara to Kharhi Motor Road, Stage-II	UT 04-08	II	Lohaghat	Lohaghat	11.75	518.86	Dalip Singh Adhikari	03.06.13	02.09.14	31.03.16	513.00	422.12	11.75	Completed
33	X	Champawat	Thuwamoni to Bansbaswari Motor Road, Stage-II	UT 04-10	II	Lohaghat	Lohaghat	16.00	543.15	GS Matiyani & Sons	15.07.13	14.10.14	30.11.15	542.86	453.85	16.00	Completed
34	XI	Champawat	Bagoti to Dungraleti Motor Road, Stage-II	UT 04-02	II	Lohaghat	Champawat	9.50	376.59	Barahi Constt.	02.03.15	01.06.16		516.13	241.00	9.00	Work in Progress
35	XI	Champawat	Mandlekpandey to Selpar Motor Road, Stage-II	UT 04-03	II	Lohaghat	Champawat	4.65	188.89	M/s Barahi Const.	29.10.13	28.10.14	31.12.15	199.89	135.27	4.65	Completed
36	XI	Champawat	Dungrabora-Kayal Km 1 to Matiyani Motor Road, Stage-II	UT 04-04	II	Lohaghat	Champawat	7.00	274.20	Jai Bharat Constt. JV	21.12.13	20.03.15	29.02.16	292.30	233.15	6.50	Completed
37	XI	Champawat	Kimtoli to Malla Khetra Motor Road, Stage-II	UT 04-07	II	Lohaghat	Champawat	3.00	111.13	Laxmi Dutt Binwal	03.03.14	02.03.15	31.10.15	121.13	106.86	3.00	Completed
38	XIII	Champawat	Kuliya Gaon to Saal Motor Road Stage-II	UT-04-01	II	Lohaghat	Lohaghat	14.900	672.94	Laxmi Dutt Binwal							Work in Progress
39	XIII	Champawat	Bansbaswari to Jankande Jakh Motor Road Stage-II	UT-04-02	II	Lohaghat	Lohaghat	4.500	224.26	Satish Chandra Pandey							Work in Progress
40	XIII	Champawat	SH29 of Tanakpur-Tawaghat Rd. to Baprutalla Motor Road Stage-II	UT-04-03	II	Lohaghat	Lohaghat	4.500	221.83	Aggarwal & Co.				191.43			LoA
41	XIII	Champawat	Barakot-Simkhet to Padasora Motor Road Stage-II	UT-04-04	II	Lohaghat	Lohaghat	14.750	820.30	Panchghati Constt.				756.54			Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	XIII	Champawat	Patti to Goom M/R Stage-I	UT-04-08	I	Lohaghat	Lohaghat	2.775	158.11	Mohan Singh				129.88			Work in Progress
43	XIII	Champawat	Raigal Band Vigra to Bigrakot M/R Stage-I	UT-04-09	I	Lohaghat	Lohaghat	5.700	311.17	Roop Singh Kathayat							Work in Progress
44	XIII	Champawat	Khatikhan to Bungabirora M/R Stage-I	UT-04-10	I	Lohaghat	Lohaghat	7.250	412.47	Girdhar Singh Adhikari				316.94			Work in Progress
45	XIII	Champawat	Barakot to Kothera M/R Stage-I	UT-04-11	I	Lohaghat	Lohaghat	5.450	299.10	Girdhar Singh Adhikari				237.78			Work in Progress
			Total					375.70	12542.69					9785.44	9028.66	315.59	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Dehradun	त्यूनी चकराता मोटर मार्ग किमी0 136-155	UT 05-01	UG	Chakrata	Kalsi	10.00	113.00	M/s Yamuna Nirman	13.06.01	12.06.02			58.14	10.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Dehradun	चकराता लाखामण्डल मोटर मार्ग किमी0 61-66		UG	Chakrata	Kalsi	4.00			13.06.01	12.06.02			16.10	4.00	कार्य पूर्ण।
3	I	Dehradun	त्यूनी कथियान मोटर मार्ग किमी0 16-32		UG	Chakrata	Kalsi	7.00			13.06.01	12.06.02			30.83	7.00	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Dehradun	त्यूनी कथियान मार्ग से फनार मोटर मार्ग	UT 05-05	II	Chakrata	Kalsi	4.00	124.80	M/s Jagmohan Singh/	16.05.02 24.05.06	30.06.05 23.11.06	31.10.06		116.16	4.00	कार्य पूर्ण।
5	IV	Dehradun	चकराता लाखामण्डल मार्ग से लावड़ी धतरोड़ा मोटर मार्ग	UT 05-01	I	Chakrata	Dehradun	6.46	94.64	M/s Yamuna Nirman	12.05.06	11.05.07	31.01.08		96.24	6.46	कार्य पूर्ण।
6	V	Dehradun	अटाल से सैंज मोटर मार्ग	UT 05-01	I	Chakrata	Kalsi	15.42	234.63	M/s Shiv Shankar Constt. Co.	24.06.09	30.04.11	31.03.12	230.54	253.78	15.42	कार्य पूर्ण।
7	V	Dehradun	पीपरा मीनस मार्ग के किमी0-5 से बायला मोटर मार्ग	UT 05-02	I	Chakrata	Kalsi	23.42	468.41	Sanjay Constt./ AK Constt.	18.10.08	31.06.11	-	318.16	639.99	23.30	प्रगति पर।
8	V	Dehradun	हनौल से चातरा मोटर मार्ग	UT 05-03	I	Chakrata	Kalsi	3.03	55.32	M/s Uttaranchal Engineers	12.03.08	11.03.09	31.03.10	50.03	71.77	3.03	कार्य पूर्ण।
9	V	Dehradun	लोखंडी टिब्बा से लोहारी मोटर मार्ग	UT 05-03	I	Chakrata	Kalsi	4.91	97.22		12.03.08	11.03.09	31.03.10	88.12	87.94	4.91	कार्य पूर्ण।
10	V	Dehradun	पजिटीलानी से छिबऊ खमरोली मोटर मार्ग	UT 05-04	I	Chakrata	Kalsi	2.92	56.20	M/s Gambhir Singh	08.07.07	07.07.08	31.01.10	53.15	0.35	2.92	कार्य पूर्ण।
11	V	Dehradun	चकराता-मसूरी मार्ग किमी0-72 से हयो टगरी मोटर मार्ग	UT 05-05	I	Chakrata	Kalsi	12.00	230.93	M/s NZ Constt.	24.07.08	23.07.09	31.03.10	208.05	289.81	12.00	कार्य पूर्ण।
12	V	Dehradun	त्यूनी-कथियान मार्ग से फनार मोटर मार्ग का फनार तक विस्तार (मिसिंग लिंक)	UT 05-06	I	Chakrata	Kalsi	4.08	61.57	M/s Shiv Shankar Constt. Co.	20.03.07	19.03.08	31.03.12	57.10	56.25	4.08	कार्य पूर्ण।
13	V	Dehradun	जे0पी0आर0आर0 मार्ग किमी0 156 से रडू से मुनघोल मोटर मार्ग	UT 05-07	I	Chakrata	Kalsi	18.46	305.44	M/s Sanjay Constt.	29.12.06	28.12.07	31.03.10	275.96	267.43	18.46	कार्य पूर्ण।
14	V	Dehradun	सहिया-क्वानू मार्ग के किमी0-19 से मलेथा मोटर मार्ग	UT 05-08	I	Chakrata	Kalsi	7.69	116.54	M/s Ajab Singh Rana & Bros.	21.03.07	20.03.08	28.02.09	100.81	115.68	7.69	कार्य पूर्ण।
15	V	Dehradun	जे0पी0आर0आर0-रायगी मार्ग से कुल्हा मोटर मार्ग	UT 05-10	I	Chakrata	Kalsi	9.51	210.16	M/s Rajendra & Co.	01.06.07	31.05.08	31.03.10	196.74	216.61	9.51	कार्य पूर्ण।
16	V	Dehradun	चकराता-लाखामण्डल मार्ग किमी0-38 से खारसी मोटर मार्ग	UT 05-13	I	Chakrata	Kalsi	10.39	177.15	M/s Six Munal Constt.	20.03.08	19.03.09	-	156.52	151.93	10.25	प्रगति पर।
17	V	Dehradun	चकराता-त्यूनी मोटर मार्ग से बाना-चिल्हाड़ मोटर मार्ग	UT 05-15	I	Chakrata	Kalsi	10.04	156.09	M/s RN Bijalwan	29.12.06	28.12.07	31.12.08	146.59	196.93	10.04	कार्य पूर्ण।
18	V	Dehradun	जे0पी0आर0आर0 मोटर मार्ग किमी0-158 से रायगी मोटर मार्ग	UT 05-16	I	Chakrata	Kalsi	7.49	139.58	M/s Shiv Shankar Constt. Co.	28.03.07	27.03.08	31.07.09	100.25	112.94	7.49	कार्य पूर्ण।
19	VI	Dehradun	छचवाखेड़ा (स्वाड़ा) से डुंगरी मोटर मार्ग	UT 05-01	I	Chakrata	Kalsi	10.83	218.98	Shri Mahendra Singh	27.05.08	28.02.10	31.08.12	191.28	244.76	9.00	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	VI	Dehradun	व्यारापुल (झामटा) से कोटा मयून्डा मोटर मार्ग	UT 05-02	I	Chakrata	Kalsi	21.63	447.09	M/s Yamuna Nirman	15.05.08	31.03.10	31.07.12	442.82	442.58	21.63	कार्य पूर्ण।
21	VII	Dehradun	सहिया से समाल्टा-डडोली- मसरुड मोटर मार्ग	UT 05-01	I	Chakrata	Kalsi	7.00	257.99	Yamuna Nirman	08.02.16	07.02.17		244.28	36.79		प्रगति पर।
22	VIII	Dehradun	Km 18.00 of MDR 33 to Sawai Motor Road, (L025)	UT 05-03	I	Chakrata	Kalsi	2.50	102.16	M/s Virendra Kumar	10.05.12	09.02.13	28.02.15	66.73	62.46	2.50	कार्य पूर्ण।
23	VIII	Dehradun	Chakrata-Lakhamandal Road to Lawari-Dhatrota Motor Road, Stage-II (L038)	UT 05-05	II	Chakrata	Kalsi	6.46	191.46	Yamuna Nirman	23.02.11	22.05.12	31.03.12	154.51	150.10	6.46	कार्य पूर्ण।
24	VIII	Dehradun	Chakrata Tyuni Road to Bana-Chillarh Motor Road, Stage-II	UT 05-06	II	Chakrata	Kalsi	10.00	360.37	AR Thermosets	23.02.11	22.02.12	28.02.15	260.75	253.31	10.00	कार्य पूर्ण।
25	VIII	Dehradun	Sahiya-Kwanu Motor Road Km 19 to Maletha Motor Road, Stage-II	UT 05-08	II	Chakrata	Kalsi	7.69	248.00	Ajab Singh Rana	23.02.11	22.02.12	27.05.12	162.68	159.82	7.69	कार्य पूर्ण।
26	X	Dehradun	Hanol to Chatra Motor Road, Stage-II	UT 05-05	II	Chakrata	Kalsi	3.03	92.93	Ajab Singh Rana & Bros.	22.05.13	21.05.14	31.01.16	81.50	77.38	3.03	Completed
27	X	Dehradun	Kyarapul-Damta-Kota-Myunda Motor Road, Stage-II	UT 05-06	II	Chakrata	Kalsi	22.63	653.31	Mathiyani Constt.	23.05.13	22.08.14	31.12.16	610.06	551.19	20.00	Completed
28	X	Dehradun	Tyuni-Kathiyal Rd. to Fanar Motor Road (MissingLink),Stage-II	UT 05-09	II	Chakrata	Kalsi	4.08	135.49	Ajab Singh Rana & Bros.	22.05.13	21.05.14	31.10.15	116.24	116.54	4.08	Completed
29	X	Dehradun	JPRR Rd. Km 158 to Raigi Motor Road, Stage-II	UT 05-10	II	Chakrata	Kalsi	7.49	228.66	Tikam Singh Rana	27.05.13	26.05.14	28.02.15	237.20	226.37	7.49	Completed
30	X	Dehradun	JPRR - Raigi to Kulaha Motor Road, Stage-II	UT 05-11	II	Chakrata	Kalsi	9.51	267.66	Rajbeer Singh Rana	17.05.13	16.05.14	28.02.15	263.71	264.30	9.51	Completed
31	X	Dehradun	Atal to Sainj Motor Road, Stage-II	UT 05-12	II	Chakrata	Kalsi	15.42	465.60	BBH Constt.	21.06.13	20.06.14	30.11.15	410.76	426.09	15.00	Completed
32	X	Dehradun	JPRR Rd. Km 156 to Radu-Mundhol Motor Road, Stage-II	UT 05-13	II	Chakrata	Kalsi	18.46	545.03	KBM Constt.	22.06.13	21.09.14	31.07.16	596.32	657.64	17.70	Completed (17.70 km.)
33	XI	Dehradun	Chachhwakhera (Sawara) to Dungri Motor Road, Stage-II	UT 05-01	II	Chakrata	Kalsi	9.00	304.08	Tikam Singh Rana	27.08.14	26.11.15	31.07.16	335.27	525.44	8.80	Completed (8.80 Km.)
34	XI	Dehradun	Lokhandi Tibba to Lohari Motor Road, Stage-II	UT 05-02	II	Chakrata	Kalsi	4.50	158.35	Amit Joshi JV	21.10.13	20.10.14	31.10.15	167.88	138.24	4.50	Completed
35	XII (RP)	Dehradun	Km 10.50 of L042 to Saradi Link Motor Road, Stage-I	UT 05-03	I	Chakrata	Kalsi	5.317	279.58						1.20		ADB issue/ To be dropped
36	XII (RP)	Dehradun	Lelta Link Road to Mundoli Motor Road, Stage-I&II	UT 05-04	I&II	Chakrata	Kalsi	10.540	523.84	Anshuman Const.	28.11.14	27.05.16		471.26	282.19	7.50	Work in Progress
37	XII (RP)	Dehradun	Kharsi to Khatuwa Motor Road, Stage-I	UT 05-07	I	Chakrata	Kalsi	9.825	619.36						1.53		Under Forest
38	XII (RP)	Dehradun	Soda-Saroli to Akhaondwali Bhilang Motor Road, Stage-I	UT 05-11	I	Chakrata	Kalsi	8.300	422.73						2.00		Under Forest
39	XII (RP)	Dehradun	Magti Pokhari to Marb Khora Motor Road, Stage-I&II	UT 05-15	I&II	Chakrata	Kalsi	14.550	808.83	RCC Developers	16.10.14	15.04.16	30.11.16	744.70	709.11	14.00	Completed
40	XII (RP)	Dehradun	Kotha Tarli to Umrau Motor Road, Stage-I&II	UT 05-17	I&II	Chakrata	Kalsi	10.976	659.73	Sri Krishna & Co.	26.02.15	25.08.16		687.89	236.55	5.00	Work in Progress
41	XII (RP)	Dehradun	Silikhand to Kunanu (Kunain) Motor Road, Stage-I&II	UT 05-19	I&II	Chakrata	Kalsi	10.750	637.38	BBH Constt. Co.	28.02.15	27.02.16		688.15	411.47	4.50	Work in Progress

क्र० सं०	फ़ेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	XII (RP)	Dehradun	Chakrata to Mangrauli Motor Road, Stage-I&II	UT 05-21	I&II	Chakrata	Kalsi	8.000	465.35	Tikam Singh Rana	27.08.14	26.02.16	30.04.16	498.82	458.87	8.00	Completed
43	XII (RP)	Dehradun	Maindrath-Birnad-Kathiyan Rd. Km 5 to Purtad Motor Road, Stage-I	UT 05-22	I	Chakrata	Kalsi	8.000	351.76						2.23		Under Forest
44	XII (RP)	Dehradun	Tyuni-Arakot-Shimla Rd. Km 10 to Banpur Motor Road, Stage-I	UT 05-23	I	Chakrata	Kalsi	8.910	386.79	Ajab Singh Rana & Bros.	08.02.16	07.02.17		508.77	52.80		Work in Progress
45	XII (RP)	Dehradun	Kharsi Link Km 5.00 to Kandar Motor Road, Stage-I	UT 05-24	I	Chakrata	Kalsi	5.800	339.68	Mahendra Singh	08.02.16	07.02.17		367.66	37.94		Work in Progress
46	XII (RP)	Dehradun	Kyarapul to Damta Mayunda (Missing Link) Motor Road, Stage-I&II	UT 05-25	I&II	Chakrata	Kalsi	2.625	151.10	Ajab Singh Rana & Bros.	30.08.14	29.08.15	31.12.16	144.83	150.47	2.63	Completed
47	XII (RP)	Dehradun	Silikhand-Kunain Rd. Km 5 to Sainj Motor Road, Stage-I	UT 05-26	I	Chakrata	Kalsi	6.125	337.11						1.71		Work Awarded
48	XII (RP)	Dehradun	Kanda Band to Kanda Tyutad Motor Road, Stage-I	UT 05-27	I	Chakrata	Kalsi	10.350	588.08						3.25		Tender Invited
49	XII (RP)	Dehradun	Daman to Desau Motor Road, Stage-I	UT 05-28	I	Chakrata	Kalsi	12.675	811.67					614.04	4.06		Work Awarded
50	XII (RP)	Dehradun	Kothaband to Pajiya Motor Road, Stage-I	UT 05-29	I	Chakrata	Kalsi	18.275	1000.47						5.16		Under Forest
51	XII (WB)	Dehradun	Dheora to Devou Motor Road, Stage-I&II	UT 05-05	I&II	Chakrata	Kalsi	9.170	465.07	BBH Constt.	01.10.14	31.12.15		346.13	339.63	3.00	Work in Progress
52	XII (WB)	Dehradun	Mussoorie-Chakrata Road Km-72 (Purodi) to Hayotagri Motor Road, Stage-II	UT 05-06	II	Chakrata	Kalsi	11.575	458.75	RCC Developer Ltd.	18.05.15	17.08.16	31.12.16	467.75	463.11	11.00	Completed
53	XII (WB)	Dehradun	Kothaband to Sainj Chandau Motor Road, Stage-I&II	UT 05-08	I&II	Chakrata	Kalsi	9.175	474.33	SS Infratech.	27.04.15	26.04.16		474.33	263.33		Work in Progress
54	XII (WB)	Dehradun	Bisoglani to Gothanjoshi-Hamrau Motor Road, Stage-I&II	UT 05-09	I&II	Chakrata	Kalsi	4.900	268.42	Yamuna Nirman	27.08.14	26.08.15	31.08.15	266.03	245.19	4.90	Completed
55	XII (WB)	Dehradun	Pajitilani (Khottha Band) to Chibau Khamrolli Motor Road, Stage-II	UT 05-10	II	Chakrata	Kalsi	2.920	110.23	SS Infratech.	27.04.15	26.07.16		129.15	36.58		Work in Progress
56	XII (WB)	Dehradun	Km 22.60 of MDR 33 to Nagau Motor Road, Stage-I&II	UT 05-16	I&II	Chakrata	Kalsi	5.262	327.52	Betal Singh Kumain				309.34	181.74		Work in Progress
57	XII (WB)	Dehradun	Kotha Band to Aara Motor Road, Stage-I&II	UT 05-18	I&II	Chakrata	Kalsi	5.605	314.51	Tikam Singh Rana	27.05.14	26.08.15	31.08.15	309.44	309.85	5.61	Completed
58	XII (WB)	Dehradun	Kathiyan Hajad to Bhoot Motor Road, Stage-I&II	UT 05-20	I&II	Chakrata	Kalsi	7.000	385.77	Raibareili Constt.	26.02.15	25.05.16		379.69	329.74	3.00	Work in Progress
59	XIII	Dehradun	Kathang-Solang Meghatu Motor Road to Bhatgari Motor Road Stage-I	UT-05-01	I	Chakrata	Kalsi	2.000	109.04	Rajveer Singh Rana	10/10/2016	10/9/2017					Work in Progress
60	XIII	Dehradun	Chakrata Lakhmandal (Kwansi Damta) to Khabau Motor Road	UT-05-02	I&II	Chakrata	Kalsi	29.000	2194.52	Tikam Singh Rana	10/10/2016	10/9/2017					Work in Progress
61	XIII	Dehradun	Dharmigad-Kathiyan-Danguta M.Rd. to Paturi M/R Stage-I	UT-05-03	I	Chakrata	Kalsi	7.500	454.61	Rajveer Singh Rana	10/10/2016	1/9/2018					Work in Progress
62	XIII	Dehradun	Kathang-Solang Motor Road (Km 3.00) to Jhitad M/R Stage-I	UT-05-05	I	Chakrata	Kalsi	3.760	215.55	Yamuna Nirman	10/27/2016	10/26/2017		211.36			Work in Progress
63	XIII	Dehradun	Udpalta to Uprauli M/R Stage-I	UT-05-06	I	Chakrata	Kalsi	5.650	317.46	Daya Ram	10/20/2016	1/19/2018					Work in Progress
			Total					575.59	21626.08					13943.35	11641.60	377.09	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Dehradun	मोथरोवाला डाण्डी मोटर मार्ग		UG	Doiwala	Kalsi	1.00	172.88	Chander Mohan Kuriyal	01.10.02	01.11.03		234.92	16.86	1.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Dehradun	मोथरोवाला दूधली मोटर मार्ग		UG	Doiwala	Kalsi	5.25			01.10.02	01.11.03			81.90	5.25	कार्य पूर्ण।
3	X	Dehradun	Panduwala to Mommadpur Bakali Motor Road, Stage-I & II	UT 05-01	I&II	Doiwala	Dehradun	2.50	175.88	Gaur Infrastructure	12.07.13	11.07.14	31.07.16	178.02	126.56	2.45	Completed
			Total					8.75	348.76					412.94	225.32	8.70	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	V	Dehradun	किमाड़ी से रिखोली मोटर मार्ग	UT 05-11	I	Mussoorie	Dehradun	3.05	69.90	M/s Gambhir Singh	30.06.08	30.06.09	31.05.09	73.15	73.19	3.05	कार्य पूर्ण।
2	V	Dehradun	होरावाला-कोटी-ढलानी मोटर मार्ग का आरम्भिक भाग (मिसिंग लिंक)	UT 05-12	I	Mussoorie	Dehradun	2.55	62.67	M/s Gambhir Singh	31.12.07	31.03.09	31.12.09	61.56	115.95	2.55	कार्य पूर्ण।
3	X	Dehradun	Horrawala-Koti-Dhalani Motor Road, Stage-II	UT 05-07	II	Mussoorie	Dehradun	2.55	66.67	Gambhir Singh	12.07.13	11.04.14	31.12.14	56.54	47.35	1.83	Completed
4	X	Dehradun	Kimari to Rikholi Motor Road, Stage-II	UT 05-08	II	Mussoorie	Dehradun	3.05	71.37	Sompal Singh	18.07.13	17.04.14	31.12.14	84.67	59.67	2.85	Completed
			Total					11.20	270.61					275.92	296.16	10.28	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Dehradun	डाण्डा लखौण्ड मोटर मार्ग	UT 05-02	UG	Raipur	Kalsi	2.70	172.88	Chander Mohan Kuriyal	01.10.02	01.11.03			44.60	2.70	कार्य पूर्ण।
2	III	Dehradun	मालदेवता-सेरकी-सिल्ला मार्ग	UT 05-02	I	Raipur	Dehradun	17.71	186.61	M/s Yamuna Nirman	09.06.05	08.06.06/ (31.12.08)	31.10.08		295.24	17.71	कार्य पूर्ण।
3	V	Dehradun	फुलेथ से क्यारा मोटर मार्ग	UT 05-09	I	Raipur	Dehradun	8.00	219.68	M/s Yamuna Nirman	15.11.07	14.11.08	31.12.10	240.67	360.33	8.00	कार्य पूर्ण।
4	V	Dehradun	सहस्रधारा से चामासारी मोटर मार्ग	UT 05-14	I	Raipur	Dehradun	16.30	328.53	M/s NZ Constt.	29.12.06	28.12.07	31.07.09	326.75	439.23	16.30	कार्य पूर्ण।
5	VIII	Dehradun	Maldevta to Serki Silla Motor Road, Stage-II (L027)	UT 05-04	II	Raipur	Dehradun	16.00	382.37	Kay Kay Constt.	23.02.11	22.05.12		326.54	332.82	16.00	कार्य पूर्ण।
6	VIII	Dehradun	Sahastradhara Road to Chamasari Motor Road, Stage-II (L022)	UT 05-07	II	Raipur	Dehradun	16.30	440.55	Technical Consultants	23.02.11	22.02.12	31.05.12	348.04	300.60	15.00	कार्य पूर्ण।
7	X	Dehradun	Fuleth to Kyara Motor Road, Stage-II	UT 05-04	II	Raipur	Dehradun	8.00	165.04	Yamuna Nirman	12.12.13	11.12.14		156.30	81.44	7.90	Work in Progress
8	XIII	Dehradun	Dharkot to Talai M/R Stage-I	UT-05-07	I	Raipur	Dehradun	1.500	85.43	Mohd. Haseem							Work in Progress
			Total					86.51	1981.09					1398.30	1854.26	83.61	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Dehradun	भोगपुर खोड़सी मोटर मार्ग	UT-05-02	UG	Rishikesh	Kalsi	2.00	43.22		01.10.02	01.11.03			25.47	2.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Dehradun	धानौ धारकोट मोटर मार्ग	UT 05-03	UG	Rishikesh	Kalsi	8.00	143.64	Rajindra & Co.	21.09.01	31.12.02			153.60	8.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Dehradun	मालदेवता से द्वारा मार्ग किमी० 1-6	UT 05-01	II	Rishikesh	Kalsi	6.00	182.28	Inderjet Mehta	12.10.02	30.05.04	30.03.07		186.51	6.00	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Dehradun	मालदेवता से द्वारा मोटर मार्ग किमी० 7-12	UT 05-06	II	Rishikesh	Kalsi	6.00	182.28	Ram Singh Jannal	12.10.02	28.02.06	28.02.06		178.97	6.00	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Dehradun	मालदेवता - द्वारा मार्ग के किमी०-1 पर 48मी० स्पान के सेतु का निर्माण	UT 05-07	B	Rishikesh	Kalsi	-	100.00	Bhardwaj Enterprises/ Ram Narayan	12.10.02/ 11.01.06	11.10.03/ 10.01.07	30.08.07		103.64	-	कार्य पूर्ण।
			Total					22.00	608.20					0.00	648.19	22.00	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Dehradun	होरावाला कोटी ढलानी मार्ग से ढलानी	UT 05-02	II	Sahaspur	Kalsi	4.00	130.33	Gambhir Singh	31.05.02	30.04.05	30.04.05		127.20	4.00	कार्य पूर्ण।
			Total					4.00	130.33					0.00	127.20	4.00	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Dehradun	मुन्शीघाटी - ध्योरा मार्ग	UT 05-03	II	Vikasnagar	Kalsi	6.00	135.60	M/s Yamuna Nirman	29.05.02	31.05.04	31.05.04		141.03	6.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Dehradun	सहिया-उत्पाल्टा मार्ग	UT 05-04	II	Vikasnagar	Kalsi	8.50	195.77	M/s Yamuna Nirman	29.05.02	28.02.04	28.11.03		187.49	8.50	कार्य पूर्ण।
3	III	Dehradun	लांघा से बिन्दार मोटर मार्ग	UT 05-01	I	Vikasnagar	Kalsi	15.59	233.99	M/s Akash Ganga	28.10.06	27.10.07/ (31.12.09)	31.12.09		352.74	15.59	कार्य पूर्ण।
4	X	Dehradun	Langha to Bhinar Motor Road, Stage-II	UT 05-03	II	Vikasnagar	Kalsi	15.90	375.90	Ekta Constt.	27.06.13	11.06.14	31.08.15	309.27	345.60	15.57	Completed
			Total					45.99	941.26					309.27	1026.86	45.66	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Haridwar	आसफनगर इकबालपुर मार्ग से पडलीगौडा मार्ग		UG	Bhagwanpur	Dehradun	1.50								1.50	कार्य पूर्ण।
2	I	Haridwar	मजाहिदपुर सतीवाला से लालवाला	UT 06-03	UG	Bhagwanpur	Dehradun	2.50	117.36	Shiv Shankar Constt. Co.	31.08.01	30.04.02		104.89	119.39	2.50	कार्य पूर्ण।
3	I	Haridwar	बिहारगढ़ थापल मार्ग से हसनावाला		UG	Bhagwanpur	Dehradun	2.50			31.08.01	30.04.02				2.50	कार्य पूर्ण।
4	I	Haridwar	धीरमाजरा से दरियापुर दयालपुर मार्ग		UG	Bhagwanpur	Dehradun	1.00			31.08.01	30.04.02				1.00	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Haridwar	सिकरोड़ा मार्ग से रुलाहेड़ी		II	Bhagwanpur	Dehradun	1.55			28.05.02	31.12.03			37.14	1.55	कार्य पूर्ण।
6	IV	Haridwar	भगवानपुर-इमलीखेड़ा से दरियापुर कलालहट्टी मोटर मार्ग		UG	Bhagwanpur	Dehradun	2.25	43.18				31.01.08		49.60	2.25	कार्य पूर्ण।
7	XII (RP)	Haridwar	Akbarpur Sikroda to Nagal Motor Road, Upgradation	UT 06-01	UG	Bhagwanpur	Dehradun	22.000	330.13	Triveny Consultant	18.05.15	17.08.16		290.81	86.51	9.25	Work in Progress
8	XII (RP)	Haridwar	Hullu Majra Dheer Majra to Changa Majri Dariyapur Motor Road, Upgradation	UT 06-02	UG	Bhagwanpur	Dehradun	5.000	75.24		18.05.15	17.08.16	31.03.16		2.81	0.00	Completed by Other Deptt.
9	XII (RP)	Haridwar	Bhagwanpur Crusher Khanpur to Khajuri Motor Road, Upgradation	UT 06-13	UG	Bhagwanpur	Dehradun	17.500	263.29	Triveny Consultant	27.03.15	26.03.16		222.30	110.62	9.00	Work in Progress
			Total					55.80	829.20					618.00	406.07	29.55	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Haridwar	सलेमपुर से रावली महदूद मार्ग		II	BHEL Ranipur	Dehradun	1.00	14.45		06.05.02	15.01.04			14.45	1.00	कार्य पूर्ण।
2	XII (RP)	Haridwar	Laldang to Mithibari Motor Road, Upgradation	UT 06-04	UG	Ranipur	Dehradun	1.200	18.03		18.09.14	17.09.15	31.10.15	389.93	17.32	2.00	Completed
			Total					2.20	32.48					389.93	31.77	3.00	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Haridwar	मुरादाबाद देहरादून से कांगड़ी मोटर मार्ग	UT 06-01	UG	Haridwar Gramin	Dehradun	0.50	191.57	India Trading Co.	21.09.01	20.06.02		158.41	185.50	0.50	कार्य पूर्ण।
2	I	Haridwar	मुरादाबाद देहरादून से गाजीवाला मोटर मार्ग		UG	Haridwar Gramin	Dehradun	0.30			21.09.01	20.06.02				0.30	कार्य पूर्ण।
3	I	Haridwar	मुरादाबाद देहरादून से साजनपुरपिल्ली मोटर मार्ग		UG	Haridwar Gramin	Dehradun	0.90			21.09.01	20.06.02				0.90	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Haridwar	मुरादाबाद-देहरादून मार्ग से दुधवादायालपुर मार्ग	UT 06-01	II	Haridwar Gramin	Dehradun	3.00	104.83	KK Constt.	28.05.02	31.12.03	31.12.03	109.18	50.33	3.00	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Haridwar	देहरादून-मुरादाबाद मार्ग से पीलीपड़ाव	UT 06-02	II	Haridwar Gramin	Dehradun	4.00	125.39	MRS Const.	29.05.02	28.03.04	28.03.04	99.62	69.42	4.00	कार्य पूर्ण।
6	II (UIDP)	Haridwar	मुरादाबाद-देहरादून मार्ग से लहदपुर		II	Haridwar Gramin	Dehradun	0.50			16.05.02	31.01.04			9.96	0.50	कार्य पूर्ण।
7	IV	Haridwar	हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग (एनएच 72) से गैण्डीखाता बस स्टैंड मोटर मार्ग		UG	Haridwar Gramin	Dehradun	1.00	20.74				31.08.07		28.12	1.00	कार्य पूर्ण।
8	V	Haridwar	मुरादाबाद-देहरादून मार्ग से पीलीपड़ाव मार्ग का शेष भाग (मिसिंग लिंक)	UT 06-01	I	Haridwar Gramin	Dehradun	2.00	42.46	M/s NZ Constt.	29.12.06	28.12.07	31.03.08	42.07	40.87	2.00	कार्य पूर्ण।
9	XII (RP)	Haridwar	Ferapur Ramkhera to Chendpur Motor Road, Upgradation	UT 06-07	UG	Haridwar Gramin	Dehradun	2.200	34.17		18.09.14	17.09.15	31.10.15		7.47	1.20	Completed
10	XII (RP)	Haridwar	Aneki to Garhipirpur Motor Road, Upgradation	UT 06-14	UG	Haridwar Gramin	Dehradun	5.000	75.24		18.09.14	17.09.15	31.07.16		13.48	2.20	Completed
			Total					19.40	402.83					409.28	405.15	15.60	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फ़ेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Haridwar	अकबरपुर लाठडदेवा मार्ग से नूरपुर		UG	Jhabreda	Dehradun	1.90			21.09.01	20.06.02				1.90	कार्य पूर्ण।
2	IV	Haridwar	लाठरदेवा झबरेड़ा रोड (अकबरपुर झोझा) से खुण्डेवाली मोटर मार्ग	UT 06-03	UG	Jhabreda	Dehradun	2.00	39.86	M/s Jitendra Kumar	29.12.06	28.09.07	31.01.08		80.93	2.00	कार्य पूर्ण।
3	IV	Haridwar	रूड़की देहरादून मार्ग (हबीबपुर नवादा) से इब्राहिमपुर मसाही मोटर मार्ग	UT 06-04	UG	Jhabreda	Dehradun	4.00	96.34	M/s KK Constt.	17.03.06	16.03.07	30.09.07		86.22	4.00	कार्य पूर्ण।
4	IV	Haridwar	नोकराग्रन्ट से फिरोज़पुर दौड़बसी मोटर मार्ग		UG	Jhabreda	Dehradun	2.50	58.46				30.09.07		55.13	2.50	कार्य पूर्ण।
5	IV	Haridwar	लम्बग्रान्ट से मजारपुर सतीवाला (बन्दरजूड़) खालसा मोटर मार्ग	UT 06-05	UG	Jhabreda	Dehradun	3.55	80.01	M/s KK Constt.			31.01.08		77.01	3.55	कार्य पूर्ण।
6	IV	Haridwar	लम्बग्रान्ट से लालवाला—खालसा मोटर मार्ग		UG	Jhabreda	Dehradun	2.80	61.33				31.01.08		75.45	2.80	कार्य पूर्ण।
			Total					16.75	336.00					0.00	374.74	16.75	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Haridwar	अलीपुर से इब्राहीमपुर मार्ग		II	Jwalapur	Dehradun	1.23	25.81		06.05.02	15.01.04			22.12	1.23	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Haridwar	शादेपुर से शान्तरशाह मार्ग		II	Jwalapur	Dehradun	3.15	55.80		06.05.02	31.12.03			55.37	3.15	कार्य पूर्ण।
3	IV	Haridwar	रसूलपुर टाँगिया - डालूवाला कलां मोटर मार्ग एवं 15मी० स्पान की बॉक्स	UT 06-01	UG	Jwalapur	Dehradun	1.00	31.11	M/s Jitendra Kumar	17.03.06	16.03.07	31.08.07		28.83	1.00	कार्य पूर्ण।
4	IV	Haridwar	रसूलपुर टाँगिया - डालूवाला कलां मोटर मार्ग पर 30मी० स्पान की बॉक्स		UG	Jwalapur	Dehradun	-	31.74				31.05.07		28.29	-	कार्य पूर्ण।
5	XII (RP)	Haridwar	Piran Kaliyar Bouglawala to Hazara Grant Motor Road, Upgradation	UT 06-15	UG	Jwalapur	Dehradun	4.100	61.63		18.09.14	17.09.15	31.10.15		36.42	5.00	Completed
			Total					9.48	180.28					0.00	171.03	10.38	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Haridwar	शादेपुर से भौनरी मार्ग	UT 06-05	II	Piran Kaliyar	Dehradun	4.00	167.40	Adi Shiv Const.	06.05.02	31.12.03	31.12.03	131.49	64.85	4.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Haridwar	दरेड़ा से गोविन्दपुर मार्ग		II	Piran Kaliyar	Dehradun	1.20			06.05.02	31.12.03			16.47	1.20	कार्य पूर्ण।
3	XII (RP)	Haridwar	Aurangabad Teliwala to Kutubgarh Motor Road, Upgradation	UT 06-16	UG	Piran Kaliyar	Dehradun	3.000	45.25		18.09.14	17.09.15	31.10.15		48.62	4.10	Completed
4	XII (RP)	Haridwar	Asafnagar Grant to Daluwala Muzfta Motor Road, Upgradation	UT 06-17	UG	Piran Kaliyar	Dehradun	5.500	83.33		18.09.14	17.09.15	31.10.15		30.90	3.00	Completed
5	XII (RP)	Haridwar	Khanpur to Bhulawali Motor Road, Upgradation	UT 06-05	UG	Piran Kaliyar	Dehradun	7.000	105.22	SS Infrastructure	27.08.14	26.02.15	31.10.15		64.09	5.50	Completed
Total								20.70	401.20					131.49	224.93	17.80	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Haridwar	डालावाला से जोगावाला मोटर मार्ग		UG	Khanpur	Dehradun	2.50	31.93		14.05.02	13.02.03			30.91	2.50	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Haridwar	गोवर्द्धनपुर से माजरी मार्ग	UT 06-03	II	Khanpur	Dehradun	0.61	88.11	Pooja Const.	16.05.02	31.01.04	30.01.04	103.76	9.70	0.61	कार्य पूर्ण।
3	XII (RP)	Haridwar	Raipur to Sekanderpur Motor Road, Upgradation	UT 06-06	UG	Khanpur	Dehradun	4.100	65.61		27.08.14	26.02.15	31.03.16	375.20	61.12	7.00	Completed
4	XII (RP)	Haridwar	Gordhanpur to Lokhandwala Motor Road, Upgradation	UT 06-08	UG	Khanpur	Dehradun	5.650	85.39		27.08.14	26.02.15	31.10.15		28.07	4.10	Completed
5	XII (RP)	Haridwar	Mohanwala to Badshahpur Motor Road, Upgradation	UT 06-09	UG	Khanpur	Dehradun	1.200	18.03		27.08.14	26.02.15	31.03.16		58.50	5.65	Completed
6	XII (RP)	Haridwar	Sherpur to Alampur Motor Road, Upgradation	UT 06-10	UG	Khanpur	Dehradun	3.200	48.01		27.08.14	26.02.15	31.10.15		20.18	1.20	Completed
7	XII (RP)	Haridwar	Km 21 to T01 to Muhesra Motor Road, Upgradation	UT 06-11	UG	Khanpur	Dehradun	1.100	16.66		27.08.14	26.02.15	31.10.15		15.95	3.20	Completed
8	XII (RP)	Haridwar	Gordhanpur to Mathana Motor Road, Upgradation	UT 06-18	UG	Khanpur	Dehradun	8.000	120.22		27.08.14	26.08.15	31.10.15		19.93	1.10	Completed
9	XII (RP)	Haridwar	Roorkee Lakshar Road to Kuti Kuakheda Motor Road, Upgradation	UT 06-12	UG	Khanpur	Dehradun	4.000	60.24	Triveny Consultant	18.05.15	17.08.16			2.89		Work in Progress
			Total					30.36	414.16					478.96	247.25	25.36	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Haridwar	रायज गिवावाली मोटर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	2.70	31.93		21.09.01	20.06.02			30.92	2.70	कार्य पूर्ण।
2	I	Haridwar	रायपुर रेगाहटी मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	0.60								0.60	कार्य पूर्ण।
3	I	Haridwar	इस्माइलपुर मार्ग से औसपुर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	2.50	79.61						75.71	2.50	कार्य पूर्ण।
4	I	Haridwar	पुरवालघाट से पुरवाला भरंगपुर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	0.30								0.30	कार्य पूर्ण।
5	I	Haridwar	पुरवाला से परतापुर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	0.50								0.50	कार्य पूर्ण।
6	II (UIDP)	Haridwar	अलावपुर-पीतपुर मार्ग से नसीरपुर		II	Laksar	Dehradun	0.60	35.26		16.05.02	31.01.04			10.42	0.60	कार्य पूर्ण।
7	II (UIDP)	Haridwar	लक्सर-ज्वालापुर मार्ग से नगलाकिताब		II	Laksar	Dehradun	0.61			16.05.02	31.01.04			12.33	0.61	कार्य पूर्ण।
8	II (UIDP)	Haridwar	कटारपुर से फेरुपुर मार्ग		II	Laksar	Dehradun	1.65			06.05.02	15.01.04			34.20	1.65	कार्य पूर्ण।
9	II (UIDP)	Haridwar	इस्माइलपुर जैतपुर मार्ग	UT 06-04	II	Laksar	Dehradun	0.90	129.05	Adi Shiv Const.	06.05.02	15.01.04	31.12.03	120.73	15.19	0.90	कार्य पूर्ण।
10	II (UIDP)	Haridwar	कन्हारखाता से पड़तापुर मार्ग		II	Laksar	Dehradun	1.43			06.05.02	15.01.04			24.28	1.43	कार्य पूर्ण।
11	IV	Haridwar	फूलगढ़ से दुर्गागढ़/गूजर बस्ती-मुस्तफाबाद मोटर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	3.00	63.72				31.08.07		55.04	3.00	कार्य पूर्ण।
12	IV	Haridwar	कुड़ी भगवानपुर-पण्डितपुर से नन्दपुर मोटर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	1.08	24.22				31.05.07		19.06	1.08	कार्य पूर्ण।
13	IV	Haridwar	सोलानी नदी से सिकन्दरपुर मोटर मार्ग		UG	Laksar	Dehradun	1.65	33.49				31.03.08		30.63	1.65	कार्य पूर्ण।
14	XII (RP)	Haridwar	Rohalki to Sahadevpur Motor Road, Upgradation	UT 06-03	UG	Laksar	Dehradun	2.000	30.26	Link Enterprises	18.09.14	17.09.15	31.12.15		54.91	4.00	Completed
			Total					19.52	375.54					120.73	362.69	21.52	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फ़ेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Haridwar	दिल्ली-भाणा मार्ग से सढौला		II	Manglaur	Dehradun	1.56	34.93		28.05.02	31.12.03			32.34	1.56	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Haridwar	मंगलौर मार्ग से सीकर		II	Manglaur	Dehradun	3.80	17.62		16.05.02	31.01.04			59.57	3.80	कार्य पूर्ण।
3	IV	Haridwar	पक्कीरोड से ठोई मोटर मार्ग	UT 06-02	UG	Manglaur	Dehradun	0.97	18.70	M/s Bharat Bhoomi Builders	25.07.06	24.04.07/28.02.08	31.03.08		16.39	0.97	कार्य पूर्ण।
4	IV	Haridwar	हरजोलीजट से कगवाली मोटर मार्ग		UG	Manglaur	Dehradun	1.60	30.55				31.03.08		24.29	1.60	कार्य पूर्ण।
5	IV	Haridwar	उदलहेड़ी से कुमराड़ा मोटर मार्ग		UG	Manglaur	Dehradun	1.00	20.60				31.01.08		16.67	1.00	कार्य पूर्ण।
6	IV	Haridwar	कुमराड़ी से सढौला मोटर मार्ग		UG	Manglaur	Dehradun	0.85	33.81				31.01.08		41.16	0.85	कार्य पूर्ण।
			Total					9.78	156.21					0.00	190.42	9.78	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Haridwar	बड़ेडी सिलियर डांडेरी मार्ग से किल्हानपुर	UT 06-02	UG	Roorkee	Dehradun	1.10	119.41	Adi Shiv Const	05.09.01	05.05.02		105.15	113.56	1.10	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Haridwar	आसफनगर इकबालपुर मार्ग से हीराहेड़ी मार्ग		II	Roorkee	Dehradun	2.30	62.70		29.05.02	28.03.04			38.42	2.30	कार्य पूर्ण।
			Total					3.40	182.11					105.15	151.98	3.40	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Nainital	पदमपुरी छेड़ाखान काठगोदाम मोटर मार्ग किमी० 61-65	UT 07-03	UG	Bhimtal	Jyolikot	5.00	161.58	RVR Traders	25.11.01	24.07.02			160.07	5.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Nainital	पटलोट दलकयाना मोटर मार्ग किमी० 4-5		UG	Bhimtal	Jyolikot	2.00		RVR Traders	25.11.01	24.07.02				2.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Nainital	इलाइज़र - चमोली किमी० 1-5.50	UT 07-03	II	Bhimtal	Kathgodam	5.50	122.77	Shivalik Const.	24.10.02	30.06.05	30.06.05		109.70	5.50	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Nainital	कौरब-मौना-सिरगाखेत मार्ग	UT 07-07	II	Bhimtal	Kathgodam	15.00	450.00	Aditya Engg Const./ Shreelingam Enterprises	17.01.03/ 31.07.06	31.12.05/ 30.07.07	30.10.07		395.62	15.00	कार्य पूर्ण।
	II (UIDP)	Nainital	कौरब-मौना-सिरगाखेत मोटर मार्ग का अवशेष भाग	UT 07-07/1	II	Bhimtal	Kathgodam						10.07.09			5.50	
5	II (PWD)	Nainital	इलाइज़र-चमोली मार्ग किमी० 5.5-12.50	UT 07-04	II	Bhimtal	Kathgodam	7.62	207.23	Shivalik Const./ Super Const.	18.12.02/ 20.02.08	17.06.04/ 19.02.09	30.09.09		334.73	7.62	कार्य पूर्ण।
6	IV	Nainital	खुगाती से जोशपुरा मोटर मार्ग	UT 07-01	I	Bhimtal	Kathgodam	6.70	113.74	M/s Satish Chandra Pandey	12.05.06	11.05.07	31.05.08		123.54	6.70	कार्य पूर्ण।
7	IV	Nainital	उलियानाया से गोनियारा मोटर मार्ग एवं 24मी० स्थान के 02 सेतुओं का निर्माण	UT 07-02	I	Bhimtal	Kathgodam	12.00	295.65	M/s Aggrawal & Co.	21.11.06	20.11.07	31.03.11		401.39	12.00	कार्य पूर्ण।
8	IV	Nainital	दीनीमल्ली से डावल मोटर मार्ग	UT 07-03	I	Bhimtal	Kathgodam	5.00	87.62	M/s Satish Chandra Pandey	15.12.07	14.12.08	31.10.09		72.31	5.00	कार्य पूर्ण।
9	IV	Nainital	झांझर से अकसोड़ा मोटर मार्ग	UT 07-04	I	Bhimtal	Kathgodam	8.00	135.95		10.07.06	09.07.07	31.03.08		129.26	8.00	कार्य पूर्ण।
10	V	Nainital	काठगोदाम-मवाली-नथुवाखान मोटर मार्ग से गड़गांव मोटर मार्ग	UT 07-01	I	Bhimtal	Kathgodam	5.00	86.49	M/s Rana Constt.	24.10.07	23.10.08	28.02.10	84.75	72.67	5.00	कार्य पूर्ण।
11	V	Nainital	नथुवाखान-शीतला मोटर मार्ग से छतौला मोटर मार्ग	UT 07-02	I	Bhimtal	Kathgodam	6.00	91.81	M/s Dalip Singh Adhikari	24.10.07	23.10.08	30.06.09	83.60	77.03	6.00	कार्य पूर्ण।
12	V	Nainital	तल्लाकोट से सीम मोटर मार्ग	UT 07-03	I	Bhimtal	Jyolikot	8.90	177.84	M/s Barahi Constt.	14.01.08	13.01.09	30.06.09	142.86	173.85	8.90	कार्य पूर्ण।
13	V	Nainital	छेड़ाखान से अमजड मोटर मार्ग	UT 07-04	I	Bhimtal	Kathgodam	26.28	554.39	M/s Dalip Singh Adhikari	20.02.08	19.02.09	31.03.10	540.98	717.34	26.28	कार्य पूर्ण।
14	V	Nainital	पहरियादार से सुरांग मोटर मार्ग	UT 07-08	I	Bhimtal	Kathgodam	11.00	316.55	M/s Parvatiya Constt.	25.10.07	24.10.08	31.01.11	279.10	347.62	11.00	कार्य पूर्ण।
15	V	Nainital	चमोली से बरोन मोटर मार्ग	UT 07-09	I	Bhimtal	Kathgodam	6.25	196.31	M/s Parvatiya Constt.	21.02.08	20.02.09	31.03.11	189.46	181.95	6.25	कार्य पूर्ण।
16	VI	Nainital	घोड़ाखाल से धुलई मोटर मार्ग	UT 07-06	I	Bhimtal	Jyolikot	4.08	71.58		26.07.08	25.09.10	31.05.11	62.04	154.35	4.08	कार्य पूर्ण।
17	VI	Nainital	भोरसा से पिनराओ मोटर मार्ग	UT 07-04	II	Bhimtal	Jyolikot	17.40	502.23	M/s Aggrawal & Co.	10.7.11	10.12.13	30.06.15	590.58	591.60	17.40	कार्य पूर्ण।
18	VI	Nainital	देवली से महतोली मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 07-05	II	Bhimtal	Kathgodam	20.22	622.19	M/s Parwatiye Construction	07.06.08	06.03.11	31.03.12	599.37	677.25	20.22	कार्य पूर्ण।
19	VII	Nainital	ताकुडा से थलारी मोटर मार्ग	UT 07-07	I	Bhimtal	Kathgodam	8.00	261.65	M/s Barahi Construction	11.12.09	10.06.11	31.03.13	269.02	282.43	8.00	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	VII	Nainital	पदमपुरी-धानाचूली-लोहाघाट मार्ग किमी0-117 से सुनकोट मोटर मार्ग	UT 07-08	I	Bhimtal	Kathgodam	14.00	679.71	M/s Jitendra Kumar	11.05.11	10.08.12	31.12.15	396.32	427.45	14.00	कार्य पूर्ण।
21	VII	Nainital	एल-32 किमी0-20 से बानना मोटर मार्ग	UT 07-17	I	Bhimtal	Jyolikot	14.68	511.93	Parvatiya Constt.	07.06.12	06.12.13	31.01.15	323.55	339.80	14.68	कार्य पूर्ण।
22	VII	Nainital	बड़ियार से दूदली मोटर मार्ग	UT 07-18	I	Bhimtal	Kathgodam	5.58	195.07	M/s Hilways Construction	05.10.10	04.10.11	31.07.13	124.17	219.21	5.58	कार्य पूर्ण।
23	VIII	Nainital	Jhajhar (Gazar) to Aksora Motor Road, Stage-II (L035)	UT 07-01	II	Bhimtal	Kathgodam	9.00	222.25	Satish Chandra Pandey	25.02.11	24.02.12		218.94	217.78	9.00	कार्य पूर्ण।
24	VIII	Nainital	Khugathi to Jashaura-Pataliya Motor Road, Stage-II (L023)	UT 07-02	II	Bhimtal	Kathgodam	6.80	204.05	Srilingum Enterprises	25.02.11	24.02.12	31.12.14	201.67	201.63	6.80	कार्य पूर्ण।
25	VIII	Nainital	Siltona to Bejari Motor Road, Stage- II L030)	UT 07-04	II	Bhimtal	Jyolikot	9.00	186.93	Super Constt.	25.02.11	24.02.12	30.06.12	169.97	153.21	9.00	कार्य पूर्ण।
26	VIII	Nainital	Nathuakhal - Sheetla Road to Chhatola Motor Rd., Stage-II L029)	UT 07-05	II	Bhimtal	Kathgodam	6.00	159.05	Khushal Singh Adhikari	14.02.11	13.11.11	31.05.13	150.43	148.16	6.00	कार्य पूर्ण।
27	VIII	Nainital	Dinni Talli - Dinni Malli to Dobal Motor Road, Stage-II (L027)	UT 07-10	II	Bhimtal	Kathgodam	5.00	135.66	M/s GS Matiyani & Sons	09.07.12	08.04.13	31.01.15	130.35	122.90	5.00	कार्य पूर्ण।
28	X	Nainital	Ghorakhal to Dhulai Motor Road, Stage-II	UT 07-01	II	Bhimtal	Jyolikot	4.15	155.46	Satish Pandey	18.06.13	17.06.14	30.09.14	164.39	127.58	4.08	Completed
29	X	Nainital	Kathgodam-Bhawali-Nathuakhan to Gargaon Motor Road,Stage-II	UT 07-04	II	Bhimtal	Kathgodam	5.00	170.67	Ganesh Dutt Pant	14.06.13	13.06.14	31.12.14	146.48	139.94	5.00	Completed
30	X	Nainital	Uliyanaya (Dalkanya) to Gauniyaro Motor Road, Stage-II	UT 07-05	II	Bhimtal	Kathgodam	12.00	396.82	Super Constt.	18.05.13	17.05.14	30.04.15	389.32	412.61	12.00	Completed
31	X	Nainital	Chamoli (Khase) to Baroun Motor Road, Stage-II	UT 07-06	II	Bhimtal	Kathgodam	6.25	196.45	BC Mishra	18.05.13	17.05.14	31.01.15	173.30	152.11	6.25	Completed
32	X	Nainital	Pahriyadhar to Surang Motor Road, Stage-II	UT 07-07	II	Bhimtal	Kathgodam	11.00	330.74	ART Infra Solution	01.06.13	31.05.14	31.01.15	335.57	283.57	11.00	Completed
33	X	Nainital	Cheerakhan to Amjar Motor Road, Stage-II	UT 07-08	II	Bhimtal	Kathgodam	26.28	895.39	Salam Constt.	03.08.13	02.02.15	23.09.15	836.12	884.06	26.28	Completed
34	XI	Nainital	24 Mtr. Bridge on Qurab-Mauna- Sergakhet Motor Road at Km 2	UT 07-05	B	Bhimtal	Kathgodam	-	101.05	Dinesh Chandra Patni	17.10.13	16.10.14		100.06	55.81		Work in Progress
35	XI	Nainital	24 Mtr. Bridge on Qurab-Mauna- Sergakhet Motor Road at Km 4		B	Bhimtal	Kathgodam	-	101.05	Dinesh Chandra Patni	17.10.13	16.10.14	28.02.15	100.01	84.06	-	Completed
36	XII (WB)	Nainital	Takura to Thalari Motor Road, Stage-II	UT 07-07	II	Bhimtal	Kathgodam	8.000	336.81	Barahi Constt.	30.01.15	29.01.16	30.09.16	291.23	224.33	8.00	Completed
37	XIII	Nainital	Mahtolia Gaon to Majuli Motor Road Stage-I	UT-07-01	I	Bhimtal	Kathgodam	5.000	343.93	Dinesh Chandra Patni				307.56			Work in Progress
38	XIII	Nainital	Padampur-Dhanachuli-Lohaghat Rd. Km 117 to Sunkot Motor Road	UT-07-02	II	Bhimtal	Kathgodam	13.100	614.04	Dalip Singh Adhikari				607.85			Work in Progress
39	XIII	Nainital	Walana to Balna Motor Road Stage- I	UT-07-03	I	Bhimtal	Kathgodam	4.000	290.53	Salam Constt.				365.09			Work in Progress
40	XIII	Nainital	Takura Bridge Rd. Km 4 to Tusrar Motor Road Stage-I	UT-07-06	I	Bhimtal	Kathgodam	5.200	331.91	BC Mishra				259.51			Work in Progress
41	XIII	Nainital	Qurab-Mauna-Sirgakhhet M.R. to Gararilatwal Motor Road Stage-I&II	UT-07-07	I&II	Bhimtal	Kathgodam	9.750	663.49	Satish Chandra Pandey				618.64			Work in Progress
			Total					359.74	11678.57					9252.29	9196.92	328.12	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	V	Nainital	नलेना से चोपड़ा मोटर मार्ग	UT 07-05	I	Kaladhungi	Jyolikot	7.75	162.55	M/s Kumar Trading Co.	23.04.08	22.04.09	31.03.11	131.48	137.39	7.75	कार्य पूर्ण।
2	VI	Nainital	भुजियाघाट से सुरियागांव तल्ला मोटर मार्ग	UT 07-02	I	Kaladhungi	Jyolikot	5.00	130.10	M/s G.S. Matiyani & Sons	29.12.09	28.12.10	28.06.11	102.23	0.00	5.00	कार्य पूर्ण।
3	VI	Nainital	एमडीआर-25 से लमजोला मोटर मार्ग	UT 07-08	I	Kaladhungi	Jyolikot	7.00	157.11	M/s Dilawar Singh Contractor/Parvatiya Constt.	05.10.10/28.01.15	04.01.12/27.01.16	31.07.16	66.38	112.06	6.80	कार्य पूर्ण।
4	VII	Nainital	सोनजाला से नरसिंह तल्ला मोटर मार्ग	UT 07-10	I	Kaladhungi	Jyolikot	2.68	92.65	SriRam Constt.	16.12.13	15.09.14	31.01.15	92.56	89.14	2.68	कार्य पूर्ण।
5	VII	Nainital	भुजियाघाट से सुरियागांव मोटर मार्ग के किमी0-1 पर 48मी0 स्पान के 02 सेतु	UT 07-14	B	Kaladhungi	Jyolikot	-	286.72	M/s G.S. Matiyani & sons	29.12.09	28.06.11	31.03.12	269.29	369.86	-	कार्य पूर्ण।
6	VII	Nainital	एमडीआर-25 से लमजोला मोटर मार्ग के किमी0-1 पर 42मी0 स्पान का सेतु	UT 07-15	B	Kaladhungi	Jyolikot	-	124.80	M/s Dilawar Singh/Parvatiya Constt.	05.10.10/28.01.15	04.01.12/27.01.16	31.07.16	89.66	96.25	-	कार्य पूर्ण।
7	X	Nainital	Nalena to Chopra Motor Road, Stage-II	UT 07-03	II	Kaladhungi	Jyolikot	7.75	300.70	Satish Pandey	16.05.13	15.08.14	31.03.15	300.08	279.66	7.75	Completed
8	XI	Nainital	Bhujiaghat to Suriyagaon Talla Motor Road, Stage-II	UT 07-02	II	Kaladhungi	Jyolikot	5.00	161.35	Aggrawal & Co.	05.10.13	04.10.14	31.01.15	182.26	165.76	5.00	Completed
9	XII (RP)	Nainital	Km 92 of NH-87 to Maluti Motor Road, Stage-I&II	UT 07-13	I&II	Kaladhungi	Nainital	12.040	609.01	Super Constt.				590.03			Work in Progress
			Total					47.22	2024.99					1823.97	1250.12	34.98	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Nainital	रत्तीघाट बेतालघाट मार्ग किमी० 2-9	UT 07-01	UG	Nainital	Jyolikot	8.00	184.80	AD Const.	25.11.01	30.03.04			159.90	8.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Nainital	रत्तीघाट बेतालघाट मार्ग किमी० 10-12	UT 07-02	UG	Nainital	Jyolikot	3.00	69.31	Rana Const.	15.11.01	15.11.03			133.02	3.00	कार्य पूर्ण।
3	I	Nainital	बेतालघाट गरजिया मार्ग किमी० 4-6		UG	Nainital	Jyolikot	3.00	69.31	Rana Const.	15.11.01	15.11.03				3.00	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Nainital	रत्तीघाट-बेतालघाट-कुमारिया (गरजिया) का शेष भाग (किमी० 7-12)	UT 07-05	II	Nainital	Jyolikot	6.00	180.00	Rana Const.	12.10.02	30.11.05	30.11.05		119.61	6.00	कार्य पूर्ण।
5	III	Nainital	सिलटोना से बजेटी मोटर मार्ग	UT 07-02	I	Nainital	Jyolikot	8.94	123.84	M/s GS Matiyani	24.05.06	23.05.07	31.12.07		108.65	8.94	कार्य पूर्ण।
6	V	Nainital	देवीपुरा से सौड़ मोटर मार्ग भाग-1	UT 07-06	I	Nainital	Jyolikot	15.00	351.60	M/s RG Buildwell	01.10.07	30.09.08	31.01.11	288.14	730.57	15.00	कार्य पूर्ण।
7	V	Nainital	देवीपुरा से सौड़ मोटर मार्ग भाग-2	UT 07-07	I	Nainital	Jyolikot	14.00	319.27		01.10.07	30.09.08	-	319.32	19.62	14.00	कार्य पूर्ण।
8	VI	Nainital	भण्डारपानी-पाटकोट मार्ग किमी०-5 से ओखलडुंगा मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 07-03	II	Nainital	Jyolikot	11.00	371.80	M/s Naini Valley Construction	10.11.08	09.12.10	31.07.13	348.48	365.24	11.00	कार्य पूर्ण।
9	VII	Nainital	बजून से अघोड़ा मोटर मार्ग	UT 07-01	I	Nainital	Jyolikot	6.00	295.51	M/s Super Constt.	09.02.11	08.02.12	31.03.13	167.72	183.93	5.80	कार्य पूर्ण।
10	VII	Nainital	फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी० 1-10	UT 07-02	I	Nainital	Jyolikot	10.00	349.61	Amrit Dwellers	26.03.12	25.09.13		219.17	206.48	10.00	प्रगति पर।
11	VII	Nainital	फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी० 11-20	UT 07-03	I	Nainital	Jyolikot	10.00	346.35	Amrit Dwellers	26.03.12	25.09.13		217.23	18.44		प्रगति पर।
12	VII	Nainital	फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग किमी० 21-32	UT 07-04	I	Nainital	Jyolikot	12.00	420.52	Amrit Dwellers	26.03.12	25.09.13		263.60	53.75	11.20	प्रगति पर।
13	VII	Nainital	कैची से हरतोपा मोटर मार्ग	UT 07-11	I&II	Nainital	Jyolikot	7.28	289.10	M/s Shrlingum Enterprises	25.11.09	24.11.10	24.06.11	219.97	208.00	7.28	कार्य पूर्ण।
14	VII	Nainital	अमेल से खोला मोटर मार्ग	UT 07-12	I	Nainital	Jyolikot	6.00	210.53	M/s Ghirdhar Singh Adhikari	05.10.10	04.10.11	31.01.12	131.46	151.21	6.00	कार्य पूर्ण।
15	VII	Nainital	देवीपुरा से सौड़ मोटर मार्ग के किमी०-20 पर 48मी० स्पान का सेतु	UT 07-16	B	Nainital	Jyolikot	-	149.80	M/s Hillways Engg.	25.11.09	24.11.10	31.03.12	148.30	56.70	-	कार्य पूर्ण।
16	VIII	Nainital	Tallakot to Seem Motor Road, Stage-II (L029)	UT 07-03	II	Nainital	Jyolikot	8.90	198.84	Barahi Constt.	25.02.11	24.02.12	31.07.12	186.50	186.04	8.90	कार्य पूर्ण।
17, 18	VIII	Nainital	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge Km 6 & 8 at Fatehpur to Bel Motor Road (L026) (02 works)	UT 07-06	B	Nainital	Jyolikot	-	241.12	Amrit Dwellers	26.03.12	25.09.13		168.30	168.00		प्रगति पर।
19, 20	VIII	Nainital	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge Km 12 & 18 at Fatehpur to Bel Motor Road (L026) (02 works)	UT 07-07	B	Nainital	Jyolikot	-	243.73	Amrit Dwellers	26.03.12	25.09.13		170.13	140.35		प्रगति पर।
21	VIII	Nainital	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge Km 25 at Fatehpur to Bel Motor Road (L026)	UT 07-08	B	Nainital	Jyolikot	-	118.47	Amrit Dwellers	26.03.12	25.09.13		82.70	21.12		प्रगति पर।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	VIII	Nainital	30 Mtr. Span Steel Girder Bridge over Khola Nala at Km 5 at Amel to Khola Motor Road (L028)	UT 07-11	B	Nainital	Jyolikot	-	79.85	M/s PD Garhkoti	23.02.11	22.11.11	31.05.13	64.72	64.65	-	कार्य पूर्ण।
23	X	Nainital	Devipura to Saur Motor Road, Stage-II	UT 07-02	II	Nainital	Jyolikot	15.00	542.57	Naini Valley Constt.	28.06.13	27.09.14		479.23	341.25	14.00	Work in Progress
24	XI	Nainital	Hartapa (Talla Ramgarh-Ratighat M. Rd. Km 8) to Hali Motor Road, Stage-I	UT 07-01	I	Nainital	Jyolikot	7.00	338.32	Super Constt.	19.10.13	18.01.15	23.09.15	295.12	274.62	7.00	Completed
25	XI	Nainital	Amel to Khola Motor Road, Stage-II	UT 07-03	II	Nainital	Jyolikot	6.00	241.06	Aggrawal & Co.	17.10.13	16.10.14	23.09.15	239.49	172.27	6.00	Completed
26	XI	Nainital	24 Mtr. Bridge on Devipura to Saur Motor Road at Km 25	UT 07-04	B	Nainital	Jyolikot	-	104.37	Shailputri Associates	17.02.14	16.02.15	31.01.16	103.99	24.86	-	Completed
27	XI	Nainital	24 Mtr. Bridge on Devipura to Saur Motor Road at Km 27		B	Nainital	Jyolikot	-	104.38		17.02.14	16.02.15	31.03.16	101.59	157.04	-	Completed
28	XII (RP)	Nainital	Lohali to Thuwablock Motor Road, Stage-I&II	UT 07-14	I&II	Nainital	Nainital	12.892	592.65						7.71		Under Forest
29	XII (WB)	Nainital	Barjoon to Aghora Motor Road, Stage-II	UT 07-08	II	Nainital	Jyolikot	5.800	252.48	MAA Bhagwati	22.08.15	21.08.16	31.12.16	252.48	233.13	5.50	Completed
30	XII (WB)	Nainital	Badiyar to Dudhali Motor Road, Stage-II	UT 07-12	II	Nainital	Kathgodam	5.580	275.54	Super Constt.	28.08.14	27.08.15	30.11.15	257.95	244.77	5.58	Completed
31	XIII	Nainital	Devipura to Saur M.R., (Km 16-29, Part-II) Stage-II	UT-07-04	II	Nainital	Jyolikot	14.000	844.62								Fin.Op.
			Total					195.39	7909.35					4725.59	4550.93	156.20	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Nainital	रामनगर बैराज से पटकोट मार्ग किमी० 1 – 7.775	UT 07-01	II	Ramnagar	Kathgodam	7.78	188.86	Parvatiya Constt.	07.02.03	06.02.04	31.03.06		122.71	7.78	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Nainital	रामनगर बैराज से पटकोट मार्ग किमी० 7.775 – 16.775	UT 07-02	II	Ramnagar	Kathgodam	9.00	351.14	Parvatiya Constt.	07.02.03	06.02.04	31.05.06		103.61	9.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Nainital	मालधनचौड़-आमडाण्डा-हाथीडगर मोटर मार्ग	UT 07-06	II	Ramnagar	Kathgodam	10.00	200.00	Ram Singh Jamnal	15.03.03	10.03.04	31.05.06		162.11	10.00	कार्य पूर्ण।
4	III	Nainital	एस०एच०-41 के किमी०-325 से चन्द्रनगर मोटर मार्ग	UT 07-01	I	Ramnagar	Kathgodam	4.00	28.74	M/s Parvatiya Constt.	14.09.05	13.09.06	30.11.06		0.11	4.00	कार्य पूर्ण।
5	VI	Nainital	एस०एच०-41 के किमी०-325 से चन्द्रनगर मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य	UT 07-01	II	Ramnagar	Kathgodam	4.00	107.70	M/s Parwatiye Construction	26.07.08	31.03.10	31.03.10	94.25	0.00	4.00	कार्य पूर्ण।
6	XII (RP)	Nainital	MDR 29 Km 51 to Kyuri Band Basti Motor Road, Stage-I&II	UT 07-06	I&II	Ramnagar	Kathgodam	6.002	246.53	Super Constt.	01.10.14	30.09.15	29.02.16	280.45	229.35	6.00	Completed
7	XIII	Nainital	24 Mtr. Span Bridge in Km-4 on MDR 29 Km 51 to Kyuri Band Basti	UT-07-08	B	Ramnagar	Kathgodam	-	178.65	KGL Infrastructures				166.02			Work in Progress
			Total					40.78	1301.62					540.72	617.89	40.78	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Pauri	उफरिखाल बूंगीघार मोटर मार्ग	UT 08-03	UG	Chaubattakhal	Baijro	8.00	148.80	Rajinder Singh Kuldeep Singh	25.02.02	24.10.02	10.03.03		149.97	8.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Pauri	नैनीडाण्डा हल्दूखाल मोटर मार्ग	UT 08-04	UG	Chaubattakhal	Baijro	10.00	186.00	M/s Gambhir Singh	11.01.02	31.03.03	10.03.03		185.02	10.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Pauri	दमदेवल - गडरी मार्ग	UT 08-01	II	Chaubattakhal	Satpuli	6.00	135.02	SN Bhatnagar	07.01.03	30.06.04	30.06.04		136.59	6.00	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Pauri	किलबोखाल - टिकोलीखाल मार्ग	UT 08-03	II	Chaubattakhal	Kotdwara	10.00	252.40	Vijay Dhyani	21.12.02	20.12.03	30.06.06		223.79	10.00	कार्य पूर्ण।
5	III	Pauri	बेदीखाल से चोरकिण्डा मार्ग	UT 08-02	I	Chaubattakhal	Baijro	4.35	58.79	M/s SS Enterprises	21.10.08	20.02.10	28.02.10		90.14	4.35	कार्य पूर्ण।
6	IV	Pauri	कुन्जखाल से कोटा मोटर मार्ग	UT 08-05	I	Chaubattakhal	Satpuli	13.52	178.61	M/s SN Bhatnagar	24.03.06	23.03.07	30.09.07		209.98	13.52	कार्य पूर्ण।
7	IV	Pauri	किर्खू से पांग मोटर मार्ग	UT 08-07	I	Chaubattakhal	Satpuli	6.87	129.09	M/s SN Bhatnagar	24.03.06	23.03.07	31.01.08		156.00	6.87	कार्य पूर्ण।
8	IV	Pauri	चौबट्टाखाल से दान्था मोटर मार्ग	UT 08-08	I	Chaubattakhal	Satpuli	7.35	112.55	M/s Ram Narayan	16.05.06	15.05.07	31.03.08		107.51	7.35	कार्य पूर्ण।
9	IV	Pauri	मजियारी से कुलासू मोटर मार्ग	UT 08-09	I	Chaubattakhal	Satpuli	10.28	139.81	M/s Satish Chandra Pandey	15.03.06	14.03.07	31.01.08		126.89	10.28	कार्य पूर्ण।
10	VI	Pauri	पंचवटी (शीठाखाल) से नाई मोटर मार्ग	UT 08-05	I	Chaubattakhal	Satpuli	15.14	353.33	M/s Star Construction	25.07.08	24.12.10	31.03.11	437.79	570.41	15.14	कार्य पूर्ण।
11	VI	Pauri	भरोली से मैठाणा मोटर मार्ग	UT 08-06	I	Chaubattakhal	Baijro	1.60	33.32	Narendra Singh Rawat	10.01.09	31.03.10	31.03.10	40.77	60.55	1.60	कार्य पूर्ण।
12	VI	Pauri	थापला से ससौन मोटर मार्ग	UT 08-08	I	Chaubattakhal	Satpuli	4.87	103.50	Shri Mahendra Singh	10.01.09	31.12.10	31.03.12	127.98	141.91	4.87	कार्य पूर्ण।
13	VII	Pauri	लवाड़ से बन्दू मोटर मार्ग	UT 08-01	I	Chaubattakhal	Satpuli	11.00	452.10	M/s Rajendra & Co.	15.02.10	14.08.11		357.52	157.62	6.00	प्रगति पर।
14	VII	Pauri	चौबट्टाखाल से दांथा मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-03	II	Chaubattakhal	Satpuli	7.35	235.18	M/s Rajindra Singh Kuldeep Singh	14.05.10	18.05.11	30.06.11	234.45	302.49	7.35	कार्य पूर्ण।
15	VII	Pauri	कुन्जखाल से कोटा मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-05	II	Chaubattakhal	Satpuli	13.52	462.22	M/s S.N. Bhatnagar	10.03.10	09.09.11	31.03.12	512.00	463.47	13.50	कार्य पूर्ण।
16	VII	Pauri	किर्खू से पांग मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-10	II	Chaubattakhal	Satpuli	7.00	255.21	M/s S.N. Bhatnagar	14.12.09	12.06.11	12.12.11	277.19	291.01	7.00	कार्य पूर्ण।
17	VIII	Pauri	Amotha to Dobal (Dowal) Motor Road, (L037)	UT 08-02	I	Chaubattakhal	Satpuli	3.90	168.87	Bharat Singh Rawat	13.01.11	12.04.12	30.09.13	84.56	69.93	3.90	कार्य पूर्ण।
18	IX	Pauri	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 10.00 of Panchwati (Reethakhal) to Nai Motor Road, L026	UT 08-03	B	Chaubattakhal	Satpuli	-	93.40	Brahma Constt.	15.02.14	14.02.15	31.01.16	94.49	82.89	-	कार्य पूर्ण।
19	X	Pauri	Bharoli to Maithana Motor Road, Stage-II	UT 08-04	II	Chaubattakhal	Baijro	1.60	67.13	Bodh Singh	28.05.13	27.02.14	31.10.14	62.75	55.34	1.60	Completed

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	X	Pauri	Pinanidhar to Pinani Motor Road, Stage-II	UT 08-05	II	Chaubattakhal	Srinagar	3.66	181.79	Sanjay Negi	20.09.13	19.09.14	30.04.15	145.73	148.64	3.66	Completed
21	X	Pauri	Thapla to Sansoun Motor Road, Stage-II	UT 08-07	II	Chaubattakhal	Satpuli	4.87	218.53	Meharbaan Singh	31.05.13	30.05.14	30.11.14	213.90	197.44	4.87	Completed
22	X	Pauri	Pankhet to Mathana Motor Road, Stage-I&II	UT 08-09	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	2.15	135.51	Shiv Singh Gusain	15.06.13	30.05.14	31.01.15	136.96	107.18	2.15	Completed
23	X	Pauri	Bedikhal to Chaurkhinda Motor Road, Stage-II	UT 08-24	II	Chaubattakhal	Baijro	4.50	175.25	SS Enterprises	31.05.13	30.05.14	30.09.14	176.75	161.08	4.50	Completed
24	XI	Pauri	Kasani to Dhiswani Motor Road, Stage-I&II	UT 08-14	I&II	Chaubattakhal	Baijro	23.50	965.19	Jitendra Kumar & Co.	22.02.14	21.08.15		1103.55	662.81	20.50	Work in Progress
25	XI	Pauri	Vijarapain to Ghandiyal Talla Motor Road, Stage-I	UT 08-16	I	Chaubattakhal	Satpuli	2.50	122.99	S. N. Bhatnagar	28.11.13	27.11.14	30.11.14	93.37	97.15	2.50	Completed
26	XI	Pauri	Satpuli-Ekeshwar Motor Road Km 21 to Gurad Malla Motor Road, Stage-I	UT 08-17	I	Chaubattakhal	Satpuli	5.05	253.01	Rajendra Singh Kuldeep Singh	28.08.14	27.08.15		176.67	46.40	4.55	Work in Progress
27	XI	Pauri	Panchwati Reethakhal to Nai Motor Road, Stage-II	UT 08-19	II	Chaubattakhal	Satpuli	15.14	604.07	R.G. Buildwell	22.02.14	14.02.15		602.50	358.85	14.00	Work in Progress
28	XI	Pauri	Patisain-Tajwar-Ekeshwar Motor Road, Stage-I&II	UT 08-20	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	8.25	382.78	R.G. Buildwell	27.11.13	26.02.15	31.10.16	372.57	255.97	8.25	Completed
29	XI	Pauri	Amotha to Dowal Motor Road, Stage-II	UT 08-22	II	Chaubattakhal	Satpuli	3.90	146.57	Bharat Singh Rawat	27.11.13	26.11.14	31.10.16	147.54	73.48	3.90	Completed
30	XII (RP)	Pauri	Champeshwar to Jhangarbau Motor Road, Stage-I	UT 08-24	I	Chaubattakhal	Srinagar	5.325	285.80	SS Enterprises				208.60	113.90	5.00	Work in Progress
31	XII (RP)	Pauri	Mathana to Ghaniyali Motor Road, Stage-I&II	UT 08-28	I&II	Chaubattakhal	Baijro	5.140	257.00	Meharban Singh	08.09.14	07.09.15	31.10.15	281.16	254.64	5.14	Completed
32	XII (RP)	Pauri	Bironkhal to Dumaila Talla Motor Road, Stage-I&II	UT 08-29	I&II	Chaubattakhal	Baijro	9.575	475.59	Ashok Kumar	04.08.14	03.02.16	29.02.16	420.01	364.74	9.58	Completed
33	XII (RP)	Pauri	Ekeshwar to Syoli Motor Road, Stage-I&II	UT 08-33	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	5.477	272.94	MNR Constt.	12.11.14	11.02.16	30.06.16	286.65	225.62	5.48	Completed
34	XII (RP)	Pauri	Pokhar to Kurakhpal Motor Road, Stage-I&II	UT 08-34	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	21.068	1114.49	RG Buildwell	03.11.14	02.04.16		1299.17	624.60	19.50	Work in Progress
35	XII (RP)	Pauri	Panchwati to Gadoli Motor Road, Stage-I&II	UT 08-35	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	1.315	82.43	Padmender Singh Negi	30.06.14	29.06.15	31.10.15	73.73	73.72	1.32	Completed
36	XII (RP)	Pauri	Bhergari (Bhergaon) to Gudinda Motor Road, Stage-I&II	UT 08-36	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	4.798	240.29	Shiva Constt (JV)	28.07.14	27.07.15	31.10.15	257.57	232.65	4.80	Completed
37	XII (RP)	Pauri	Bajaron Pani – Kunjkhal to Harolikhal Motor Road, Upgradation	UT 08-42	UG	Chaubattakhal	Satpuli	7.300	204.36	R.G. Buildwell Engineers Ltd.	01.08.14	31.07.15		230.27	66.86	2.30	Work in Progress
38	XII (RP)	Pauri	Km 18 of T03 to Gorli Motor Road, Stage-I&II	UT 08-43	I&II	Chaubattakhal	Satpuli	3.330	164.36	Jagmohan Singh Bisht	15.09.14	14.09.15	31.10.15	162.60	162.59	3.33	Completed
39	XIII	Pauri	Chopta to Thapla Motor Road Stage-I&II	UT-08-07	I&II	Chaubattakhal	Baijro ID	5.500	354.06	MNR Constt.				309.84			Work in Progress
40	XIII	Pauri	Bedikhal to Bhourad Motor Road Stage-I&II	UT-08-08	I&II	Chaubattakhal	Baijro ID	4.125	234.73	SS Enterprises				207.16			Work in Progress
41	XIII	Pauri	Simdi to Kandolibari M/R Stage-I	UT-08-14	I	Chaubattakhal	Baijro ID	5.875	258.93	MNR Constt.				228.89			Work in Progress
			Total					294.70	10696.00					9364.69	7809.83	262.66	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VIII	Pauri	Jandichour to Laldang Motor Road, Stage-II (L035)	UT 08-10	II	Kotdwar	Kotdwar	5.40	192.64	Jitendra Kumar & Co.	05.02.11	04.02.12	31.03.12	150.61	180.29	4.80	कार्य पूर्ण।
2	VIII	Pauri	Simalchaur to Sitabpur Motor Road, Stage-II (L033/T04-ODR)	UT 08-11	II	Kotdwar	Kotdwar	1.20	36.70	Shiv Singh Gusain, Kotdwar	05.02.11	04.10.11	31.03.12	30.61	58.82	1.25	कार्य पूर्ण।
3	VIII	Pauri	Durgapur to Haldukhata Motor Road, Stage-II (L033)	UT 08-12	II	Kotdwar	Kotdwar	4.50	146.14		05.02.11	04.10.11	31.12.15	107.74	82.52	4.25	कार्य पूर्ण।
4	VIII	Pauri	Kotdwar to Haridwar Motor Road, Stage-II (T04-ODR)	UT 08-16	II	Kotdwar	Kotdwar	8.50	403.35	Sandesh Kumar (273.72)/ RG Buildwell (410.78 Lakh)	14.03.12/ 16.07.15	13.03.13/ 15.10.16		410.78	116.36	6.00	प्रगति पर।
			Total					19.60	778.83					699.74	437.99	16.30	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IV	Pauri	धारकोट से कलवाड़ी मोटर मार्ग	UT 08-04	I	Lansdown	Kotdwara	4.03	52.08		12.03.06	11.03.07	30.09.07		52.37	4.03	कार्य पूर्ण।
2	V	Pauri	काण्डासेरा से क्वारली तल्ली मोटर मार्ग	UT 08-02	I	Lansdown	Kotdwara	12.25	235.78	M/s RG Buildwell	11.04.08	10.04.09	31.07.10	271.96	229.86	12.25	कार्य पूर्ण।
3	V	Pauri	किलबोखाल से टिकोलीखाल मोटर मार्ग का शेष भाग (मिसिंग लिंक)	UT 08-03	I	Lansdown	Kotdwara	8.75	193.55	M/s RaiBareilly Constt. Co.	04.12.07	03.12.08	31.03.10	226.75	218.94	8.75	कार्य पूर्ण।
4	VIII	Pauri	Khimakhet to Raiwa Motor Road, Stage-I & Stage-II (L027)	UT 08-15	I&II	Lansdown	Kotdwar	10.66	360.40	M/s KBM Constt.	13.01.11	12.01.12		268.16	95.41		प्रगति पर।
5	VIII	Pauri	Simri to Kanda Malla Motor Road (L033)	UT 08-23	II	Lansdown	Baijro	4.80	166.27	Panchghati Constt.	21.05.14	20.05.15		161.54	65.20	4.00	प्रगति पर।
6	X	Pauri	Kanda Sera to Qwarli Talli Motor Road, Stage-II	UT 08-21	II	Lansdown	Kotdwar	12.25	559.92	MNR Constt.	29.05.13	28.08.14	31.03.15	618.53	556.13	12.00	Completed
7	XI	Pauri	Timlisain to Badiyar Motor Road, Stage-I&II	UT 08-10	I&II	Lansdown	Kotdwar	8.10	444.90	KBM Constt. JV	12.11.14	11.02.16	30.06.16	396.49	276.61	8.10	Completed
8	XI	Pauri	Jadankhan to Kochiyar Motor Road, Stage-I&II	UT 08-11	I&II	Lansdown	Baijro	3.00	174.13	Rajendra Singh Kuldeep Singh JV	28.02.14	27.02.15	25.09.15	167.39	149.93	3.00	Completed
9	XI	Pauri	Jadan Khand to Kinath Malla Motor Road, Stage-I&II	UT 08-12	I&II	Lansdown	Baijro	12.00	617.24	Raibareili Constt.	05.12.14	04.06.16		591.61	243.45	4.00	Work in Progress
10	XI	Pauri	Doliakhal-Patotia Motor Road, Stage-I&II	UT 08-13	I&II	Lansdown	Baijro	4.20	241.66	KBM Constt.	05.12.14	04.12.15	25.09.15	219.99	233.05	4.20	Completed
11	XI	Pauri	Dharkot to Kalwari Motor Road, Stage-II	UT 08-23	II	Lansdown	Kotdwar	10.00	446.58	RB Constt.	05.07.14	04.10.15		378.29	142.41	4.00	Work in Progress
12	XII (RP)	Pauri	Banjnalevi to RikniKhal Motor Road, Upgradation	UT 08-39	UG	Lansdown	Kotdwara	27.200	833.80	Sri Krishna & Co.	23.07.15	22.01.17		908.16	143.47	6.50	Work in Progress
13	XIII	Pauri	Dhoomakot Pipili Rd. to Khutida Bichla Motor Road Stage-I	UT-08-04	I	Lansdown	Baijro ID	3.000	151.06	RB Construction				121.88			Work in Progress
14	XIII	Pauri	Kandanala Gaduin bridge to Punori Motor Road Stage-I&II	UT-08-09	I&II	Lansdown	Baijro ID	5.325	353.84	RB Construction				301.31			Work in Progress
			Total					125.57	4831.21					4632.06	2406.83	70.83	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Pauri	उरमिलगांव से नैलगांव	UT 08-01	I&II	Pauri	Satpuli	5.50	139.00	M/s Shivalik Builders	19.01.02	18.09.02	10.03.03		139.00	5.50	कार्य पूर्ण।
2	III	Pauri	टेका से केवर्स मोटर मार्ग	UT 08-01	I	Pauri	Srinagar	4.22	49.38	M/s SS Enterprises	28.06.05	27.06.06	30.06.06		77.49	4.22	कार्य पूर्ण।
3	III	Pauri	खाण्ड्यूसैंण से वजली मोटर मार्ग		I	Pauri	Srinagar	2.07	20.40		28.06.05	27.06.06			0.35	2.07	कार्य पूर्ण।
4	IV	Pauri	श्रीकोट बैंड से उरेंगी मोटर मार्ग	UT 08-11	I	Pauri	Srinagar	2.20	30.65	M/s Bijendra Singh Bisht	15.03.06	14.12.06	31.01.08		151.06	2.20	कार्य पूर्ण।
5	VI	Pauri	परसून्डाखाल से काण्डई मल्ली मोटर मार्ग	UT 08-03	I	Pauri	Srinagar	6.63	187.17	S.N.Bhamagar	10.01.09	31.03.10	30.06.12	139.57	167.58	6.63	कार्य पूर्ण।
6	VI	Pauri	पिपलीपानी से नौली-धारकोट मोटर मार्ग	UT 08-04	I	Pauri	Satpuli	6.32	135.46	Shri Subhash chandra Bahuguna	19.11.08	28.02.10	31.07.10	131.85	166.05	6.32	कार्य पूर्ण।
7	VI	Pauri	टेका से केवर्स मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-13	II	Pauri	Srinagar	4.22	71.52	Shri Birendar Singh Bisht	21.10.08	31.08.09	28.02.10	89.92	136.02	4.22	कार्य पूर्ण।
8	VI	Pauri	खाण्ड्यूसैंण-वजली मोटर मार्ग स्टेज-2		II	Pauri	Srinagar	2.07	34.29		21.10.08	30.06.09	28.02.10	43.12	0.00	2.07	कार्य पूर्ण।
9	VI	Pauri	खोला से स्यालंगी लग्गा सिरखा मोटर मार्ग	UT 08-14	I	Pauri	Srinagar	5.73	123.38	Shri Rajan Gulani	18.08.09	17.08.10	30.11.12	96.85	108.18	5.73	कार्य पूर्ण।
10	VII	Pauri	सिरकोट बैंड से उरेंगी मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-08	II	Pauri	Srinagar	2.20	67.79	M/s Birendra Singh Bisht	14.12.09	31.07.10		71.81	63.70	2.20	कार्य पूर्ण।
11	VIII	Pauri	Bunga Sakmakhet (Saknikhet) to Bed Gaon Motor Road, L031	UT 08-03	I	Pauri	Satpuli	16.80	415.03	KBM Constt., Dehradun	13.01.11	12.04.12	31.03.16	256.79	202.61	16.80	कार्य पूर्ण।
12	X	Pauri	Buwakhhal to Gahar Motor Road, Stage-I	UT 08-01	I	Pauri	Srinagar	4.35	201.26	SN Bhatanagar	25.05.13	24.05.14	31.08.15	153.02	186.52	4.35	Completed
13	X	Pauri	Khola to Syalangi Lagga Sirkha Motor Road, Stage-II	UT 08-06	II	Pauri	Srinagar	5.73	277.40	RB Constt.	07.05.13	06.05.14	30.09.14	261.67	242.85	5.73	Completed
14	X	Pauri	Parsundakhhal to Kandai Malli Motor Road, Stage-II	UT 08-10	II	Pauri	Srinagar	10.86	432.98	Sompal Singh	08.06.13	07.09.14	29.02.16	415.62	375.16	10.58	Completed
15	X	Pauri	Pipalpani to Nauli-Dharkot Motor Road, Stage-II	UT 08-11	II	Pauri	Satpuli	11.70	462.91	Sanjay Negi	31.05.13	30.08.14	31.05.15	462.91	422.46	11.70	Completed
16	X	Pauri	Pedul to Ayal Motor Road, Stage-II	UT 08-13	II	Pauri	Srinagar	2.95	145.23	Meharbaan Singh	07.05.13	06.05.14	31.12.14	143.32	126.13	2.95	Completed
17	XI	Pauri	Seeku to Kanderi Motor Road, Stage- I&II	UT 08-01	I&II	Pauri	Srinagar	9.00	501.61	S N. Bhatnagar	22.02.14	21.08.15	31.08.15	482.74	493.80	9.00	Completed
18	XI	Pauri	Molan to Bhitai Malli Motor Road, Stage-I&II	UT 08-04	I&II	Pauri	Srinagar	8.45	446.32	BBH Constt.	27.11.13	26.02.15		417.01	340.30	8.45	Work in Progress
19	XI	Pauri	Bunga Sakmakhet (Saknikhet) to Bed Gaon Motor Road, Stage-II	UT 08-18	II	Pauri	Satpuli	21.08	883.55	Raibareili Constt.	28.10.14	27.04.16		1046.50	506.71	3.00	Work in Progress
20	XI	Pauri	Padul Pal to Kolri Motor Road, Stage-I&II	UT 08-21	I&II	Pauri	Satpuli	5.45	281.49	S.S. Enterprises	28.11.13	27.11.14	31.01.15	248.45	212.03	5.45	Completed
21	XII (RP)	Pauri	Kaundhar to Kaloun Motor Road, Stage-I	UT 08-25	I	Pauri	Srinagar	5.775	306.50	SN Bhatnagar	27.05.15	26.08.16	31.12.16	237.81	150.73	5.00	Completed
22	XII (RP)	Pauri	Pokharikhet to Ghintoli Motor Road, Stage-I	UT 08-26	I	Pauri	Srinagar	3.000	164.44	Anil Dobhal JV				118.52	52.22	2.50	Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	XII (RP)	Pauri	Nelad to Kaula Motor Road, Stage-I	UT 08-30	I	Pauri	Srinagar	4.000	222.90	Ramesh Singh Rawat				178.46	1.19		Work Awarded
24	XII (RP)	Pauri	Ghorikhal to Dungari Motor Road, Stage-I	UT 08-31	I	Pauri	Srinagar	4.375	252.75	Meharban Singh Negi				182.84	31.56	3.75	Work in Progress
25	XIII	Pauri	Khanda to Girgaon Motor Road Stage-I&II	UT-08-01	I&II	Pauri	Srinagar	7.975	422.68	Birendra Singh Bisht				369.11			Work in Progress
26	XIII	Pauri	Syalkhal to Pawayin Motor Road Stage-I&II	UT-08-02	I&II	Pauri	Srinagar	7.950	449.86	KBM Constt.	10/26/2016	7/25/2017		428.86			Work in Progress
27	XIII	Pauri	Peeplaband-Dalmota M.R. to Sarasu Motor Road Stage-I	UT-08-03	I	Pauri	Satpuli	4.000	238.24	SN Bhatnagar				207.03			Work in Progress
28	XIII	Pauri	Patoli to Kalun M/R	UT-08-06	I	Pauri	Srinagar	3.650	204.14	Vishal Constt.				151.39			LoA
29	XIII	Pauri	Odagad to Nai M/R Stage-I&II	UT-08-10	I&II	Pauri	Srinagar	6.450	443.37	Shiva Constt.				389.29			Work in Progress
30	XIII	Pauri	Jabera Link Road to Jajedi Motor Road Stage-I	UT-08-15	I	Pauri	Satpuli	11.950	734.71	RG Buildwell Engg. Ltd.				657.17			Work in Progress
31	XIII	Pauri	Kaljikhhal to Saknibadi Motor Road Stage-I	UT-08-16	I	Pauri	Satpuli	7.575	423.38	KBM Constt.	10/26/2016	1/25/2018		419.52			Work in Progress
32	XIII	Pauri	Kaljikhhal to Falda Motor Road Stage-I	UT-08-17	I	Pauri	Satpuli	3.425	232.74	KBM Constt.	11/14/2016	11/13/2017					Work in Progress
33	XIII	Pauri	Kanskhet to Asgarh Motor Road Stage-I&II	UT-08-18	I&II	Pauri	Satpuli	12.575	670.38	KBM Constt.				664.26			Work in Progress
			Total					220.23	9672.91					8465.41	4353.70	130.42	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	कर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Pauri	पौड़ी देहलचोरी मार्ग	UT 08-02	UG	Srinagar	Srinagar	5.50	100.00	Aman Engineering	19.01.02	18.09.02	10.03.03		96.35	5.50	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Pauri	देवप्रयाग - व्यासघाट मार्ग	UT 08-04	II	Srinagar	Srinagar	11.60	459.17	Jitendra Kumar & Co.	07.01.03	30.06.05	30.06.06		337.38	11.60	कार्य पूर्ण।
3	II (PWD)	Pauri	पैठाणी - बड़थ मोटर मार्ग	UT 08-02	II	Srinagar	Srinagar	14.00	315.06	Sri S N Bhatnagar	04.12.07	03.12.08	03.05.09		560.44	14.00	कार्य पूर्ण।
4	IV	Pauri	माजरा महादेव से नौड़ी मोटर मार्ग	UT 08-02	I	Srinagar	Srinagar	6.06	52.86	M/s Hillways Engg.	27.05.06	26.02.07	31.01.08		79.47	6.06	कार्य पूर्ण।
5	IV	Pauri	गोड़िख्याखाल - बिसाल्ड मोटर मार्ग	UT 08-06	I	Srinagar	Srinagar	5.00	99.08	M/s Ram Narayan	15.03.06	14.03.07	31.01.08		86.89	5.00	कार्य पूर्ण।
6	IV	Pauri	नौड़ी-सौंठ मोटर मार्ग एवं 04 लघु सेतु	UT 08-10	I	Srinagar	Srinagar	4.25	104.95	M/s Hillways Engg.	27.05.06	26.02.07	31.03.09		122.12	4.25	कार्य पूर्ण।
7	IV	Pauri	टिहरी-मुरादाबाद मार्ग किमी0-121.01 से मिलई मोटर मार्ग		I	Srinagar	Srinagar	2.10	44.38		15.03.06	14.12.06	31.03.08		0.00	2.10	कार्य पूर्ण।
8	IV	Pauri	कुछोली से कटूड़ मोटर मार्ग		I	Srinagar	Srinagar	2.90	60.00		15.03.06	14.12.06	31.03.08		0.00	2.90	कार्य पूर्ण।
9	IV	Pauri	चंगीन से कुछोली-कुठ मोटर मार्ग	UT 08-12	I	Srinagar	Srinagar	12.00	212.08	M/s Trilok Singh Ram Singh Jamnal	22.03.06	21.03.07	31.03.08		204.29	12.00	कार्य पूर्ण।
10	V	Pauri	मोलखा खाल से टीला मोटर मार्ग	UT 08-01	I	Srinagar	Srinagar	15.30	307.24	M/s Ram Narayan	17.03.08	16.03.09	16.12.11	323.79	393.01	13.00	कार्य पूर्ण।
11	V	Pauri	बूंगीधार से रिखसाल मोटर मार्ग	UT 08-04	I	Srinagar	Baijro	2.33	44.46	M/s Shiv Singh Gusain	21.10.08	20.10.09	31.10.09	65.63	65.62	2.33	कार्य पूर्ण।
12	V	Pauri	पिनानीधार से पिनानी मोटर मार्ग	UT 08-05	I	Srinagar	Srinagar	3.66	75.13	M/s Ramesh Rawat	19.06.08	18.06.09	31.03.09	81.30	146.28	3.66	कार्य पूर्ण।
13	VI	Pauri	मेलसैण से चोपड़ा मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-01	II	Srinagar	Srinagar	8.00	177.81	Shri Ram Narayan	25.07.08	31.05.10	30.09.10	211.71	286.02	8.00	कार्य पूर्ण।
14	VI	Pauri	सदरबैण्ड से ऐथी मोटर मार्ग	UT 08-02	I	Srinagar	Baijro	7.00	139.46	M/s Rajindra Singh Kuldeep Bangari	21.10.08	31.03.10	31.03.10	171.28	247.90	7.00	कार्य पूर्ण।
15	VI	Pauri	चाकीसैण से जाख मोटर मार्ग	UT 08-10	I	Srinagar	Srinagar	1.50	42.71		10.01.09	31.10.09	30.09.10	46.70	63.85	1.50	कार्य पूर्ण।
16	VI	Pauri	नलई से चुठाणी मोटर मार्ग	UT 08-07	I	Srinagar	Srinagar	10.44	264.66	Shri Ramesh Rawat	09.10.09	31.01.11	31.05.11	192.68	263.61	10.89	कार्य पूर्ण।
17	VI	Pauri	त्रिपलसैण से डुंगरी तल्ली मोटर मार्ग	UT 08-09	I	Srinagar	Srinagar	12.00	306.39	M/s R.G.Buildwell	10.01.09	09.11.10	30.06.13	391.50	412.83	12.00	कार्य पूर्ण।
18	VI	Pauri	नौठा से धुलेट मोटर मार्ग	UT 08-11	I	Srinagar	Srinagar	5.00	158.22	S.N.Bhamagar	10.06.09	09.03.11	31.12.11	195.12	224.49	5.00	कार्य पूर्ण।
19	VII	Pauri	गोड़िख्याखाल से बिसाल्ड मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-04	II	Srinagar	Srinagar	9.50	314.61	M/s Ram Narayan	09.10.09	08.09.11	31.07.13	346.62	341.07	9.50	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	VII	Pauri	माजरा-महादेव से सौंठ मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-06	II	Srinagar	Srinagar	10.31	401.92	M/s Rajendra & Co.	09.10.09	08.04.11		416.37	359.67	9.60	प्रगति पर।
21	VII	Pauri	कुछोली से कटूड़ मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-07	II	Srinagar	Srinagar	3.90	140.33	M/s Arya Constt.	09.10.09	08.06.11	31.01.12	143.11	71.38	3.90	कार्य पूर्ण।
22	VII	Pauri	मिलई से कुई मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 08-11	II	Srinagar	Srinagar	2.10	70.58	Shri Birendra Singh Bisht	14.12.09	13.12.10	31.12.10	73.43	71.62	2.10	कार्य पूर्ण।
23	IX	Pauri	Majgaon to Pokhari Motor Road, L049, Stage-I	UT 08-02	I	Srinagar	Srinagar	5.250	271.22	KBM Comstt.	30.03.13	14.04.14	31.05.15	280.67	212.02	5.25	कार्य पूर्ण।
24	X	Pauri	Saundar Band to Eithi Motor Road, Stage-II	UT 08-02	II	Srinagar	Baijro	7.00	289.85	MNR Constt.	31.05.13	30.05.14	23.09.15	257.59	223.63	6.61	Completed
25	X	Pauri	Bungidhar to Riksal Motor Road, Stage-II	UT 08-03	II	Srinagar	Baijro	2.33	99.36	Shiv Singh Gusain	31.05.13	28.02.14	30.09.14	92.49	73.59	2.33	Completed
26	X	Pauri	Nautha to Dhuleth Motor Road, Stage-II	UT 08-08	II	Srinagar	Srinagar	5.00	233.38	Birendra Singh Bisht	30.05.13	29.05.14	31.10.15	202.09	187.68	5.00	Completed
27	X	Pauri	Chekisain to Jakh Motor Road, Stage-II	UT 08-12	II	Srinagar	Srinagar	4.18	168.95	MNR Constt.	28.06.13	27.06.14	31.05.15	151.32	142.17	4.18	Completed
28	XI	Pauri	Dobh Srikot to Kathur Motor Road, Stage-I & II	UT 08-02	I&II	Srinagar	Srinagar	3.00	164.35	Vijay Engg. Associates	22.02.14	21.02.15	30.11.15	154.16	138.51	3.00	Completed
29	XI	Pauri	Pokhari to Joogdi Motor Road, Stage-I&II	UT 08-03	I&II	Srinagar	Srinagar	2.00	102.38	Dhan pal Chand Ramola	02.10.13	10.10.14	31.01.15	92.90	83.96	2.00	Completed
30	XI	Pauri	Molikhakhal to Teela Motor Road, Stage-II	UT 08-05	II	Srinagar	Srinagar	12.80	585.05	Ram Narayan	24.10.13	23.01.15	31.12.15	569.63	512.90	12.80	Completed
31	XI	Pauri	Nalai to Chuthani Motor Road, Stage-II	UT 08-06	II	Srinagar	Srinagar	11.90	495.63	Ram Narayan	17.01.14	16.07.15	31.10.16	422.21	430.35	11.90	Completed
32	XI	Pauri	Tripalisain to Dungri Motor Road, Stage-II	UT 08-07	II	Srinagar	Srinagar	12.00	517.32	KBM Constt. JV	15.09.14	14.03.16	31.03.16	544.10	611.50	12.00	Completed
33	XI	Pauri	Chopra to Nalai Motor Road, Stage-I&II	UT 08-08	I&II	Srinagar	Srinagar	7.50	466.99	S N. Bhatnagar	14.10.13	13.01.15	30.09.14	392.29	397.36	7.50	Completed
34	XII (RP)	Pauri	Dunglikot to Dudoli Talli Motor Road, Stage-I	UT 08-32	I	Srinagar	Baijro	6.825	368.55	Naini Velley Constt.	08.09.14	07.12.15		295.12	168.61	5.50	Work in Progress
35	XII (RP)	Pauri	Dungripanth to Khirsu Motor Road, Upgradation	UT 08-44	UG	Srinagar	Srinagar	16.000	472.85	Birendra Singh Bisht	04.08.14	03.02.16	30.06.16	510.79	422.96	15.90	Completed
36	XIII	Pauri	Bugani to Jaletha M/R Stage-I&II	UT-08-13	I&II	Srinagar	Srinagar	5.775	310.65	Jagmohan Singh Bisht				305.46			Work in Progress
			Total					256.01	8437.63					6930.06	8039.53	245.86	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (PWD)	Pauri	बिरमोली-सुराड़ी मार्ग पर सेतु	UT 08-05	B	Yamkeshwar	Kotdwara	-	90.00	M/s Prem Singh Kundan Singh Jammal	21.08.06	20.08.03	20.09.08		77.71	-	कार्य पूर्ण।
2	III	Pauri	बिरमोली से सुराड़ी मोटर मार्ग	UT 08-03	I	Yamkeshwar	Kotdwara	18.79	207.44	M/s NZ Constt.	28.02.06	27.05.08	31.08.08		228.45	18.79	कार्य पूर्ण।
3	III	Pauri	नौडखाल से मालाकोटा मार्ग	UT 08-04	I	Yamkeshwar	Kotdwara	8.28	107.69	M/s Narayan Dutt Rajendra Kumar	07.10.05	06.03.10	31.03.10		116.87	8.28	कार्य पूर्ण।
4	III	Pauri	आयता से चरेख मोटर मार्ग	UT 08-05	I	Yamkeshwar	Kotdwara	22.40	273.40	M/s Vijay Dhyani	24.03.06	23.02.10	28.02.10		457.09	22.40	कार्य पूर्ण।
5	IV	Pauri	किमसर से धारकोट मोटर मार्ग	UT 08-03	I	Yamkeshwar	Kotdwara	5.99	40.03	M/s NZ Constt.	16.05.06	15.05.07	31.01.08		44.81	5.99	कार्य पूर्ण।
6	VII	Pauri	नौगाँव से बकुण्डी मोटर मार्ग	UT 08-02	I	Yamkeshwar	Kotdwar	15.00	335.12	M/s N.Z. Construction	09.10.09	31.10.10		282.76	261.70	15.00	कार्य पूर्ण।
7	VIII	Pauri	Kimsar to Dharkot Motor Road, Stage-II (L027)	UT 08-05	II	Yamkeshwar	Kotdwar	5.99	188.53	Vishal Constt., Pauri	05.02.11	04.10.11	31.07.13	154.06	198.47	5.99	कार्य पूर्ण।
8	VIII	Pauri	Birmoli to Surari Motor Road, Stage-II (Near to L038 and T02)	UT 08-06	II	Yamkeshwar	Kotdwar	18.79	563.02	Narendra Singh, Pauri	05.02.11	04.10.11	30.04.15	458.64	418.77	17.00	कार्य पूर्ण।
9	VIII	Pauri	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge Km 7 at Naudkhal to Malakota Motor Road (L021)	UT 08-07	B	Yamkeshwar	Kotdwar	-	53.98	Rajinder Singh Kuldeep Singh	10.10.11	09.07.12	31.03.16	46.18	58.23	-	कार्य पूर्ण।
10	VIII	Pauri	Jhaknikhal to Amola Motor Road, Stage-I&II (L023)	UT 08-08	I&II	Yamkeshwar	Kotdwar	15.00	453.38	Sompal Singh, Muz'nagar	13.01.11	12.04.12	31.03.15	325.83	425.07	15.00	कार्य पूर्ण।
11	VIII	Pauri	Ringalpani to Juspur Motor Road, Stage-II (Near to L034 and T02)	UT 08-09	II	Yamkeshwar	Kotdwar	7.70	250.83	Sompal Singh, Muz'nagar	13.01.11	12.01.12	31.03.14	187.88	308.35	6.50	कार्य पूर्ण।
12	VIII	Pauri	Aita to Charekh Motor Road, Stage-II (L030)	UT 08-13	II	Yamkeshwar	Kotdwar	22.40	640.61	M/s NZ Constt.	25.02.11	25.08.12	31.03.16	533.74	593.99	21.62	कार्य पूर्ण।
13	VIII	Pauri	Kilbokhal to Tikolikhal Motor Road, Stage-II (L026)	UT 08-14	II	Yamkeshwar	Kotdwar	18.50	561.33	M/s KBM Constt.	27.05.11	26.08.12	30.04.14	550.10	495.15	18.00	कार्य पूर्ण।
14	VIII	Pauri	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Kilbokhal to Tikolikhal M. Rd. km-	UT 08-17	B	Yamkeshwar	Kotdwar	-	110.52	M/s KBM Constt.	27.05.11	26.08.12		114.04	42.18		प्रगति पर।
15	VIII	Pauri	Tonkhal to Badoli Badi Motor Road, Stage-II (Near to L022 and L023)	UT 08-18	II	Yamkeshwar	Kotdwar	10.00	286.07	Virendra Singh	13.01.11	12.01.12	31.03.14	232.13	345.28	10.00	कार्य पूर्ण।
16	X	Pauri	Naudakhal to Malakota Motor Road, Stage-II	UT 08-22	II	Yamkeshwar	Kotdwar	7.23	308.03	NZ Constt.	28.05.13	27.05.14	30.11.16	219.94	172.74	6.00	Completed
17	X	Pauri	Naugaon to Bhokundi Motor Road, Stage-II	UT 08-23	II	Yamkeshwar	Kotdwar	21.10	911.69	KK Constt.	14.07.13	13.01.15		793.22	545.14	15.00	Work in Progress/ NO(F)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	X	Pauri	Devikhet to Daboli Motor Road, Stage-I&II	UT 08-25	I&II	Yamkeshwar	Kotdwar	4.25	209.02	Sandesh Kumar	28.05.13	27.05.14	30.06.16	178.10	171.68	4.25	Completed
19	X	Pauri	Ringalpani to Goom Motor Road, Stage-I&II	UT 08-26	I&II	Yamkeshwar	Kotdwar	11.00	477.44	KBM Constt.	28.05.13	27.08.14	31.03.16	500.74	499.77	11.00	Completed
20	XI	Pauri	Dadamandi Dwarikhal Rd. to Balli Motor Road, Stage-I	UT 08-09	I	Yamkeshwar	Kotdwar	1.95	89.90	Aslam Ali Constt.	03.03.14	02.03.15		85.30		1.90	Work in Progress
21	XII (RP)	Pauri	Deval to Belda Bada Motor Road, Stage-I	UT 08-37	I	Yamkeshwar	Kotdwara	3.100	167.15	Shiv Singh Gusain				120.77	23.01	1.50	Work in Progress
22	XII (RP)	Pauri	Kodiya to Kimsar Motor Road, Upgradation	UT 08-38	UG	Yamkeshwar	Kotdwara	9.950	342.35	Sanjeev K. Bansal	30.08.14	29.02.16	31.12.15	356.36	335.10	9.70	Completed
23	XII (RP)	Pauri	Nalikhal to Bharpur Motor Road, Stage-I&II	UT 08-41	I&II	Yamkeshwar	Kotdwara	24.000	1437.52	KK Constt.	30.06.14	29.12.15		1369.44	1318.29	24.00	Completed
24	XII (RP)	Pauri	Ringalpani-Juspur Road to Gweel- Garhkot Motor Road, Stage-I	UT 08-45	I	Yamkeshwar	Kotdwara	22.868	888.51	KBM Constt.	30.03.15	29.09.16		1008.74	425.74	15.00	Work in Progress
25	XII (RP)	Pauri	Jakhanikhal-Amola to Dabara Motor Road, Stage-I&II	UT 08-46	I&II	Yamkeshwar	Kotdwara	4.250	227.28	Sri Sompal Singh	04.08.14	03.08.15		203.16	50.34	2.50	Work in Progress
			Total					278.54	9130.84					7721.13	7536.22	255.42	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/उकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Pithoragarh	कनचोटी शोबला मोटर मार्ग किमी0 1-5.50	UT 09-04	UG	Dharchula	Didihat	5.50	143.71	Bharat Bhoomi Builders	29.11.01	28.08.02			109.96	5.50	कार्य पूर्ण।
2	IV	Pithoragarh	थल-मुनस्यारी मार्ग किमी0 43 से सामकोट मोटर मार्ग	UT 09-02	I	Dharchula	Dharchula	16.05	241.74	M/s Dalip Singh Adhikari	16.10.07	15.10.08	31.03.10		379.14	16.05	कार्य पूर्ण।
3	IV	Pithoragarh	मन्सूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग	UT 09-03	I	Dharchula	Dharchula	10.00	159.93	M/s Bharat Bhoomi Builders	19.04.06	18.04.07	31.03.12		260.57	10.00	कार्य पूर्ण।
4	IV	Pithoragarh	मन्सूरी-काण्डा-होकरा मोटर मार्ग पर 40मी0 स्पान का सेतु	UT 09-04	B	Dharchula	Dharchula	-	110.29				30.11.12		0.00	-	कार्य पूर्ण।
5	V	Pithoragarh	मदकोट से दारमा मोटर मार्ग	UT 09-04	I	Dharchula	Dharchula	20.65	453.81	M/s Shabbir Ahmed & Sons/ M/s Dee Square Constt.	22.10.08	21.10.09	-	630.70	280.44	8.50	प्रगति पर।
6	V	Pithoragarh	बांसबगड़ से धामीगांव मोटर मार्ग	UT 09-06	I	Dharchula	Dharchula	8.00	205.95	M/s KMM Engg. & Constt.	27.07.07	26.07.08	31.03.10	203.86	314.35	8.00	कार्य पूर्ण।
7	VII	Pithoragarh	बांसबगड़ से गोठी मल्ला तल्ला मोटर मार्ग	UT 09-04	I	Dharchula	Dharchula	9.00	474.87	M/s K.M. Engineering	08.03.10	07.09.11	30.09.13	483.31	459.78	9.00	कार्य पूर्ण।
8	X	Pithoragarh	Bansbagar to Dhamigaon Motor Road, Stage-II	UT 09-08	II	Dharchula	Dharchula	8.00	317.80	Pipaliya Engg. & Costt.	21.12.13	20.12.14	31.01.16	341.04	300.95	8.00	Completed
9	X	Pithoragarh	Thal-Munsyari Rd. Km 43 (Ginni Bend) to Samkot Motor Road, Stage-II	UT 09-10	II	Dharchula	Dharchula	13.00	524.24	Dalip Singh Adhikari	27.05.13	26.08.14	31.01.16	605.24	560.91	12.75	Completed
10	X	Pithoragarh	Bansbagar to Pandrahpala-Kota Motor Road, Stage-I	UT 09-14	I	Dharchula	Dharchula	16.79	794.07	Dalip Singh Adhikari	19.07.13	18.01.15	31.01.16	661.52	832.43	17.15	Completed
11	X	Pithoragarh	Mansori-Kanda-Hokra Motor Road, Stage-II	UT 09-16	II	Dharchula	Dharchula	10.00	452.73	Pipaliya Engg. & Costt.	26.05.14	25.08.15		532.55	407.45	8.00	Work in Progress
12	X	Pithoragarh	Bansbagar to Guthi Malla Talla Motor Road, Stage-II	UT 09-17	II	Dharchula	Dharchula	9.00	422.42	Pipaliya Engg. & Costt.	27.11.13	26.02.15		404.34	160.27	9.00	Work in Progress
13	XI	Pithoragarh	Nachani to Malla Bhainskot Motor Road, Stage-I	UT 09-03	I	Dharchula	Dharchula	9.50	652.41	Pipaliya Engg. & Constt.	26.05.14	25.05.15		513.21	451.43	8.00	Work in Progress
14	XII (RP)	Pithoragarh	Nachani to Bansbagar Motor Road, Upgradation	UT 09-05	UG	Dharchula	Dharchula	10.000	626.01	Dalip Singh Adhikari	11.05.15	10.11.16	28.02.17	1464.18	654.49	10.00	Completed
15	XII (RP)	Pithoragarh	Kapkot-Sama-Tejam Motor Road, Upgradation	UT 09-06	UG	Dharchula	Dharchula	12.000	674.33	Dalip Singh Adhikari	11.05.15	10.11.16	28.02.17		707.67	12.00	Completed
16	XII (RP)	Pithoragarh	Bansbagar to Manidhami Motor Road, Stage-I	UT 09-12	I	Dharchula	Dharchula	5.971	400.27	KM Engg.				454.10			Work in Progress
17	XIII	Pithoragarh	Jipti-Gala Motor Road Km 5 to Bung-Bung M/R Stage-I	UT-09-09	I	Dharchula	Dharchula	3.025	207.73	Mahender Singh Dhami				195.50			Work in Progress
18	XIII	Pithoragarh	Khela to Khela Dhura M/R Stage-I	UT-09-15	I	Dharchula	Dharchula	8.450	466.48	Blue Star Buildtech Pvt.				447.77			Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	XIII	Pithoragarh	Pauri to Ghatkona M/R Stage-I	UT-09-16	I	Dharchula	Dharchula	4.000	288.66	Tara Chand				271.97			Work in Progress
20	XIII	Pithoragarh	Kalika Motor Road to Guthi Malla-Talla Gaon-Lenurwa M/R Stage-I	UT-09-17	I	Dharchula	Dharchula	5.750	405.33	Mahender Singh Dharmi				354.05			Work in Progress
21	XIII	Pithoragarh	Tanakpur-Tawaghat M.R. to Khela-Gurguwa M/R Stage-I	UT-09-19	I	Dharchula	Dharchula	8.975	597.84								Rebid-3
22	XIII	Pithoragarh	Dhapaband Milam Rd. to Buie M/R Stage-I	UT-09-20	I	Dharchula	Dharchula	8.913	920.15	Woodhill Infrastructure				882.37			Work in Progress
23	XIII	Pithoragarh	Hokra to Namik M/R Stage-I	UT-09-21	I	Dharchula	Dharchula	17.340	1757.98	Woodhill Infrastructure				1795.75			Work in Progress
24	XIII	Pithoragarh	Madkot to Tomik M/R Stage-I	UT-09-22	I	Dharchula	Dharchula	27.500	2086.56	Dalip Singh Adhikari				1819.45			Work in Progress
25	XIII	Pithoragarh	Munsyari to Harkot M/R Stage-I	UT-09-23	I	Dharchula	Dharchula	9.588	745.51	SMS Constt.				632.06			Work in Progress
26	XIII	Pithoragarh	Madkot to Phapha M/R Stage-I	UT-09-34	I	Dharchula	Dharchula	18.125	1201.16	Dalip Singh Adhikari				942.10			Work in Progress
27	XIII	Pithoragarh	Didihat Adichaura PWD Road to Sinni MR M/R Stage-I	UT-09-35	I	Dharchula	Dharchula	13.000	922.58	SMS Constt.				722.93			Work in Progress
			Total					288.13	16254.56					14358.00	5879.84	141.95	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिवॉर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VI	Pithoragarh	देवलथल से उरई मोटर मार्ग का आरम्भिक भाग (मिसिंग लिंक)	UT 09-01	I	Didihat	Pithoragarh-1	0.82	28.98	M/s K.M. Engineering Construction	22.10.08	30.11.09	21.11.09	47.15	0.00	0.82	कार्य पूर्ण।
2	VI	Pithoragarh	गौरीहाट से भटेशी मोटर मार्ग का शेष भाग (मिसिंग लिंक)	UT 09-02	I	Didihat	Pithoragarh-1	4.00	167.06		22.10.08	21.03.11	21.06.11	271.80	395.85	4.00	कार्य पूर्ण।
3	VII	Pithoragarh	सानदेव से तुरगोली मोटर मार्ग भाग-1	UT 09-01	I	Didihat	Didihat	15.00	593.61	M/s. Dalip Singh Adhikari	19.02.11	18.08.12		402.83	721.27	15.00	प्रगति पर।
4	VII	Pithoragarh	सानदेव से तुरगोली मोटर मार्ग भाग-2	UT 09-02	I	Didihat	Didihat	12.38	672.58		19.02.11	18.08.12		455.83	22.47	10.00	प्रगति पर।
5	VII	Pithoragarh	सानदेव से ननपापौ मोटर मार्ग	UT 09-03	I	Didihat	Didihat	7.65	294.58	M/S SMS Constt.	02.12.13	01.06.15	30.11.15	318.88	312.21	7.65	कार्य पूर्ण।
6	VII	Pithoragarh	डीडीहाट जी०आई०सी० से बनड़ा मोटर मार्ग	UT 09-06	I	Didihat	Didihat	9.00	339.50	M/s Indraparasth	05.01.10	04.07.11	31.03.12	279.48	262.46	9.00	कार्य पूर्ण।
7	VII	Pithoragarh	दोबांस (दयौरा) से भतोली मोटर मार्ग	UT 09-07	I	Didihat	Pithoragarh-1	6.25	246.94	Sri. Chandri Chand/ M/s Himalaya Constt.	19.02.11	18.02.12		153.92	3.79		पहुँच मार्ग न होने के कारण निरस्त किये गये हैं।
8	VII	Pithoragarh	चौबाटी से बोरबूंगा मोटर मार्ग	UT 09-10	I	Didihat	Didihat	13.78	513.47	M/s Shivalik Constt.	02.12.13	01.06.15	30.04.15	565.78	555.65	13.65	कार्य पूर्ण।
9	VII	Pithoragarh	जाखपन्त से मनकोट मोटर मार्ग	UT 09-11	I	Didihat	Pithoragarh-1	9.28	380.82	M/s. Sor Valley	19.02.11	18.05.12	31.01.14	238.93	240.39	9.28	कार्य पूर्ण।
10	VII	Pithoragarh	मणमांडले से गुरुछु मोटर मार्ग	UT 09-12	I	Didihat	Pithoragarh-1	12.00	443.62	M/s Om Constt.	19.02.11	18.05.12		232.99	147.15	10.00	प्रगति पर।
11	VII	Pithoragarh	भटेडी से कटियानी मोटर मार्ग	UT 09-13	I	Didihat	Pithoragarh-1	9.00	385.86	M/s M.S. Dhek	19.02.11	18.05.12	31.12.14	227.24	215.37	9.00	कार्य पूर्ण।
12	X	Pithoragarh	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge of Wadda Khatera Motor Road	UT 09-01	B	Didihat	Pithoragarh-1	-	118.95	Chandri Chand	31.05.13	30.05.14	31.03.15	192.84	191.09	-	Completed
13	X	Pithoragarh	18 Mtr. Span Steel Girder Bridge of Wadda Khatera Motor Road		B	Didihat	Pithoragarh-1	-	85.14				31.03.15			-	Completed
14	X	Pithoragarh	Gurna-Gogina Km 5 to Salla Motor Road Motor Road, Stage-II	UT 09-07	II	Didihat	Pithoragarh-1	16.10	683.66	Bharat Constt.	01.06.13	31.08.14	31.01.16	572.39	511.57	16.10	Completed
15	X	Pithoragarh	Didihat GGIC to Bhanra Motor Road, Stage-II	UT 09-15	II	Didihat	Didihat	9.00	391.52	Deepak Singh Dasila	27.05.13	26.05.14	30.06.15	333.06	332.36	9.00	Completed
16	X	Pithoragarh	Wadda to Khatera Motor Road, Stage-II	UT 09-22	II	Didihat	Pithoragarh-1	6.00	262.09	GS Matiyani	22.06.13	21.06.14	31.08.15	226.20	208.19	6.00	Completed
17	XI	Pithoragarh	Devalthal to Bamdoli Motor Road, Stage-I&II	UT 09-01	I&II	Didihat	Pithoragarh-1	7.85	402.46		02.02.15	01.06.16	30.06.16	526.52	410.12	7.85	Completed
18	XII (RP)	Pithoragarh	Chorma-Chaurasi to Bajani Motor Road, Stage-I	UT 09-11	I	Didihat	Didihat	2.538	151.99	SMS Constt.	04.02.16	03.02.17		117.13	26.25	2.25	Work in Progress
19	XII (RP)	Pithoragarh	Chabatti to Baran Bachkuri Motor Road, Stage-I	UT 09-13	I	Didihat	Didihat	9.070	553.90								Under Forest
20	XII (RP)	Pithoragarh	Sumeti to Bhailtari Motor Road, Stage-I	UT 09-15	I	Didihat	Pithoragarh-1	7.133	473.90	Himalaya Constt.	23.02.16	22.05.17		440.82	15.40	6.00	Work in Progress
21	XII (RP)	Pithoragarh	Bungchina to Kusail Motor Road, Stage-I	UT 09-16	I	Didihat	Pithoragarh-1	9.365	526.60	Shivalik Constt.	09.03.16	08.09.17		452.39	30.06	7.00	Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	XIII	Pithoragarh	Jakhpant to Munakot Motor Road Stage-II	UT-09-05	II	Didihat	Pith ID-I	9.275	539.49	Rajendra Singh Waldiya				484.77			Work in Progress
23	XIII	Pithoragarh	Bhateri to Katiyani Motor Road Stage-II	UT-09-06	II	Didihat	Pith ID-I	8.800	398.30	RG Buildwell Engg. Ltd.				359.90			Work in Progress
24	XIII	Pithoragarh	Didihat Adichaura to Koonia M/R Stage-I	UT-09-24	I	Didihat	Didihat RES	8.300	514.33	Shivalik Constt.				382.24			Work in Progress
25	XIII	Pithoragarh	Didihat Market to Pamsyari M/R Stage-I	UT-09-25	I	Didihat	Didihat RES	7.675	493.70	Link Enterprises				476.37			Work in Progress
26	XIII	Pithoragarh	Joljivi-Madkot Mt. Rd. to Kauli Kanyal M/R Stage-I	UT-09-26	I	Didihat	Didihat RES	4.200	259.07	SMS Constt.				208.87			Work in Progress
27	XIII	Pithoragarh	Devisuna to Khetar Kanyal-Garali M/R Stage-I	UT-09-27	I	Didihat	Didihat RES	20.500	1288.06	Woodhill Infrastructure				1297.06			Work in Progress
28	XIII	Pithoragarh	Katpatiya (Reethakhani) to Dobans M/R Stage-I	UT-09-33	I	Didihat	Pith ID-I	11.000	644.79	Panchghati Constt.				548.29			Work in Progress
29	XIII	Pithoragarh	Devochhona to Jamtari M/R Stage-I	UT-09-42	I	Didihat	Pith ID-I	10.525	746.84	Espan Infrastructure							Work in Progress
30	XIII	Pithoragarh	Salla to Rautgarh M/R Stage-I	UT-09-43	I	Didihat	Pith ID-I	15.500	1031.17	RG Buildwell Engg. Ltd.				912.51			Work in Progress
			Total					261.99	13632.98					10726.19	4601.65	142.60	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Pithoragarh	नैनीपताल मड़मानले मार्ग कि० 9-14	UT 09-03	UG	Gangolihat	Pithoragarh-1	5.83	117.35	MM Const.	29.11.01	28.08.02			108.84	5.83	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	Pithoragarh	स्यूतीगड-राममन्दिर चकबोरा कि० 0-4	UT 09-03	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	4.00	121.10	Gopal Singh Matiyani	25.10.05	30.11.05	30.05.06		112.79	4.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Pithoragarh	स्यूतीगड-राममन्दिर चकबोरा मोटर मार्ग कि० 4.00 - 10.00	UT 09-04	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	6.00	178.90	Rajindra & Co.	11.11.02	30.06.04	30.03.07		162.42	6.00	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	Pithoragarh	देवलथाल से उरई मोटर मार्ग	UT 09-05	II	Gangolihat	Pithoragarh-1	3.00	90.00	Veena Enterprises	18.12.02	31.12.05	30.06.06		59.01	3.00	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Pithoragarh	गौरीहाट-मटेशी मोटर मार्ग		II	Gangolihat	Pithoragarh-1	3.00	66.00	Veena Enterprises	18.12.02	31.12.05	30.06.06		75.51	3.00	कार्य पूर्ण।
6	III	Pithoragarh	टिमटा से बुगलीगूथ मोटर मार्ग भाग-1 कि० 6-17.9	UT 09-01	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	11.90	120.07	M/s Panchghati Constt.	13.12.05	12.12.06	28.02.08		197.79	11.90	कार्य पूर्ण।
7	III	Pithoragarh	टिमटा से बुगलीगूथ मोटर मार्ग भाग-2 कि० 17.9-28.47	UT 09-02	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	10.57	131.70				30.04.09		140.68	10.57	कार्य पूर्ण।
8	III	Pithoragarh	टिमटा-बुगलीगूथ मार्ग कि० 0-14 पर 30मी स्पायन के सेतु का निर्माण	UT 09-04	B	Gangolihat	Pithoragarh-2	-	117.93	M/s G.S Matiyani &	20.02.10	19.02.11	29.02.16		367.79	-	कार्य पूर्ण।
	III	Pithoragarh	टिमटा-बुगलीगूथ मार्ग कि० 0-24 पर 36मी स्पायन के सेतु का निर्माण			Gangolihat	Pithoragarh-2	-		Dalip Singh Adhikari	20.05.10	19.05.11				-	
9	IV	Pithoragarh	गंगोलीहाट-चोरपाल मोटर मार्ग कि० 15 (बजियारी) से कुन्तोला मोटर मार्ग	UT 09-01	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	5.95	107.15	M/s Om Constt.	22.10.08	21.10.09	31.03.11		104.47	5.95	कार्य पूर्ण।
10	V	Pithoragarh	दशाईथल से उपराड़ा मोटर मार्ग	UT 09-01	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	5.25	109.28	M/s Om Constt.	13.09.07	12.09.08	28.02.09	104.97	104.50	5.25	कार्य पूर्ण।
11	V	Pithoragarh	संगोड़ से दशौली-दानू मोटर मार्ग	UT 09-02	I	Gangolihat	Didihat	4.00	77.09	M/s Deepak Kapri	26.07.07	25.07.08	31.10.08	87.29	75.00	4.00	कार्य पूर्ण।
12	V	Pithoragarh	खिरमाण्डे से नैनोली मोटर मार्ग	UT 09-03	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	8.00	185.33	M/s Khushal Singh Adhikari	11.02.08	28.02.09	28.02.09	181.16	276.93	8.00	कार्य पूर्ण।
13	V	Pithoragarh	चौनाला-बरसुनबाड़ी से डम्डे मोटर मार्ग	UT 09-08	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	3.50	98.32		11.02.08	28.02.09	28.02.09	96.10	0.00	3.50	कार्य पूर्ण।
14	VII	Pithoragarh	गंगोलीहाट- पवाधार-चोरपाल मार्ग कि० 0-12 (धराड़ी) से गनूरा मोटर मार्ग	UT 09-17	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	14.00	491.33	Dalip Singh Adhikari	24.12.13	23.06.15		452.19	244.13	8.00	प्रगति पर।
15	VII	Pithoragarh	भाटीगांव से बवैराली मोटर मार्ग	UT 09-19	I	Gangolihat	Didihat	3.48	136.46	Deepak Siingh Dasila	08.03.13	07.12.13	31.08.14	78.21	109.56	3.48	कार्य पूर्ण।
16	VII	Pithoragarh	हलियाजोब से गराऊँ मोटर मार्ग	UT 09-20	I	Gangolihat	Didihat	6.45	400.23	Panchghati Constt.	02.12.13	01.03.15	31.12.16	434.22	326.56	6.25	कार्य पूर्ण।
17	X	Pithoragarh	Dasaithal to Uprada Motor Road, Stage-II	UT 09-03	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	5.25	237.99	Dinesh Chand Patni	01.06.13	31.05.14	30.11.14	254.63	229.92	5.25	Completed
18	X	Pithoragarh	Khirmandy to Nainoli (Naini) Motor Road, Stage-II	UT 09-05	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	11.00	471.25	MBC Infratech Pvt. Ltd.	29.08.14	28.11.15		528.57	268.80		Work in Progress

क्र० सं०	फ़ेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेबु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	X	Pithoragarh	Chunala to Barsunbari-Damdey Motor Road, Stage-II	UT 09-06	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	3.50	157.50	Khushal Singh Adhikari	31.05.13	30.05.14	31.01.15	173.75	139.22	3.50	Completed
20	X	Pithoragarh	Sangaur to Dasholi-Danu Motor Road, Stage-II	UT 09-09	II	Gangolihat	Didihat	4.00	154.97	Shiv Shankar Engineers	31.05.13	30.05.14	30.06.15	147.11	162.35	4.00	Completed
21	X	Pithoragarh	Timta to Bungligunth Motor Road, Stage-II	UT 09-13	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	27.83	1190.90	Dalip Singh Adhikari	27.05.13	26.11.13	31.12.15	1269.19	1174.14	27.83	Completed
22	XI	Pithoragarh	Gangolihat-Chorpai Rd. Km 15 (Banjiyari) to Kuntola Motor Road, Stage-II	UT 09-02	II	Gangolihat	Pithoragarh-2	5.95	248.85	Hillways Constt.	27.11.13	26.11.14		241.12	171.04	2.00	Work in Progress
23	XI	Pithoragarh	Patal-Bhuwneshwar to Daujawalia Motor Road, Stage-I	UT 09-04	I	Gangolihat	Didihat	17.00	824.82	Shivalik Constt.	20.01.14	19.07.15		641.60	184.70	13.00	Work in Progress
24	XII (RP)	Pithoragarh	Gangolihat to Chorpai Motor Road, Upgradation	UT 09-07	UG	Gangolihat	Pithoragarh-2	12.525	539.51	Hillways Constt.	29.11.14	28.05.16		590.07	170.04		Work in Progress
25	XII (RP)	Pithoragarh	Dasaithal to Agron Motor Road, Upgradation	UT 09-08	UG	Gangolihat	Pithoragarh-2	11.500	444.51	Mahakali Constt.	29.11.14	28.05.16	31.05.16	465.57	411.11	11.50	Completed
26	XII (RP)	Pithoragarh	Berinag to Gangolihat Motor Road, Upgradation	UT 09-09	UG	Gangolihat	Pithoragarh-2	16.300	853.78	Dalip Singh Adhikari	29.11.14	28.05.16		938.95	529.38	6.00	Work in Progress
27	XII (RP)	Pithoragarh	Berinag to Posa Motor Road, Stage-I	UT 09-10	I	Gangolihat	Didihat	2.935	184.52	SMS Constt.				150.70			Work Awarded
28	XII (RP)	Pithoragarh	Pali to Boyal Motor Road, Stage-I	UT 09-14	I	Gangolihat	Pithoragarh-2	5.975	333.02								Under Forest
29	XII (RP)	Pithoragarh	Bairat Barain to Bogar Motor Road, Stage-I	UT 09-17	I	Gangolihat	Didihat	4.040	244.94	SMS Constt.				196.83		1.00	Work Awarded
30	XIII	Pithoragarh	Bhatigaon to Kwerali Motor Road, Stage-II	UT-09-01	II	Gangolihat	Didihat RES	3.500	205.87	Bhupal Singh				163.71			LoA
31	XIII	Pithoragarh	Khitolee to Gwir-Raitoli Motor Road Stage-I&II	UT-09-02	I&II	Gangolihat	Didihat RES	14.350	925.58	Woodhill Infrastructure				942.09			Work in Progress
32	XIII	Pithoragarh	Batgal to Selipakh Motor Road Stage-I	UT-09-03	I	Gangolihat	Didihat RES	7.000	499.16	Shivalik Constt.				401.73			Work in Progress
33	XIII	Pithoragarh	Pankhu to Chausala Motor Road Stage-I	UT-09-04	I	Gangolihat	Didihat RES	29.325	2099.47	Woodhill Infrastructure				1553.99			Work in Progress
34	XIII	Pithoragarh	Chahaj to Pipal Nigolti Motor Road Stage-I&II	UT-09-07	I&II	Gangolihat	Pith PWD-II	4.100	278.32	Ganga Prasad Punetha				225.64			Work in Progress
35	XIII	Pithoragarh	Ram Mandir to Gwal Motor Road Stage-I&II	UT-09-08	I&II	Gangolihat	Pith PWD-II	9.625	593.48	MBC Infratech				583.66			Work in Progress
36	XIII	Pithoragarh	Gangolihat to Rankoteupreti M/R Stage-I	UT-09-10	I	Gangolihat	Pith PWD-II	2.250	146.45	Tara Chand				136.66			Work in Progress
37	XIII	Pithoragarh	45 Mtr. RCC Integral Bridge in Km-29.00 on Pankhu to Chausala Motor	UT-09-11	B	Gangolihat	Didihat RES	-	338.32	Tushar Constt.				317.13			Work in Progress
38	XIII	Pithoragarh	65Mtr. RCC Integral Bridge on Joljivi-Madkot Mt. Rd. to Kauli	UT-09-12	B	Gangolihat	Didihat RES	-	583.12	Tushar Constt.				558.31			Work in Progress
39	XIII	Pithoragarh	Maninoli (Makadnali) to Bhama M/R Stage-I	UT-09-28	I	Gangolihat	Pith PWD-II	7.200	406.54	Dinesh Chandra Patni				331.09			Work in Progress
40	XIII	Pithoragarh	Kuthera to Simalkote M/R Stage-I	UT-09-29	I	Gangolihat	Pith PWD-II	7.800	513.64	KBM Constt.				488.15			Work in Progress
41	XIII	Pithoragarh	Chahaj to Khatigaon M/R Stage-I&II	UT-09-30	I&II	Gangolihat	Pith PWD-II	15.538	928.92	Dalip Singh Adhikari				851.20			Work in Progress
42	XIII	Pithoragarh	Dharadi-Nagdhuna-Chorpai Rd. Km 15 to Poli Paval M/R Stage-I	UT-09-37	I	Gangolihat	Pith PWD-II	7.000	430.50								Tech.Ev.-2

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	XIII	Pithoragarh	Bajpathan Pul to Chaura-Golthi M/R Stage-I	UT-09-38	I	Gangolihat	Pith PWD-II	4.350	274.26	Ganesh Dutt Pant				242.66			Work in Progress
44	XIII	Pithoragarh	Seraghat to Busail M/R Stage-I	UT-09-41	I	Gangolihat	Pith PWD-II	6.860	439.88	GDS Infrastructure				415.64			Work in Progress
			Total					341.63	17098.31					14243.89	5906.68	162.81	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Pithoragarh	अचोली बड़ावे मोटर मार्ग किमी० 11- 17	UT 09-01	UG	Pithoragarh	Pithoragarh-1	7.00	142.55	AD Const.	29.11.01	27.08.02			123.50	7.00	कार्य पूर्ण।
2	I	Pithoragarh	अचोली बड़ावे मोटर मार्ग किमी० 18- 23	UT 09-02	UG	Pithoragarh	Pithoragarh-1	6.00	122.60	AD Const.	29.11.01	28.08.02			93.33	6.00	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Pithoragarh	गुरना - गोगिना मोटर मार्ग किमी० 1-4.8	UT 09-01	II	Pithoragarh	Pithoragarh-2	4.80	105.93	Rajindra & Co.	20.11.02	30.10.05	31.07.06		91.29	4.80	कार्य पूर्ण।
4	III	Pithoragarh	गुरना-गोगिना किमी०-5 से सल्ला मोटर मार्ग	UT 09-03	I	Pithoragarh	Pithoragarh-1	16.10	164.80	M/s Panchghati Constt.	13.12.05	12.12.06	30.04.09		274.19	16.10	कार्य पूर्ण।
5	III	Pithoragarh	गुरना-गोगिना से सल्ला मोटर मार्ग कॉजवे, 30मी० एवं 36मी० स्पान के सेतुओं का निर्माण	UT 09-05	B	Pithoragarh	Pithoragarh-1	-	195.38	M/s GS Matiyani	25.12.06	24.12.07	31.01.10		258.31	-	कार्य पूर्ण।
6	V	Pithoragarh	कफलडुंगरी से सनगड़-वास्ते- गनगड़ा मोटर मार्ग	UT 09-05	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	5.00	129.63	M/s Satish Chandra Pandey	21.05.08	20.05.09	31.01.10	128.54	128.52	5.00	कार्य पूर्ण।
7	V	Pithoragarh	छेड़ा-छाना से भूरमणी मोटर मार्ग	UT 09-07	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	5.00	170.83	M/s Himalaya Constt.	09.04.10	08.04.11	30.06.14	79.24	58.25	4.35	कार्य पूर्ण।
8	VI	Pithoragarh	गोगिना (चुपकोट बैंड) से जमराड़ी मोटर मार्ग	UT 09-03	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	9.25	297.79	M/s KM.Engineerin g Construction	24.05.08	22.02.11	30.06.11	296.54	355.52	9.25	कार्य पूर्ण।
9	VI	Pithoragarh	वड़डा से खतेरा मोटर मार्ग	UT 09-04	I	Pithoragarh	Pithoragarh-1	6.00	137.85	Shri Shabir Ahmed	22.10.08	21.12.10	31.10.11	181.85	176.25	6.00	कार्य पूर्ण।
10	VI	Pithoragarh	बिन से चैसर मोटर मार्ग	UT 09-05	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	2.00	29.90	M/s G.S. Matiyani	22.12.09	21.03.11	31.01.12	40.85	38.60	1.50	कार्य पूर्ण।
11	VII	Pithoragarh	बजेटी से पौन मोटर मार्ग	UT 09-08	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	4.00	134.23	Shri Satish Chandra Pandey	20.02.10	19.06.11	31.08.11	142.17	132.62	4.00	कार्य पूर्ण।
12	VII	Pithoragarh	छेड़ा से आगर मोटर मार्ग	UT 09-09	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	4.00	149.94	M/s Satish Chandra Pandey	05.10.13	04.07.14	29.02.16	111.64	94.75	4.00	कार्य पूर्ण।
13	VII	Pithoragarh	सुवालेख-रोड़ीपाली से झूनी मोटर मार्ग	UT 09-14	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	13.00	511.19	M/s. Parwatiya Constt.	19.02.11	18.05.12	30.06.14	324.67	303.87	13.00	कार्य पूर्ण।
14	VII	Pithoragarh	चण्डाक (पिथौरागढ़-खातीगांव मार्ग किमी०-8) से पामई-चमाली मोटर मार्ग	UT 09-21	I	Pithoragarh	Pithoragarh-2	22.50	960.87	M/s KBM Constt.	22.07.13	21.10.14		945.67	904.32	20.75	प्रगति पर।
15	X	Pithoragarh	70 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 6 of Gogina (Chupkot Band) to Jamradi Motor Road	UT 09-02	B	Pithoragarh	Pithoragarh-2	-	345.29	Dinesh Chand Patni	17.05.13	16.05.14	31.12.15	302.42	332.02	-	Completed
16	X	Pithoragarh	Kafaldungri to Sangar-Bastey-Gangara Motor Road, Stage-II	UT 09-04	II	Pithoragarh	Pithoragarh-2	5.00	204.85	GS Matiyani	01.06.13	31.05.14	31.12.15	212.44	187.61	5.00	Completed
17	X	Pithoragarh	Bajeti to Paun Motor Road, Stage-II	UT 09-18	II	Pithoragarh	Pithoragarh-2	4.00	155.78	GS Matiyani	19.07.13	18.07.14	31.08.15	155.37	101.83	4.00	Completed
18	X	Pithoragarh	Gogina (Chupkot Bend) to Jamrari Motor Road, Stage-II	UT 09-19	II	Pithoragarh	Pithoragarh-2	9.25	393.69	GS Matiyani	12.04.13	31.01.14	31.05.16	339.51	299.99	9.25	Completed

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	X	Pithoragarh	Bin to Chaiser Motor Road, Stage-II	UT 09-21	II	Pithoragarh	Pithoragarh-2	1.50	69.56	GS Matiyani	01.06.13	28.02.14	30.11.15	66.19	27.92	1.30	Completed
20	XIII	Pithoragarh	Chherachhana to Bhurmuni M/R Stage-II	UT-09-31	II	Pithoragarh	Pith PWD-II	4.350	230.56	Global Construction				209.72			Work in Progress
21	XIII	Pithoragarh	Suwalekh to Roripani Jhuni M/R Stage-II	UT-09-32	II	Pithoragarh	Pith PWD-II	13.000	572.69	Roop Singh Kathayat				547.23			Work in Progress
22	XIII	Pithoragarh	Gogina-Jamrari M.R. to Nisani M/R Stage-I	UT-09-36	I	Pithoragarh	Pith PWD-II	5.000	259.38	Tara Chand				241.75			Work in Progress
23	XIII	Pithoragarh	Ancholi to Sthuni(Syuni) M/R Stage-I&II	UT-09-39	I&II	Pithoragarh	Pith PWD-II	8.400	532.37								Tech.Ev.-2
			Total					155.15	6017.66					4325.80	3982.69	121.30	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	R'prayag	तला - बरंगली मोटर मार्ग	UT 10-02	II	Kedarnath	R'prayag	6.00	166.08	M/s Sadar Singh	30.06.02	29.12.03	30.03.07		189.90	6.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	R'prayag	मनसूना - गडगू मोटर मार्ग	UT 10-03	II	Kedarnath	R'prayag	3.50	186.08	Sahab Singh	30.06.02	30.12.05	30.04.06		116.16	3.50	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	R'prayag	भीरी - परकण्डी मोटर मार्ग	UT 10-05	II	Kedarnath	R'prayag	9.00	182.29	M/s Sadar Singh	18.12.02	30.06.05	31.12.07		246.21	9.00	कार्य पूर्ण।
4	III	R'prayag	कोलूबैण्ड से स्वारीग्यांस मोटर मार्ग	UT 10-02	I	Kedarnath	R'prayag	8.43	157.14	M/s Akash Ganga	25.07.08	27.07.09	31.10.10		323.79	8.43	कार्य पूर्ण।
5	III	R'prayag	तला-बरंगली मोटर मार्ग पर 40मी० स्पान के सेतु का निर्माण	UT 10-04	B	Kedarnath	R'prayag	-	90.27	M/s Roop Ram Bhatt & Sons	25.02.05	24.02.06	30.09.07		112.62	-	कार्य पूर्ण।
6	V	R'prayag	बसु केदार से बयार्क बसूरी मोटर मार्ग	UT 10-01	I	Kedarnath	R'prayag	2.85	56.33	M/s UmaShankar Singh Rawat	15.03.07	14.03.08	31.01.10	51.94	55.43	2.85	कार्य पूर्ण।
7	V	R'prayag	दुलाधार बैण्ड से गणेशनगर मोटर मार्ग	UT 10-03	I	Kedarnath	R'prayag	15.35	299.32	M/s Jaspal Singh Contractor	01.10.07	30.09.08	31.03.11	296.16	294.37	15.35	कार्य पूर्ण।
8	V	R'prayag	बड़ावमल्ला से काण्डी मोटर मार्ग	UT 10-04	I	Kedarnath	R'prayag	8.10	208.63	M/s Rajendra & Co.	20.09.07	19.09.08	31.03.10	196.58	205.00	8.10	कार्य पूर्ण।
9	V	R'prayag	एक्सटेंशन जगासू से रांसी तरसाली मोटर मार्ग	UT 10-05	I	Kedarnath	R'prayag	3.85	127.98	M/s Jaspal Singh Contractor	22.09.07	21.09.08	31.03.11	120.64	97.22	3.85	कार्य पूर्ण।
10	V	R'prayag	जखोली-गुप्तकाशी (बरसी) से हाट मोटर मार्ग	UT 10-09	I	Kedarnath	R'prayag	17.78	406.09	M/s Universal Associates	29.03.07	28.03.08	30.11.09	391.45	533.77	17.78	कार्य पूर्ण।
11	VI	R'prayag	उखीमठ से किमाणा किरोखी मोटर मार्ग	UT 10-01	I	Kedarnath	R'prayag	9.00	261.84	M/s Bhatt & Thapliyal Engineering (189.15)/ M/s Bhatt & Thapliyal Engineering	05.03.10/ 14.02.15	04.03.11/ 13.02.16		196.67	242.79	9.00	प्रगति पर।
12	VI	R'prayag	फाटा से जामू मोटर मार्ग	UT 10-05	I	Kedarnath	R'prayag	3.61	136.49	M/s Kailash Chandra Thapliyal	07.12.10	06.12.11	31.03.12	95.43	119.12	4.18	कार्य पूर्ण।
13	VI	R'prayag	बलसून्दी से अखोड़ी मोटर मार्ग	UT 10-06	I	Kedarnath	R'prayag	5.35	157.71	M/s Star Construction	07.06.10	06.06.11	31.07.13	118.94	91.61	5.35	कार्य पूर्ण।
14	VIII	R'prayag	Tilwara-Sourbhatgaon to Bawai Motor Road, Stage-II (L032)	UT 10-05	II	Kedarnath	R'prayag	12.00	302.92	M/s Bhatt & Thapliyal Engg.	23.02.11	22.05.12	30.09.13	271.61	270.95	12.00	कार्य पूर्ण।
15	VIII	R'prayag	24 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Extention Jugasu to Ransi-Talsari Motor Road (L023)	UT 10-07	B	Kedarnath	R'prayag	-	88.78	M/s Universal Associates	14.01.11	13.01.12	30.09.13	88.54	81.48	-	कार्य पूर्ण।
16	IX	R'prayag	Lambgondi to Dewali Bhaningram Motor Road, L039, Stage-I	UT 10-03	I	Kedarnath	R'prayag	3.972	190.96	Kailash Thapliyal	28.03.13	27.03.14	31.01.15	185.59	162.82	3.97	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	X	R'prayag	Bhaunsal to Kunda Dankot (Tarag) Motor Road, Stage-I	UT 10-01	I	Kedarnath	R'prayag	14.22	757.16	Gaur Infrastructure	31.05.13	30.08.14		786.15	420.96	14.22	Work in Progress
18	X	R'prayag	Jakholi-Guptkashi (Basti) to Haat Motor Rd., Stage-II	UT 10-02	II	Kedarnath	R'prayag	18.00	721.72	Star Constt.	31.05.13	30.08.14		697.78	533.70	10.00	Work in Progress
19	X	R'prayag	Koluband to Swarigwans Motor Rd., Stage-II	UT 10-03	II	Kedarnath	R'prayag	8.50	404.73	Akash Ganga Contractors	15.06.13	14.06.14	31.01.15	398.46	341.63	8.50	Completed
20	X	R'prayag	Duladhar Bend to Ganesh Nagar Motor Rd., Stage-II	UT 10-04	II	Kedarnath	R'prayag	15.35	677.36	Crystal Infrastructure	31.05.13	30.11.14		650.08	559.78	14.00	Work in Progress
21	X	R'prayag	Mohankhal Kunja Bhiri to Parkandi-Kanoli-Jalai Sursal Motor Rd., Upgradation	UT 10-05	UG	Kedarnath	R'prayag	7.03	342.23	RB Group & Developers	01.11.13	31.10.14	23.09.15	320.19	283.85	7.03	Completed
22	XI	R'prayag	Basukedar to Kyark Basuri Motor Road, Stage-II	UT 10-01	II	Kedarnath	R'prayag	2.91	118.97	Neel Chandramaul eshwar Associates	01.11.13	31.10.14	23.09.15	127.88	109.85	3.00	Completed
23	XI	R'prayag	Phata to Jamu Motor Road, Stage-II	UT 10-02	II	Kedarnath	R'prayag	4.13	162.06	M/s Kailash Thapliyal	01.11.13	31.10.14	31.01.16	164.52	147.14	4.13	Completed
24	XI	R'prayag	Badawmalla to Kandi Motor Road, Stage-II	UT 10-06	II	Kedarnath	R'prayag	8.60	325.67	RB Group Builders &	25.02.15	24.05.16		354.30	163.36		Work in Progress
25	XI	R'prayag	Duladharband-Ganesh Nagar Motor Road Km 15.35 to Jahangi-Pillubair Motor Road, Stage-I	UT 10-07	I	Kedarnath	R'prayag	4.00	197.52	Gaur Infrastructure	10.01.14	09.01.15		216.37	80.00	4.00	Work in Progress
26	XII (RP)	R'prayag	Rudraprayag to Pokhari Motor Road, Upgradation	UT 10-14	UG	Kedarnath	R'prayag	42.000	1690.46	Bhatt & Thapliyal Engg.	19.08.14	18.02.16	30.11.16	1838.46	1380.65	37.00	Completed
27	XII (RP)	R'prayag	Bodubagar to Bhaunsal Motor Road, Upgradation	UT 10-13	UG	Kedarnath	R'prayag	12.250	558.84	Gaur Infrastructure	07.11.14	06.05.16		640.98	10.06		Work in Progress
28	XII (RP)	R'prayag	Vijaynagar to Taila Motor Road, Upgradation	UT 10-15	UG	Kedarnath	Jakholi	11.250	573.64	Vijay Builders JV	10.09.14	09.03.16	31.03.16	624.64	586.80		Completed
29	XII (RP)	R'prayag	Ukhimath-Mansuna-Jugasu-Raulank Motor Road, Upgradation	UT 10-17	UG	Kedarnath	R'prayag	22.600	871.53	Nabh Const. & Developers & Kailash Thapliyal JV	03.07.14	03.01.16	30.06.16	1021.34	718.87	21.50	Completed
30	XII (WB)	R'prayag	Rudraprayag-Gaurikund M/R to Km 7.00 to Nari Motor Road, Stage-II	UT 10-11	II	Kedarnath	R'prayag	12.500	628.57	RB Group Developers	19.08.14	18.02.16		686.75	417.84		Work in Progress
31	XIII	R'prayag	Chopda to Undamanda Motor Road Stage-I	UT-10-01	I	Kedarnath	Rudrp ID	17.070	911.80	RG Buildwell Engg. Ltd.							Work in Progress
32	XIII	R'prayag	Lambgondi to Dewali Bhaningram Stage-II	UT-10-05	II	Kedarnath	Rudrp ID	3.000	169.18	Vimal Singh Negi				165.59			Work in Progress
			Total					312.20	12130.35					10707.04	8897.73	232.74	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	R'prayag	रुद्रप्रयाग से चोपड़ा मार्ग	UT 10-01	UG	Rudraprayag	R'prayag	8.50	197.85	M/s Universal Associates	20.08.01	19.02.02	31.03.03		214.48	8.50	कार्य पूर्ण।
2	I	R'prayag	अगस्त्यमुनि छाड़ोली मार्ग	UT 10-02	UG	Rudraprayag	Jakholi	6.50	155.17	Roop Ram Bhatt & Sons	20.08.01	19.02.02	19.02.03		144.46	6.50	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	R'prayag	अमकोटी-त्यूनखर मोटर मार्ग	UT 10-04	II	Rudraprayag	Jakholi	4.50	117.24	Raghubeer Singh Sajwan	30.06.02	31.03.04	30.04.05		102.41	4.50	कार्य पूर्ण।
4	II (PWD)	R'prayag	तिलवाड़ा - सौडभट्टगांव - बावई मोटर मार्ग	UT 10-01	II	Rudraprayag	R'prayag	11.00	446.45	M/s Hari Singh	03.10.07	02.10.08	02.11.09		462.24	11.00	कार्य पूर्ण।
5	III	R'prayag	घैंघड़खाल से जवाड़ी मोटर मार्ग	UT 10-01	I	Rudraprayag	Jakholi	14.75	228.50	M/s Jitendra Kumar	25.07.08	24.07.09	31.05.13		674.11	14.75	कार्य पूर्ण।
6	IV	R'prayag	विजय नगर तल्ला मोटर मार्ग के किमी0-9 से कुमड़ी मोटर मार्ग	UT 10-01	I	Rudraprayag	Jakholi	8.80	127.26	Sh. Shanti Prasad Semwal	20.03.06	19.03.07	31.05.09		359.78	8.80	कार्य पूर्ण।
7	V	R'prayag	गुलाबराय से तुना मोटर मार्ग	UT 10-02	I	Rudraprayag	Jakholi	10.50	207.37	M/s Vijay Engineering Associates	20.07.07	19.07.08	31.05.09	198.81	270.51	10.50	कार्य पूर्ण।
8	V	R'prayag	मैठाणाखाल से सौदा मोटर मार्ग	UT 10-06	I	Rudraprayag	Jakholi	5.25	105.68	M/s Bhatt & Thapliyal	09.12.10	08.12.11	31.05.13	103.66	100.90	5.25	कार्य पूर्ण।
9	V	R'prayag	गोरपा सिरवाड़ी से कुरछोला मोटर मार्ग	UT 10-07	I	Rudraprayag	Jakholi	19.15	492.79	M/s Vijay Engineering Associates	22.03.07	21.03.08	31.03.10	476.39	544.27	20.75	कार्य पूर्ण।
10	V	R'prayag	बुढ़ना से पालाकुलारी मोटर मार्ग	UT 10-08	I	Rudraprayag	Jakholi	7.00	158.41	M/s Raghubir Singh Sajwan	29.03.07	28.03.08	31.03.11	153.50	169.13	7.00	कार्य पूर्ण।
11	VI	R'prayag	रयाड़ी से अरखुण्ड मोटर मार्ग	UT 10-02	I	Rudraprayag	Jakholi	4.90	227.43	M/s Universal Associates	09.07.08	08.07.09	31.12.11	259.77	247.44	6.00	कार्य पूर्ण।
12	VI	R'prayag	कोट से जखवाड़ी मल्ली मोटर मार्ग	UT 10-03	I	Rudraprayag	Jakholi	4.00	111.46	M/s Bhatt & Thapliyal Engineering	12.10.09	31.12.10	31.03.14	110.77	86.60	4.00	कार्य पूर्ण।
13	VI	R'prayag	अन्धोली से सिलगांव मोटर मार्ग	UT 10-04	I	Rudraprayag	Jakholi	18.00	486.60	M/s Bhatt & Thapliyal Engineering & Jitendra Kumar	05.03.10	04.09.11	31.01.12	253.28	483.87	22.45	कार्य पूर्ण। वा०ल०-22.45 किमी०
14	VI	R'prayag	सुमाड़ी से जैली मोटर मार्ग	UT 10-07	I	Rudraprayag	Jakholi	4.70	122.70	M/s Bhatt & Thapliyal Engineering	25.07.08	24.07.09	28.02.10	104.41	130.08	4.70	कार्य पूर्ण।
15	VI	R'prayag	रुद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड मार्ग किमी०-7 से नाड़ी मोटर मार्ग	UT 10-08	I	Rudraprayag	R'prayag	12.50	373.50	M/s Rajinder & Company	25.07.08	24.07.09	31.03.16	333.26	357.53	11.00	कार्य पूर्ण।
16	VI	R'prayag	तिलवाड़ा-टिहरी मार्ग किमी०-6 से कोट लौगा मोटर मार्ग	UT 10-09	I	Rudraprayag	Jakholi	6.00	172.99	M/s Vijay Engineering	06.12.10	05.12.11	30.09.13	170.83	180.89	6.00	कार्य पूर्ण।
17	VI	R'prayag	विनोधारा-कुड़ी से उछोला मोटर मार्ग (विनोधारा-स्पूर मोटर मार्ग)	UT 10-10	I	Rudraprayag	Jakholi	15.00	423.13	M/s Sharda Associates	14.01.11	13.06.12	13.06.12	164.73	163.08	9.00	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	VII	R'prayag	धध्दी मालगुडी से बन्सी मोटर मार्ग	UT 10-01	I	Rudraprayag	Jakholi	23.00	821.18	M/s Bhatt & Thapliyal Engg.	06.03.12	05.09.13	31.12.16	771.93	801.53	19.00	कार्य पूर्ण।
19	VII	R'prayag	सांगू से सारी मोटर मार्ग	UT 10-02	I	Rudraprayag	R'prayag	34.30	1202.93	M/s Jitendra Kumar	04.12.10	03.06.12	30.04.14	1188.12	1169.06	34.30	कार्य पूर्ण।
20	VIII	R'prayag	Vijay Nagar to Taila Motor Road, Stage-II (L047)	UT 10-02	II	Rudraprayag	Jakholi	8.80	239.07	M/s Shanti Prasad Semwal	15.02.11	14.02.12	31.07.13	238.13	239.02	8.80	कार्य पूर्ण।
21	VIII	R'prayag	Sumari to Jaily Motor Road, Stage-II (L031)	UT 10-03	II	Rudraprayag	Jakholi	4.70	117.88	M/s Bhatt & Thapliyal Engg.	14.01.11	13.01.12	31.03.12	104.81	104.78	4.70	कार्य पूर्ण।
22	VIII	R'prayag	Gulabrai to Tuna Motor Road, Stage-II (L048)	UT 10-04	II	Rudraprayag	R'prayag	10.50	262.42	M/s Vijay Engg.	15.02.11	14.02.12	31.07.13	261.31	288.04	10.50	कार्य पूर्ण।
23	VIII	R'prayag	Kot (Randhar) to Bandhanital Motor Road, Stage-I& Stage-II (L025)	UT 10-06	I&II	Rudraprayag	Jakholi	9.99	427.71	Shri Raghubeer Singh Sajwan	25.02.11	24.02.12		423.71	439.25	9.99	कार्य पूर्ण।
24	IX	R'prayag	48 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 4 of Gorpa Sirwari to Kurchhola Motor Road, L026	UT 10-05	B	Rudraprayag	Jakholi	-	151.04	Vijay Builders JV	03.09.12	02.09.13	31.01.16	184.14	193.45	-	कार्य पूर्ण।
25	IX	R'prayag	18 Mtr. Span Steel Girder Bridge at 9 of Gorpa Sirwari to Kurchhola Motor Road, L026		B	Rudraprayag	Jakholi	-	97.59		03.09.12	02.09.13	31.01.16	69.05	44.12	-	कार्य पूर्ण।
26	IX	R'prayag	24 Mtr. Span Steel Truss Bridge at Km 2.00 of Vijay Nagar to Taila Motor Road, L048	UT 10-06	B	Rudraprayag	Jakholi	-	96.00	Mahesha Nand Thapliyal	03.09.12	02.09.13	31.01.16	95.68	70.28	-	कार्य पूर्ण।
27	IX	R'prayag	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 32.00 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	141.12	AGBC	27.03.15	26.06.16		141.12	220.15		प्रगति पर।
28	IX	R'prayag	18.00 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 14 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	84.20	AGBC	27.03.15	26.06.16	31.08.16	94.18	62.86	-	कार्य पूर्ण।
29	IX	R'prayag	18.00 Mtr. Span Steel Girder Bridge at Km 24 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	84.20	AGBC	27.03.15	26.06.16		94.18	70.14		प्रगति पर।
30	IX	R'prayag	15.00 Mtr. at Km 2.00 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	43.56	AGBC	27.03.15	26.06.16		39.86	34.18		प्रगति पर।
31	IX	R'prayag	15.00 Mtr. at Km 17.00 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	43.56	AGBC	27.03.15	26.06.16	31.03.16	39.86	79.30	-	कार्य पूर्ण।
32	IX	R'prayag	15.00 Mtr. at Km 19.00 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	43.56	AGBC	27.03.15	26.06.16	31.03.16	39.86	59.33	-	कार्य पूर्ण।
33	IX	R'prayag	15.00 Mtr. at Km 21.00 of Sangu to Sari Motor Road, L041	UT 10-07	B	Rudraprayag	R'prayag	-	43.56	AGBC	27.03.15	26.06.16	28.02.17	39.86		-	कार्य पूर्ण।
34	XI	R'prayag	Rayari to Arkhund Motor Road, Stage-II	UT 10-03	II	Rudraprayag	Jakholi	5.63	205.17		04.07.14	03.07.15	31.10.15	234.28	199.21	5.75	Completed
35	XI	R'prayag	Binowadhar-Kudi to Uchhola (Syur) Motor Road, Stage-II	UT 10-04	II	Rudraprayag	Jakholi	9.00	329.80	M/s Vijay Builders JV	30.11.13	01.03.15	30.06.16	341.11	271.10	9.00	Completed
36	XI	R'prayag	Kot to Jakhwari Malli Motor Road, Stage-II	UT 10-05	II	Rudraprayag	Jakholi	3.71	158.23	RB Group Dev. &	14.08.15	13.08.16		195.68	70.65	2.30	Work in Progress

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	XI	R'prayag	Antholi to Silgaon Motor Road, Stage-II	UT 10-08	II	Rudraprayag	Jakholi	22.45	956.42	M/s Bhatt & Thapliyal Engineering	13.12.13	29.05.15	30.11.15	991.36	830.28	22.45	Completed
38	XII (RP)	R'prayag	Rudraprayag to Chopra Motor Road, Upgradation	UT 10-12	UG	Rudraprayag	R'prayag	13.500	461.75	Bhatt & Thapliyal Engg.	19.08.14	18.02.16	23.09.15	560.65	557.10	13.50	Completed
39	XII (RP)	R'prayag	Tilwara to Saurakhal Motor Road, Upgradation	UT 10-16	UG	Rudraprayag	Jakholi	31.200	1302.50	Vijay Builders JV	04.07.14	03.01.16	31.12.16	1443.99	1171.55	25.00	Completed
40	XII (WB)	R'prayag	Tilwara-Tehri Rd. Km 6 to Kot Lauga Motor Road, Stage-II	UT 10-09	II	Rudraprayag	Jakholi	4.862	257.01	Vijay Engg. Associates	08.09.14	07.06.15	31.10.15	268.29	246.07	4.86	Completed
41	XII (WB)	R'prayag	Budhana to Pala Kurali Motor Road, Stage-II	UT 10-10	II	Rudraprayag	Jakholi	6.500	326.98	M/s Neelchamesh	26.09.14	25.12.15	30.11.16	356.91	303.99	6.50	Completed
42	XIII	R'prayag	Ghegharkhal to Jawari Motor Road Stage-II	UT-10-02	II	Rudraprayag	Jakholi ID	15.350	749.99	Vijay Builders				547.47			Work in Progress
43	XIII	R'prayag	Maithanakhal to Sauda Motor Road Stage-II	UT-10-03	II	Rudraprayag	Jakholi ID	4.775	253.57	Balaji Infra Engg. Pvt. Ltd.				248.64			Work in Progress
44	XIII	R'prayag	Sangu to Sari Motor Road Stage-II	UT-10-04	II	Rudraprayag	Rudrp ID	29.925	1596.68	RG Buildwell Engg. Ltd.				1484.57			Work in Progress
45	XIII	R'prayag	Extn. Jagasu - Ransi-Tarsali M/R Stage-II	UT-10-06	II	Rudraprayag	Rudrp ID	3.975	195.69	Kailash Chand Thapliyal				190.86			Work in Progress
46	XIII	R'prayag	Balsundi to Akhori M/R Stage-II	UT-10-07	II	Rudraprayag	Rudrp ID	5.350	264.86	Om Sai Constt.				250.79			Work in Progress
47	XIII	R'prayag	Tuneta to Bhamnga M/R Stage-I	UT-10-08	I	Rudraprayag	Jakholi ID	5.525	284.42	Mahabir Singh Panwar				266.50			Work in Progress
48	XIII	R'prayag	Rudraprayag Gaurikund MR Km 35(Bheri) to Damar M/R Stage-I	UT-10-09	I	Rudraprayag	Rudrp ID	3.225	185.30	Vishal Constt.				149.64			Work in Progress
49	XIII	R'prayag	Jabri to Jaikandi M/R Stage-I	UT-10-10	I	Rudraprayag	Rudrp ID	8.000	452.19	Shri Vasudev Engg. Works				412.41			Work in Progress
50	XIII	R'prayag	Gorpa-Sirwari to Kurchhola M/R Stage-II	UT-10-11	II	Rudraprayag	Jakholi ID	22.000	1120.42								Fin.Op.
			Total					447.32	17155.09					14098.36	12217.22	337.35	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/उत्केदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IV	Tehri	किलकिलेश्वर से नैथाना मोटर मार्ग	UT 11-03	I	Devprayag	Tehri-1	2.31	39.81	M/s Raghubir Singh Sajwan	11.07.06	10.07.07	31.01.08		38.04	2.31	कार्य पूर्ण।
2	IV	Tehri	खोला से धारपयांकोटी मोटर मार्ग	UT 11-08	I	Devprayag	Tehri-1	17.66	314.06	M/s Ram Narayan	29.12.06	28.12.07	31.01.10		434.13	17.66	कार्य पूर्ण।
3	IV	Tehri	पौड़ीखाल से टोली (छपोली) मोटर मार्ग	UT 11-15	I	Devprayag	Kirtinagar	5.05	55.91	M/s Pooran Chand Ramola	23.03.06	22.03.07	31.03.08		99.37	5.05	कार्य पूर्ण।
4	IV	Tehri	गोमुख – सिमलासू (डोब) मोटर मार्ग		I	Devprayag	N'nagar	4.03	68.19				31.03.08		0.00	4.03	कार्य पूर्ण।
5	V	Tehri	नैनी से पठवाड़ा मोटर मार्ग	UT 11-03	I	Devprayag	Tehri-1	12.86	210.28	M/s BMS Projects Pvt. Ltd.	10.04.08	09.04.09	31.12.09	236.94	241.76	12.86	कार्य पूर्ण।
6	V	Tehri	खतवाड़बैण्ड से रिंगोली मल्ली मोटर मार्ग	UT 11-06	I	Devprayag	Tehri-1	6.00	165.62	M/s Raghubir Singh Sajwan	13.03.08	12.03.09	31.05.10	190.32	183.74	6.00	कार्य पूर्ण।
7	V	Tehri	हिन्डोलाखाल से उनाना मोटर मार्ग	UT 11-07	I	Devprayag	Kirtinagar	6.07	97.66	M/s DK Builders	13.02.08	12.02.09	30.11.09	100.54	101.04	6.07	कार्य पूर्ण।
8	VI	Tehri	पुरानी जिरकोटी से कपरोली मोटर मार्ग	UT 11-06	I	Devprayag	Kirtinagar	9.13	300.31	Shri Raghuvveer Singh Sajwan	21.12.09	20.06.11	31.10.15	238.81	241.94	9.13	कार्य पूर्ण।
9	VII	Tehri	मुलियागांव से पुलेथी मोटर मार्ग	UT 11-01	I	Devprayag	Kirtinagar	7.78	276.46	Puran Chandra Romola & Bros.	22.10.09	31.03.11		216.32	210.62	7.78	कार्य पूर्ण।
10	VII	Tehri	सिरकाखाल से सरकयाना मोटर मार्ग	UT 11-09	I	Devprayag	Kirtinagar	14.65	465.24	Puran Chandra Romola	29.11.14	28.02.16	30.06.16	459.52	313.59	13.03	कार्य पूर्ण (13.03 किमी०)
11	VII	Tehri	पौड़ीखाल से तोली-छपोली मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-13	II	Devprayag	Kirtinagar	5.00	114.15	Satyam Infratech	05.02.14	04.02.15		143.14	131.07	4.80	प्रगति पर।
12	VII	Tehri	गोमुख से सिमलासू मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-20	II	Devprayag	N'nagar	3.75	77.93	M/s Durga Constt.	04.09.12	03.06.13		83.74	83.27	3.75	कार्य पूर्ण।
13	VII	Tehri	किलकिलेश्वर से नैथाना मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-22	II	Devprayag	Kirtinagar	2.00	54.06	M/s Mohan & Mohan Construction	05.11.09	04.06.11	30.11.15	51.29	52.16	2.00	कार्य पूर्ण।
14	VIII	Tehri	Hindolakhali to Palethi-Malu-Maror Motor Road, (L035)	UT 11-21	I	Devprayag	Kirtinagar	5.15	171.71	Shri Durga Constt.	11.03.15	10.03.16	30.06.16	188.57	142.67	5.15	कार्य पूर्ण।
15	X	Tehri	Rampur-Shyampur Motor Road Km 6 to Gordikanda-Sajwankanda-Bamana-Baunth Motor Road, Stage-I	UT 11-06	I	Devprayag	N'nagar	20.50	1000.70	Sharda Associate JV	09.12.13	08.06.15		906.85	763.11	20.00	Work in Progress
16	X	Tehri	Muliya Gaon to Palethi Motor Road, Stage-II	UT 11-12	II	Devprayag	Kirtinagar	7.78	300.83	Puran Chandra Ramola & Bros.	23.05.13	22.05.14	31.12.14	268.22	242.05	7.78	Completed
17	X	Tehri	Hindolakhali to Unana Motor Road, Stage-II	UT 11-13	II	Devprayag	Kirtinagar	5.75	238.68	Sompal Singh	21.06.13	20.06.14	31.12.15	217.77	198.07	5.75	Completed

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	X	Tehri	Khatwar Band to Ringoli Malli Motor Road, Stage-II	UT 11-17	II	Devprayag	Kirtinagar	6.00	267.12	Raghubeer Singh Sajwan	29.05.13	28.05.14	31.12.16	225.92	156.16	6.00	Completed
19	X	Tehri	Khola to Dharpyankoti Motor Road, Stage-II	UT 11-24	II	Devprayag	Kirtinagar	15.33	633.90	Vijay Builders JV	29.05.13	28.11.14	31.01.17	530.21	531.24	15.33	Completed
20	X	Tehri	Naini to Pathwara Motor Road, Stage-II	UT 11-25	II	Devprayag	Kirtinagar	12.86	562.77	Puran Chandra Ramola & Bros.	29.05.13	28.08.14	30.11.15	511.42	536.63	12.86	Completed
21	XII (RP)	Tehri	Km 4 of SH 41 to Mundoli Motor Road, Stage-I&II	UT 11-13	I&II	Devprayag	Kirtinagar	13.380	669.96	Rajendra Singh	18.11.15	17.05.17		458.75	80.45		Work in Progress
22	XII (RP)	Tehri	Maletha to Badon Motor Road, Stage-I&II	UT 11-14	I&II	Devprayag	Kirtinagar	12.915	734.67	Jaiveer Bhadreshwar	07.07.15	06.01.17		609.84	296.57	3.00	Work in Progress
23	XII (RP)	Tehri	Ransalidhar to Gujetha Motor Road, Stage-I&II	UT 11-15	I&II	Devprayag	Kirtinagar	4.975	282.38	DS Constt.	19.06.15	18.09.16	30.06.16	276.10	209.40	4.98	Completed
24	XII (RP)	Tehri	Rampur-Shyampur M/R Km 9 to Dansara Motor Road, Stage-I&II	UT 11-24	I&II	Devprayag	N'nagar	8.983	446.36	Sharda Associates	02.09.14	01.12.15	31.05.16	437.09	401.17	8.69	Completed
25	XII (RP)	Tehri	Hindolakhali to Durogi Motor Road, Stage-I&II	UT 11-26	I&II	Devprayag	Kirtinagar	3.500	229.21	DK Constt. JV	11.03.15	10.03.16	31.12.16		113.84	3.00	Completed
26	XII (RP)	Tehri	Hindolakhali to Koti Motor Road, Stage-I&II	UT 11-27	I&II	Devprayag	Kirtinagar	6.350	383.18	Puran Chand Ramola	04.07.14	03.07.15	31.01.17	413.70	293.60	6.35	Completed
27	XII (WB)	Tehri	Khola (Purani Jhirkoti) to Kaproli Motor Road, Stage-II	UT 11-22	II	Devprayag	Kirtinagar	9.125	412.28	Raghubeer Singh Sajwan	30.08.14	29.11.15	30.09.16	456.42	330.52	9.13	Completed
28	XIII	Tehri	Khola to Jakher Motor Road Stage-I&II	UT-11-01	I&II	Devprayag	Kirtinagar	8.700	420.38	DS Constt.				371.31			Work in Progress
29	XIII	Tehri	Mulana to Kandi Motor Road Stage-I	UT-11-06	I	Devprayag	Kirtinagar	5.500	374.23								R4 Rebid
30	XIII	Tehri	Bangwari to Raragar M/R Stage-I	UT-11-13	I	Devprayag	Kirtinagar	5.000	311.83								R4 Rebid
31	XIII	Tehri	Dugada-Koti Motor Road (Jhinjhaisain) to Jakher M/R Stage-I	UT-11-14	I	Devprayag	Kirtinagar	10.300	662.93								Tech.Ev.-2
32	XIII	Tehri	Amni to Kimkhola Motor Road Stage-I	UT-11-28	I	Devprayag	Kirtinagar	7.550	443.91	Sri Durga Constt.				387.20			Work in Progress
			Total					265.94	10786.71					7979.99	6426.21	202.49	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Tehri	मरोड़ा - बनानी मोटर मार्ग	UT 11-04	II	Dhanolti	Tehri-2	11.00	260.00	Ram Narayan	21.01.06	20.01.07	31.10.07		285.13	11.00	कार्य पूर्ण।
2	VI	Tehri	ज्वारना से कन्स्यूड मोटर मार्ग	UT 11-01	I	Dhanolti	Tehri-2	14.00	467.23	Vijay Engineer Associates	28.02.15	27.05.16		479.11	226.66	8.50	प्रगति पर।
3	VI	Tehri	चम्बा-धरासू मोटर मार्ग से क्यूलागी मोटर मार्ग	UT 11-07	I	Dhanolti	Tehri-2	5.75	188.07	M/s Sanjay Construction	04.12.09	03.12.10	31.03.12	140.39	119.17	5.75	कार्य पूर्ण।
4	VII	Tehri	बिच्छू सम्पर्क मार्ग का बिच्छू तक विस्तार	UT 11-08	I	Dhanolti	Tehri-2	1.19	22.39	M/s Nagtibba Nirman	22.09.09	31.03.10		16.32	12.63	1.19	कार्य पूर्ण।
5	VIII	Tehri	Kandhla Bend (Tipri) to Katkhet Motor Road, (L041)	UT 11-01	I	Dhanolti	Tehri-2	16.65	470.44	Shail Shikhar Builders	15.02.14	14.05.15	31.03.16	429.90	452.05	16.62	कार्य पूर्ण।
6	VIII	Tehri	Kharirar to Bhut Gaon Motor Road (L040)	UT 11-02	I	Dhanolti	Tehri-2	7.68	210.00	Jai Gopal Associates	19.02.11	18.02.12	30.11.14	110.32	106.52	8.18	कार्य पूर्ण।
7	VIII	Tehri	Teva to Ontar Motor Road (L033)	UT 11-03	I	Dhanolti	Tehri-2	1.41	47.34	Vijay Singh Panwar	08.02.11	07.11.11	31.03.12	24.17	21.69	1.41	कार्य पूर्ण।
8	VIII	Tehri	Bangar to Chanagaon Motor Road, (L031)	UT 11-04	I	Dhanolti	Tehri-2	3.13	100.01	Jai Gopal Associates	08.02.11	07.11.11	31.03.12	53.35	45.05	3.13	कार्य पूर्ण।
9	X	Tehri	Chamba-Dharasu Motor Road to Kyulagi Motor Road, Stage-II	UT 11-22	II	Dhanolti	Tehri-2	5.75	224.87	Arya Constt. Co.	18.11.13	17.11.14	23.09.15	182.40	151.46	5.75	Completed
10	X	Tehri	Bichu Link Road to Bichu Motor Road, Stage-II	UT 11-23	II	Dhanolti	Tehri-2	1.85	73.82	Nagtibba Nirman	31.05.13	02.03.14	28.02.15	60.29	59.72	1.85	Completed
11	XII (RP)	Tehri	Thatyur to Agyana Motor Road, Stage-I&II	UT 11-23	I&II	Dhanolti	Tehri-2	7.000	347.18	JaiDurge Trading & Constt. JV	16.01.15	15.04.16		376.75	265.73	4.00	Work in Progress
12	XII (WB)	Tehri	Bangar to Chhanan Motor Road, Stage-II	UT 11-25	II	Dhanolti	Tehri-2	3.130	124.09	Jai Gopal	18.09.14	17.09.15	31.10.15	119.87	106.58	3.13	Completed
13	XII (WB)	Tehri	Teva (Thatyar) to Ontar Motor Road, Stage-II	UT 11-28	II	Dhanolti	Tehri-2	1.410	65.38	Nagtibba Nirman	04.10.14	03.10.15	31.12.15	68.59	63.47	1.41	Completed
14	XIII	Tehri	Thayur to Murar Motor Road Stage-I&II	UT-11-03	I&II	Dhanolti	Tehri ID - II	19.600	1335.72	PK Constt. Shimla Pvt.				1254.05			Work in Progress
15	XIII	Tehri	Thatyar to Munglauri Motor Road Stage-I&II	UT-11-04	I&II	Dhanolti	Tehri ID - II	10.450	722.43	PK Constt. Shimla Pvt.				641.39			Work in Progress
16	XIII	Tehri	Tikhan to Barnu Motor Road Stage-I&II	UT-11-07	I&II	Dhanolti	Tehri ID - II	10.082	626.43	Panwar Constt. & Associates				590.33			Work in Progress
17	XIII	Tehri	Manjar Wal to Khamoli Motor Road Stage-I&II	UT-11-09	I&II	Dhanolti	Tehri ID - II	11.544	620.50	Lohiya Developers				586.21			Work in Progress
18	XIII	Tehri	Maidkhal to Jaskogi Kuwami (Jhakogi Kilwano Ki) M/R Stage-	UT-11-12	I&II	Dhanolti	Tehri ID - II	12.600	745.79	Lohiya Developers				636.74			Work in Progress
			Total					144.23	6651.69					5770.18	1915.86	71.92	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IV	Tehri	पिलखी से वनचूरी मोटर मार्ग	UT 11-06	I	Ghansali	Tehri-1	13.34	223.68	M/s Sharda Associates	24.01.08	23.01.09	31.12.10		222.92	13.34	कार्य पूर्ण।
2	IV	Tehri	स्यालकुण्ड-मगरा-कोटी से मय मंगरो मोटर मार्ग	UT 11-09	I	Ghansali	Tehri-1	4.03	39.99	M/s DK Builders	21.03.06	20.03.07	30.04.07		41.21	4.03	कार्य पूर्ण।
3	IV	Tehri	मूलागढ़ से थारटी मोटर मार्ग	UT 11-10	I	Ghansali	Tehri-1	8.80	102.98	M/s Raghur Singh Sajwan	05.12.06	04.12.07	31.08.09		179.01	8.65	कार्य पूर्ण।
4	V	Tehri	विनकखाल से भेती मोटर मार्ग	UT 11-01	I	Ghansali	Tehri-1	2.75	48.55	M/s DK Builders	17.05.07	16.05.08	31.05.08	46.55	51.63	2.75	कार्य पूर्ण।
5	V	Tehri	सरकण्डा से गोना मोटर मार्ग	UT 11-02	I	Ghansali	Tehri-1	3.00	50.38	M/s Pooran Chand Ramola	17.05.07	16.05.08	31.05.08	46.57	77.87	3.00	कार्य पूर्ण।
6	VI	Tehri	थाती से कोट तोली मोटर मार्ग	UT 11-02	I	Ghansali	Tehri-1	6.30	143.66	M/s Sader Singh Yuthveer Singh	25.09.09	24.09.10	31.08.10	116.79	137.72	5.85	कार्य पूर्ण।
7	VI	Tehri	धमातोली से छांजीतल्ली मोटर मार्ग	UT 11-03	I	Ghansali	Tehri-1	4.925	119.17	Shri Raghuvveer Singh Sajwan	04.11.09	03.01.11	31.05.11	97.50	107.25	4.93	कार्य पूर्ण।
8	VI	Tehri	सरांसगांव से गनगर खोला मोटर मार्ग	UT 11-04	I	Ghansali	Tehri-1	10.00	349.60	Shail Shikhar Builders	29.12.10	28.11.11	31.12.14	339.97	304.36	9.75	कार्य पूर्ण।
9	VII	Tehri	कोटी से छांजी (दखवानगांव) मोटर मार्ग	UT 11-02	I	Ghansali	Tehri-1	4.00	103.88	Bhagwan Singh Sajwan, Tehri	04.03.11	03.12.11	31.08.15	64.75	80.55	4.00	कार्य पूर्ण।
10	VII	Tehri	गोना से कोट मोटर मार्ग	UT 11-04	I	Ghansali	Tehri-1	4.30	139.12	Sh. Ummed Singh Rawat	18.01.13	17.10.13		70.30	48.25	3.00	प्रगति पर।
11	VII	Tehri	पाख से दौनी-पल्ली मोटर मार्ग	UT 11-06	I	Ghansali	Tehri-1	3.37	106.78	Shri Rajiv Kandari	08.10.09	31.03.11		93.48	96.69	3.37	कार्य पूर्ण।
12	VII	Tehri	मूलागढ़ से थारटी मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-14	II	Ghansali	Tehri-1	8.80	181.73	Shri Raghuvveer Singh	31.10.09	31.05.11		210.49	113.69	8.65	कार्य पूर्ण।
13	VII	Tehri	विनकखाल से भेती मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-16	II	Ghansali	Tehri-1	2.75	60.04	M/s D.K. Builders	31.10.09	31.03.11		69.19	69.15	2.75	कार्य पूर्ण।
14	VII	Tehri	सरकण्डा से गोना मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-17	II	Ghansali	Tehri-1	3.00	61.94	Shri Dhanpal Chandra Ramola	31.10.09	30.04.11		71.72	57.98	3.00	कार्य पूर्ण।
15	VII	Tehri	स्यालकुण्ड-कोटी से मयमंगरो मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-19	II	Ghansali	Tehri-1	3.80	88.26	M/s D.K. Builders	15.10.09	30.11.10		100.23	87.07	3.80	कार्य पूर्ण।
16	VIII	Tehri	Dyolyang to Bhat Gaon Motor Road, (L049)	UT 11-07	I	Ghansali	Tehri-1	5.48	187.34	Betal Singh Kumain	19.02.11	18.02.12		105.15	100.56	5.00	प्रगति पर।
17	VIII	Tehri	Dhopardhar to Saman Gaon Motor Road, (L043)	UT 11-19	I	Ghansali	Tehri-1	5.70	213.89	Bir Chandra Ramola JV	30.10.15	29.10.16		185.62	80.34	4.00	प्रगति पर।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	X	Tehri	Binkakhal to Kundi Motor Road, Stage-I	UT 11-08	I	Ghansali	Tehri-1	3.78	183.47	Raghubeer Singh Sajwan	18.06.13	17.06.14	31.12.15	181.74	123.90	2.74	Completed
19	X	Tehri	Pilkhi to Venchuri Motor Road, Stage-II	UT 11-19	II	Ghansali	Tehri-1	11.00	511.34	Sharda Associate	27.06.13	26.09.14		395.18	336.13	9.60	Awarded for balance
20	X	Tehri	Sendul-Konti-Bagangaon-Kireth-Paturgaon Motor Road, Stage-II	UT 11-20	II	Ghansali	Tehri-1	15.00	565.06	Rajiv Kandari	22.06.13	21.09.14		518.73	408.56	12.00	Work in Progress
21	X	Tehri	Budhakedar-Ragsys-Maid Motor Road, Stage-II	UT 11-21	II	Ghansali	Tehri-1	15.00	543.89	Raghubeer Singh Sajwan	18.06.13	17.09.14	31.03.15	536.98	525.75	15.00	Completed
22	XI	Tehri	Pakh to Doni Palli Motor Road, Stage-II	UT 11-01	II	Ghansali	Tehri-1	3.38	138.30	Rajiv Kandari	18.02.14	17.02.15	31.10.15	149.20	85.69	3.38	Completed
23	XI	Tehri	Thati to Kot Toli Motor Road, Stage-II	UT 11-02	II	Ghansali	Tehri-1	5.85	235.22	Beer Chandra Ramola JV	20.12.13	19.12.14	30.06.15	220.18	213.27	5.85	Completed
24	XI	Tehri	Dhamatoli to Chhanjatalli Motor Road, Stage-II	UT 11-03	II	Ghansali	Tehri-1	4.93	202.44	M/s A.K. Const.	20.12.13	19.12.14	31.10.15	213.81	206.12	4.93	Completed
25	XII (RP)	Tehri	Ghuttu to Gwana Talla Motor Road, Stage-I&II	UT 11-10	I&II	Ghansali	Tehri-1	7.160	446.42	Shail Shikhar Bldrs.	27.03.15	26.06.16		499.03	245.54		Work in Progress
26	XII (RP)	Tehri	Chatiyara to Kepars Motor Road, Stage-I&II	UT 11-30	I&II	Ghansali	Tehri-1	11.500	755.95	Sharda Associates	26.02.15	25.08.16		752.32	460.56	7.00	Work in Progress
27	XII (RP)	Tehri	Sitakot to Banali Motor Road, Stage-I&II	UT 11-31	I&II	Ghansali	Tehri-1	14.275	877.95	Raghubir Singh Sajwan	20.10.14	19.04.16	30.11.16	869.97	548.81	13.00	Completed
28	XII (RP)	Tehri	Pilkhi to Dwari Motor Road, Stage-I	UT 11-34	I	Ghansali	Tehri-1	9.300	554.31	Rajiv Kandari	28.08.14	27.02.16		548.83	281.28	8.00	Work in Progress
29	XII (WB)	Tehri	Saransgaon to Khola Motor Road, Stage-II	UT 11-04	II	Ghansali	Tehri-1	9.750	427.92	Shail Shikhar Builders	27.08.14	26.11.15	31.05.16	455.20	433.61	9.70	Completed (9.70 Km.)
30	XII (WB)	Tehri	Koti to Chanji Dakhwangaon Motor Road, Stage-II	UT 11-05	II	Ghansali	Tehri-1	4.000	177.53	Bhagwan Singh Sajwan JV	27.08.14	26.08.15	31.10.15	194.77	177.08	4.00	Completed
31	XIII	Tehri	Ghuttu to Gangi Motor Road Stage-I	UT-11-02	I	Ghansali	Tehri ID - I	9.300	477.67	NZ Constt.				448.87			Work in Progress
32	XIII	Tehri	Balekh-Budakedar to Pinswar Motor Road Stage-I	UT-11-05	I	Ghansali	Tehri ID - I	20.000	1052.70	Shail Shikhar Builders				951.71			Work in Progress
33	XIII	Tehri	Dalla to Bhimleth M/R Stage-I	UT-11-17	I	Ghansali	Tehri ID - I	8.250	401.03	Pooran Chand Ramola &				351.65			Work in Progress
			Total					246.82	9772.19					8906.48	5902.55	185.07	

[illegible]

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	XIII	Tehri	Kail (Kol) to Kudarna M/R Stage-II	UT-11-19	II	N'nagar	Narendranagar	6.075	331.70	Chhaterpal Sharma				306.82			Work in Progress
20	XIII	Tehri	Hindolakhali Soni (Saroli) to Bhainsark M/R Stage-I	UT-11-25	I	N'nagar	Narendranagar	6.625	380.80	Purna Nand Vyas				350.20			Work in Progress
21	XIII	Tehri	Gular-Nai-Mindath Motor Road Km 6.00 to Chameli M/R Stage-II	UT-11-26	II	N'nagar	Narendranagar	8.870	449.80	Arya Constt.				407.15			Work in Progress
			Total					265.56	9555.96					7051.21	6228.99	210.99	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (PWD)	Tehri	सैन – मन्धार मोटर मार्ग	UT 11-01	II	Pratapnagar	Tehri-1	15.53	396.25	M/s Sadar Singh Yudhveer Singh	01.08.08	31.07.09	31.05.10		752.59	15.53	कार्य पूर्ण।
2	II (PWD)	Tehri	जौकाणी – भेलून्ता मोटर मार्ग	UT 11-02	II	Pratapnagar	Tehri-1	6.23	150.00	M/s Uttaranchal Bldrs	16.09.08	15.09.09	15.04.10		175.15	6.23	कार्य पूर्ण।
3	III	Tehri	लम्बागांव से कण्डियालगांव मोटर मार्ग	UT 11-02	I	Pratapnagar	Tehri-1	8.03	80.86	M/s Pooran Chand Ramola	20.06.05	11.6.05	30.04.07		89.01	8.03	कार्य पूर्ण।
4	IV	Tehri	सिरखोली से भारपुर मोटर मार्ग	UT 11-01	I	Pratapnagar	Tehri-1	6.61	102.44	M/s Rukam Chandra Ramola	09.05.07	08.05.08	30.11.09		125.28	6.61	कार्य पूर्ण।
5	IV	Tehri	डुंग से डुंग खबोगी मोटर मार्ग	UT 11-11	I	Pratapnagar	Tehri-1	6.29	82.47	M/s Sadar Singh Yudhveer Singh	22.05.08	21.05.09	31.08.09		277.08	5.50	कार्य पूर्ण।
6	IV	Tehri	मदन नेगी से खोला मोटर मार्ग	UT 11-16	I	Pratapnagar	Tehri-1	7.00	100.75	M/s Pooran Chand Ramola	21.03.06	20.03.07	30.04.07		92.98	7.00	कार्य पूर्ण।
7	IV	Tehri	प्रतापनगर-टिहरी मार्ग किमी0-20 से कफलोंग मोटर मार्ग	UT 11-17	I	Pratapnagar	Tehri-1	5.00	71.54	M/s Pooran Chand Ramola	23.03.06	22.03.07	31.05.10		78.28	5.00	कार्य पूर्ण।
8	IV	Tehri	प्रतापनगर-टिहरी मार्ग किमी0-22 से नेल्डा मोटर मार्ग		I	Pratapnagar	Tehri-1	3.00	39.68		23.03.06	22.03.07	31.03.08		38.02	3.00	कार्य पूर्ण।
9	V	Tehri	गैरीराज से कोरडी मोटर मार्ग	UT 11-04	I	Pratapnagar	Tehri-1	3.65	89.53	M/s DK Builders	13.03.08	12.03.09	31.03.10	86.31	92.24	3.65	कार्य पूर्ण।
10	V	Tehri	सिरखोली से गोदरी क्याकी मोटर मार्ग	UT 11-05	I	Pratapnagar	Tehri-1	11.00	272.90	M/s Pooran Chand Ramola	27.10.07	26.10.08	31.12.09	272.76	367.24	11.00	कार्य पूर्ण।
11	VI	Tehri	कुन्डियाल से मेहरगांव (रैंका) मोटर मार्ग	UT 11-05	I	Pratapnagar	Tehri-1	8.10	240.75	Shri Pooran Chand Ramola	25.03.10	24.03.11		235.28	166.90	5.50	प्रगति पर।
12	VII	Tehri	लम्बागांव से कण्डियालगांव मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-15	II	Pratapnagar	Tehri-1	4.73	117.40	M/s Pooran Chand Ramola	25.09.09	31.05.11		133.17	116.01	4.73	कार्य पूर्ण।
13	VII	Tehri	पीटी मार्ग किमी0-27 से नेल्डा मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-18	II	Pratapnagar	Tehri-1	3.00	86.40	M/s Pooran Chand Ramola	25.09.09	30.06.10		96.33	85.14	3.00	कार्य पूर्ण।
14	VII	Tehri	मदननेगी से खोला मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-23	II	Pratapnagar	Tehri-1	7.00	193.63	M/s Pooran Chand Ramola	25.09.09	31.05.11		217.12	200.90	7.00	कार्य पूर्ण।
15	VIII	Tehri	Bagi to Haleth-Silari Motor Road, (L038)	UT 11-06	I	Pratapnagar	Tehri-1	8.25	255.66	Rukam Chand Ramola, Tehri	24.02.11	23.02.12		148.86	104.24	7.75	प्रगति पर।
16	VIII	Tehri	Bhelunta to Mayahaeth Motor Road, (L030)	UT 11-14	I	Pratapnagar	Tehri-1	13.83	539.69	M/s Pooran Chandra Ramola & Bros.	19.03.12	18.06.13	30.11.16	306.11	322.47	13.83	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	VIII	Tehri	Sirkholi to Bharpur Motor Road, Stage-II (L037)	UT 11-15	II	Pratapnagar	Tehri-1	6.62	287.14	RR Constt., Tehri	24.02.11	23.02.12	31.08.14	240.76	239.91	6.48	कार्य पूर्ण।
18	VIII	Tehri	Sirkholi to Godari-Kyarki Motor Road, Stage-II (L035)	UT 11-16	II	Pratapnagar	Tehri-1	12.20	479.55	Puran Chandra Ramola & Bros.	31.01.11	30.04.12	31.08.14	477.87	450.92	12.00	कार्य पूर्ण।
19	VIII	Tehri	Sirkholi to Godari-Kyarki Motor Road Km 14 (Syansu Bridge) to Chaundhar Motor Road, Stage-II	UT 11-22	II	Pratapnagar	Tehri-1	14.00	601.10	Sanjay Constt.	08.03.11	07.06.12		589.86	407.78	5.50	प्रगति पर / कार्य लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित हो रहा है।
20	VIII	Tehri	Uniyalgaon to Kotalgaon Motor Road, Stage-II (L024)	UT 11-23	II	Pratapnagar	Tehri-1	4.94	199.36	Betal Singh Kumain	19.02.11	18.02.12	31.12.14	148.08	126.48	4.94	कार्य पूर्ण।
21	VIII	Tehri	Dung to Dung Khabogi Motor Road, Stage-II (L028)	UT 11-26	II	Pratapnagar	Tehri-1	5.50	181.26	Shail Shikhar Builders	20.01.11	19.02.12	31.08.14	149.46	178.65	5.50	कार्य पूर्ण।
22	VIII	Tehri	Jakhnidhar to Marora Motor Road, Stage-I & II (L036)	UT 11-27	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	7.00	238.72	Sompal Singh, Muz'nagar	24.02.11	23.02.12	31.03.15	199.46	216.80	7.00	कार्य पूर्ण।
23	X	Tehri	Pratapnagar-Tehri Motor Road Km 20.00 to Kaflog Motor Road, Stage-II	UT 11-04	II	Pratapnagar	Tehri-1	4.50	171.94	Puran Chandra Ramola & Bros.	30.05.13	29.05.14	30.06.15	149.57	138.93	4.50	Completed
24	X	Tehri	Gariraj (Rajputo Ki) to Kordi Motor Road, Stage-II	UT 11-05	II	Pratapnagar	Tehri-1	3.30	131.61	DK Builders	31.05.13	30.05.14	31.12.14	118.30	131.68	3.30	Completed
25	X	Tehri	Khambakhal to Baldogi Motor Road, Stage-I	UT 11-07	I	Pratapnagar	Tehri-1	8.28	400.20	DK Builders	05.06.13	04.09.14	31.12.15	334.20	322.10	8.28	Completed
26	XII (RP)	Tehri	Manjat (Manjab) to Khet Motor Road, Stage-I&II	UT 11-06	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	5.800	371.48	Puran Chand Ramola & Bros.	18.09.14	17.12.15	31.07.16	370.70	215.91	5.80	Completed
27	XII (RP)	Tehri	Sunkhet to Molga-Kotalgaon Motor Road, Stage-I&II	UT 11-07	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	5.100	297.84	DK Constt. JV	28.08.14	27.11.15		330.86	191.86	4.50	Work in Progress
28	XII (RP)	Tehri	Bhatwara to Kastal Motor Road, Stage-I&II	UT 11-09	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	4.700	295.00	Puran Chand Ramola & Bros.	18.09.14	17.12.15	31.12.16	304.09	186.48	4.30	Completed
29	XII (RP)	Tehri	Ghansali-Tehri-Pratapnagar Rd. Km 33 to Burant Motor Road, Stage-I&II	UT 11-11	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	9.400	573.26	Panwar Constt.	18.05.15	17.11.16	31.07.16	654.47	477.56	9.40	Completed
30	XII (RP)	Tehri	Manjal (Manjaf) to Sukri Motor Road, Stage-I&II	UT 11-12	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	4.500	324.55	Dhan Pal Chand Ramola	27.08.14	26.11.15	30.06.16	351.93	266.47	4.33	Completed (4.33 Km.)
31	XII (WB)	Tehri	Mungrali to Jhinwali Motor Road, Stage-I&II	UT 11-08	I&II	Pratapnagar	Tehri-1	5.800	349.45	DK Builders	26.02.15	25.05.16	30.11.16	349.39	289.79	5.80	Completed
32	XIII	Tehri	Mukhwal (Mulyaband) to Saundi M/R Stage-I	UT-11-20	I	Pratapnagar	Tehri ID - I	6.000	343.86								R4 Rebid
33	XIII	Tehri	Bhelunta to Mayahaleth M/R Stage-II	UT-11-21	II	Pratapnagar	Tehri ID - I	13.550	854.61								R4 Rebid
			Total					238.44	8920.88					6264.94	6924.85	204.99	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Tehri	नकोट चामनी एल0वी0आर0 किमी0 1-5.5	UT 11-01	UG	Tehri	Tehri-2	5.50	125.00	Utram Singh Ramola	17.07.01	16.01.03			127.46	5.50	कार्य पूर्ण।
2	I	Tehri	नकोट चामनी पट्टा एल0वी0आर0 किमी0 5.5-11	UT 11-02	UG	Tehri	Tehri-2	5.50	125.00	Puran Chandra Ramola & Poo	17.07.01	30.04.03			129.03	5.50	कार्य पूर्ण।
3	I	Tehri	नकोट चामनी पट्टा एल0वी0आर0 किमी0 11-17	UT 11-03	UG	Tehri	Tehri-2	6.00	125.00	Vijay Engg. Associates	17.07.01	23.05.03			127.33	6.00	कार्य पूर्ण।
4	I	Tehri	नागनी जड़धार कुडियालगांव चम्बा मार्ग	UT 11-04	UG	Tehri	Tehri-2	7.00	116.70	Uttam Singh Ravinder Singh	17.07.01	20.04.03			114.71	7.00	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	Tehri	जाखणीधार-नवाकोट मोटर मार्ग	UT 11-03	II	Tehri	Tehri-1	4.00	120.00	Raghubeer Singh Sajwan	15.01.03	24.01.04	30.04.05		61.30	4.00	कार्य पूर्ण।
6	III	Tehri	चौपडियालगांव से सौड़ मार्ग	UT 11-01	I	Tehri	Tehri-2	12.85	179.13	M/s Ramola Constt.	01.12.09	31.05.10	31.03.08		216.38	12.85	कार्य पूर्ण।
7	III	Tehri	टिपरी से चाहगडोलिया मोटर मार्ग	UT 11-04	I	Tehri	Tehri-1	14.97	168.63	M/s Border Builders	18.6.08	17.06.09	28.02.10		460.29	14.97	कार्य पूर्ण।
8	IV	Tehri	न्यू टिहरी से बुडोगी मोटर मार्ग	UT 11-04	I	Tehri	Tehri-2	4.03	93.40	M/s Uttam Singh Ravindra Singh	05.12.06	04.09.07	30.09.08	#REF!	100.87	4.03	कार्य पूर्ण।
9	VII	Tehri	चौपडियालगांव से सौड़ मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-11	II	Tehri	Tehri-2	12.80	323.03	M/s Ramola Constt.	19.02.11	18.05.12	31.12.14	322.50	264.43	12.70	कार्य पूर्ण।
10	VII	Tehri	न्यू टिहरी से बुडोगी मोटर मार्ग स्टेज-2	UT 11-21	II	Tehri	Tehri-2	3.00	76.78	M/s Uttam Singh Ravindra Singh	05.10.09	31.08.10		84.83	78.17	3.00	कार्य पूर्ण।
11	X	Tehri	Tipri to Chahgadoliya Motor Road, Stage-II	UT 11-18	II	Tehri	Tehri-1	14.97	679.03	Betal Singh Kumain	01.06.13	30.11.14		651.34	296.20	9.00	Work in Progress
12	XII (RP)	Tehri	Nagni to Bhutusain Motor Road, Stage-I&II	UT 11-29	I&II	Tehri	Tehri-2	4.875	299.04	Shail Shikhar Bldrs.	27.08.14	26.11.15	31.05.16	300.32	270.91	4.85	Completed
13	XIII	Tehri	Badshahidhaul to Saundkoti-Lamkot Motor Road Stage-I&II	UT-11-08	I&II	Tehri	Tehri ID - II	8.875	581.36	Mahalaxmi Constt.				528.01			Work in Progress
14	XIII	Tehri	Tipri-Chahgadoliya M.Rd. Km 15 to Swadi Kandiyalgaon Kandikhal	UT-11-11	I	Tehri	Tehri ID - I	6.900	345.86	MPG Associates				295.63			Work in Progress
15	XIII	Tehri	Chopriyal Gaon-Saur Motor Road to Khuret M/R Stage-I	UT-11-15	I	Tehri	Tehri ID - II	5.000	348.91	Tikam Singh Rana				308.07			Work in Progress
			Total					116.27	3706.87					#REF!	2247.08	89.40	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लं०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	U.S Nagar	बाजपुर बेरिया दौलत मार्ग	UT 12-01	UG	Bajpur	Kathgodam	7.80	148.00	Hira Singh Sobti Contr. Ltd	16.09.01	15.05.02			103.16	7.80	कार्य पूर्ण।
2	I	U.S Nagar	मलारिया मार्ग		UG	Bajpur	Kathgodam	3.00							39.55	3.00	कार्य पूर्ण।
3	I	U.S Nagar	बाजपुर निरीक्षण भवन मार्ग		UG	Bajpur	Kathgodam	5.30	85.50						86.11	5.30	कार्य पूर्ण।
4	I	U.S Nagar	पिपलिया मार्ग		UG	Bajpur	Kathgodam	2.70								2.70	कार्य पूर्ण।
			Total					18.80	233.50					0.00	228.82	18.80	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VI	U.S Nagar	फजलपुर से न्यू आबादी सीपका मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य	UT 12-01	II	Jaspur	K'godam	1.85	49.69	M/s Chauhan Engg.	16.12.10	15.09.11	15.12.11	46.69	133.12	2.20	कार्य पूर्ण।
			Total					1.85	49.69					46.69	133.12	2.20	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	U.S Nagar	टिहरी-मुरादाबाद एस०एच०-41 किमी० 346 से बसई	UT 12-01	II	Kashipur	Kathgodam	2.00	156.81	Aggrawal & Co.	15.01.03	14.01.04	13.04.04		25.45	2.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	U.S Nagar	काशीपुर -अलीगंज से गिन्नीखेड़ा		II	Kashipur	Kathgodam	0.60							13.17	0.60	कार्य पूर्ण।
			Total					2.60	156.81					0.00	38.62	2.60	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	U.S Nagar	मझोला मरमोला किमी० 7-8	UT 12-02	UG	Khatima	Kathgodam	2.00	171.00	Aggrawal & Co.	18.09.01	17.05.02			172.21	2.00	कार्य पूर्ण।
2	III	U.S Nagar	ओ०डी०आर०-37 किमी०-7 से छोटी बड़ी बगुलिया मोटर मार्ग	UT 12-02	I	Khatima	Kathgodam	2.31	19.17		18.06.05	17.06.06	30.11.05		13.75	2.31	कार्य पूर्ण।
3	IV	U.S Nagar	एन०एच०-125 के किमी०-31 से थारू-टिगरी मोटर मार्ग	UT 12-01	I	Khatima	Kathgodam	1.60	40.14	M/s AK Traders	09.03.06	08.03.07	31.10.07		196.91	1.60	कार्य पूर्ण।
4	VI	U.S Nagar	एम०डी०आर०-39 से छोटी बड़ी बगुलिया मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य		II	Khatima	K'godam	2.95	108.09		03.06.08	30.11.09	30.11.09	83.32	265.28	2.95	कार्य पूर्ण।
			Total					8.86	338.40					83.32	648.15	8.86	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म / ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध / अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IV	U.S Nagar	देवकली से सालमट्टा मोटर मार्ग		I	Nanakmatta	Kathgodam	2.60	67.16		09.03.06	08.03.07	30.09.07		0.00	2.60	कार्य पूर्ण।
2	VI	U.S Nagar	नानकमत्ता-हरदासपुर मार्ग से मौहम्मदगंज मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य	UT 12-03	II	Nanakmatta	K'godam	2.30	87.15	M/s Kumar Trading Co.	03.06.08	31.05.09	31.07.09	74.47	5.42	2.30	कार्य पूर्ण।
3	VI	U.S Nagar	खस्सीबाग (गांगी गिधौर) से ऐचला मोटर मार्ग स्टेज-1 एवं स्टेज-2 के कार्य	UT 12-04	I&II	Nanakmatta	K'godam	9.50	512.85	M/s Jitender Kumar	18.07.08	17.03.11	31.12.12	616.02	1323.74	9.50	कार्य पूर्ण।
4	VI	U.S Nagar	खस्सीबाग (गांगी गिधौर) से ऐचला मोटर मार्ग पर 80मी० स्पान का सेतु	UT 12-05	B	Nanakmatta	K'godam	-	471.48		18.07.08	17.03.11		566.33		-	कार्य पूर्ण।
			Total					14.40	1138.64					1256.82	1329.16	14.40	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	U.S Nagar	पी० के० मार्ग से एन०एच०-74 किमी० 249 हल्द्वी मार्ग		UG	Sitarganj	Kathgodam	2.00								2.00	कार्य पूर्ण।
2	II (UIDP)	U.S Nagar	बरेली-हरिद्वार एन०एच०-74 किमी० 263 से सरकारा		II	Sitarganj	Kathgodam	1.15							14.56	1.15	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	U.S Nagar	भितौरा से भीता अकबर मार्ग		II	Sitarganj	Kathgodam	2.50							47.84	2.50	कार्य पूर्ण।
4	II (UIDP)	U.S Nagar	सितारगंज-नकुलिया मार्ग किमी० 6 से लोका भितौरा	UT 12-02	II	Sitarganj	Kathgodam	1.20	233.01	Rahmat Khan	07.01.03	06.01.04	30.06.05		21.87	1.20	कार्य पूर्ण।
5	II (UIDP)	U.S Nagar	सितारगंज-नकुलिया मार्ग किमी० 5 से गगनपुर-कैलाशपुरी		II	Sitarganj	Kathgodam	2.15							32.30	2.15	कार्य पूर्ण।
6	II (UIDP)	U.S Nagar	नानकमत्ता-टिकुरी-रनसाली किमी०-6 से सुनखेड़ा-कौंधाखेड़ा-धूमखेड़ा		II	Sitarganj	Kathgodam	3.75							75.97	3.75	कार्य पूर्ण।
7	II (UIDP)	U.S Nagar	नानकमत्ता-टिकुरी-रनसाली से टिकुन	UT 12-03	II	Sitarganj	Kathgodam	2.00	167.82	AK Traders	20.11.02	19.05.04	19.05.04		39.51	2.00	कार्य पूर्ण।
8	II (UIDP)	U.S Nagar	कैथुलिया से बरकीडाण्डा		II	Sitarganj	Kathgodam	3.00							100.95	3.00	कार्य पूर्ण।
9	II (UIDP)	U.S Nagar	शक्तिफार्म जेल कैम्प मार्ग किमी०-4 से रंजीतनगर	UT 12-04	II	Sitarganj	Kathgodam	1.25	158.85	Aditya Engg Const.	21.12.02	30.06.04	30.06.04		21.40	1.25	कार्य पूर्ण।
10	II (UIDP)	U.S Nagar	रुद्रपुर से भक्तिनगर मार्ग		II	Sitarganj	Kathgodam	3.50							82.96	3.50	कार्य पूर्ण।
11	II (UIDP)	U.S Nagar	बालखेड़ा से खमरिया मार्ग		II	Sitarganj	Kathgodam	0.90							18.73	0.90	कार्य पूर्ण।
12	II (UIDP)	U.S Nagar	पानीपत-खटीमा मार्ग किमी०-334 से तुरका टिसौर		II	Sitarganj	Kathgodam	1.00							30.04	1.00	कार्य पूर्ण।
13	III	U.S Nagar	चीतलबाग हरैया (एल-52) से सरौजा मोटर मार्ग	UT 12-01	I	Sitarganj	Kathgodam	3.28	28.85	M/s AK Traders	02.01.06	01.01.07	31.01.07		28.51	3.28	कार्य पूर्ण।
14	III	U.S Nagar	सिसईखेड़ा-साधुनगर मार्ग (एल-1) से भरीनी मोटर मार्ग		I	Sitarganj	Kathgodam	1.98	17.07		18.06.05	17.06.06	30.11.05		13.82	1.98	कार्य पूर्ण।
15	IV	U.S Nagar	देवनगर से बंगाली कॉलोनी मोटर मार्ग		I	Sitarganj	Kathgodam	1.60	43.32		09.03.06	08.03.07	30.09.07		0.00	1.60	कार्य पूर्ण।
16	IV	U.S Nagar	गोविन्दनगर से सुभाषनगर मोटर मार्ग		I	Sitarganj	Kathgodam	1.86	47.74		09.03.06	08.03.07	30.09.07		0.00	1.86	कार्य पूर्ण।
17	VI	U.S Nagar	चीतलबाग हरैया (एल-52) से सरौजा मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य	UT 12-02	II	Sitarganj	K'godam	4.02	112.28	M/s A.K. Traders	03.06.08	30.06.09	31.07.09	86.55	0.00	4.02	कार्य पूर्ण।
18	VI	U.S Nagar	सिसईखेड़ा-साधुनगर मार्ग (एल-1) से भरीनी मोटर मार्ग स्टेज-2 के कार्य		II	Sitarganj	K'godam	2.01	47.20		03.06.08	30.04.09	31.07.09	36.38	0.00	2.01	कार्य पूर्ण।
19	VIII	U.S Nagar	NH 74 to Malpura-Deyodhar Motor Road, Stage-I & II (L63)	UT 12-01	I&II	Sitarganj	K'godam	1.70	63.33	Deepak Kapri	11.02.11	10.11.11	31.03.12	46.63	46.16	1.70	कार्य पूर्ण।
			Total					40.85	919.47					169.56	574.62	40.85	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	II (UIDP)	Uttarkashi	ऋषिकेश-गंगोत्री मोटर मार्ग से बौन	UT 13-05	II	Gangotri	Uttarkashi	5.95	180.00	Rana Const.	27.04.02	30.06.05	30.06.05		165.71	5.95	कार्य पूर्ण।
2	II (PWD)	Uttarkashi	धौन्तरी — श्रीगांव मोटर मार्ग	UT 13-01	II	Gangotri	Uttarkashi	6.25	210.00	M/s Border Bldrs	14.02.08	13.02.09	30.11.09		542.13	6.25	कार्य पूर्ण।
3	II (PWD)	Uttarkashi	गंगोरी — उत्तराँ मोटर मार्ग	UT 13-04	II	Gangotri	Uttarkashi	5.33	180.00	M/s Jaiveer Singh Vijendra Singh	14.02.08	13.02.09	31.03.10		336.54	5.33	कार्य पूर्ण।
4	III	Uttarkashi	ऋषिकेश मंगोत्री मार्ग से बौन मार्ग के किमी0-1.75 पर 36मी0 स्पांन के सेतु का निर्माण	UT 13-05	B	Gangotri	Uttarkashi	-	75.54	M/s Rana Constt., Uttarkashi	07.04.05	30.09.07	30.09.07		80.00	-	कार्य पूर्ण।
5	III	Uttarkashi	धौन्तरी — श्रीगांव मार्ग के किमी0-0.225 पर 60मी0 स्पांन के सेतु का निर्माण	UT 13-06	B	Gangotri	Uttarkashi	-	120.24	M/s Border Builders	28.03.05	31.01.08	31.01.08		146.42	-	कार्य पूर्ण।
6	III	Uttarkashi	धौन्तरी — श्रीगांव मार्ग पर 15मी0 स्पांन के 03 सेतुओं का निर्माण एवं गंगोरी से उत्तराँ मार्ग पर 15मी0 स्पांन के 02 सेतुओं का निर्माण	UT 13-07	B	Gangotri	Uttarkashi	-	104.80		14.02.08	30.06.09	30.06.09		0.00	-	कार्य पूर्ण।
7	IV	Uttarkashi	एमडीआर-5 के किमी0-65 से किशनपुर मोटर मार्ग	UT 13-03	I	Gangotri	Uttarkashi	2.99	57.22	M/s Raghubir Singh Sajwan	28.02.09	27.11.09	31.12.09		85.34	3.69	कार्य पूर्ण।
8	V	Uttarkashi	गंगोरी से नाल्ड मोटर मार्ग	UT 13-02	I	Gangotri	Uttarkashi	6.48	167.97	M/s Valley Constt.	30.03.07	29.03.08	31.03.08	157.59	163.47	6.48	कार्य पूर्ण।
9	V	Uttarkashi	नकुरी से बरसाली मनलिसेरा कुसी मोटर मार्ग	UT 13-06	I	Gangotri	Uttarkashi	7.95	182.37	M/s Mahendra Singh Chauhan	04.04.10	03.04.11		127.85	123.12	7.70	प्रगति पर।
10	VI	Uttarkashi	बन्दरकोट से पन्जियाला मोटर मार्ग	UT 13-01	I	Gangotri	Uttarkashi	6.96	171.79	Kapoor Infra./ Jai Gopal Associates	14.10.09/ 30.12.13	13.10.10/ 29.12.14	30.11.16	139.32	158.15	6.76	कार्य पूर्ण।
11	VII	Uttarkashi	बड़ेथी से कवां मोटर मार्ग	UT 13-13	I	Gangotri	Uttarkashi	5.86	166.37	Surya Prakash Raturi	20.12.13	19.12.14	31.03.15	163.56	159.62	5.86	कार्य पूर्ण।
12	VII	Uttarkashi	एमडीआर-5 से हुल्डियाना मोटर मार्ग	UT 13-14	I	Gangotri	Uttarkashi	4.12	136.23	M/s R.R. Construction	03.10.09	02.06.11	31.03.12	142.02	115.38	4.12	कार्य पूर्ण।
13	VII	Uttarkashi	नाकुरी से सिंगोड मोटर मार्ग	UT 13-16	I	Gangotri	Uttarkashi	4.08	122.22	M/s Border Builders	15.06.13	30.05.14	31.12.15	97.81	92.21	4.08	कार्य पूर्ण।
14	VII	Uttarkashi	जामक से बयाणा मोटर मार्ग	UT 13-21	I	Gangotri	Uttarkashi	9.83	298.56	Jai Durge Trading & Constt. Co.				295.29	8.39	2.50	प्रगति पर।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1 / 2/अप/सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	VII	Uttarkashi	ज्ञान्सू से ज्ञान्जा मोटर मार्ग	UT 13-23	I	Gangotri	Uttarkashi	4.95	168.33	Surya Prakash Raturi			30.06.16	144.69	130.52	4.60	कार्य पूर्ण।
16	XI	Uttarkashi	Km 5 of MDR-65 to Kishanpur Motor Road, Stage-II	UT 13-06	II	Gangotri	Uttarkashi	3.69	132.33	Raghuveer Singh Sajwan	10.02.14	09.02.15	30.06.16	134.48	52.79	3.69	Completed
17	XI	Uttarkashi	Gangori to Nald Motor Road, Stage-II	UT 13-07	II	Gangotri	Uttarkashi	6.48	231.64	M/s Arya Const. Company	21.11.13	20.11.13	30.04.16	226.96	156.78	6.48	Completed
18	XII (RP)	Uttarkashi	Gangori to Dodital Motor Road, Upgradation	UT 13-11	UG	Gangotri	Uttarkashi	16.000	519.07	Upendra Singh Rana	28.08.14	27.02.16		576.68	308.93	4.00	Work in Progress
19	XIII	Uttarkashi	Bhadiyani Lamb Gaon to Udri Motor Road Stage-I	UT-13-03	I	Gangotri	Uttarkashi ID	6.325	389.88								R4 Rebid
20	XIII	Uttarkashi	Dunda-Dhanari to Pujargaon-Darmali Motor Road Stage-I&II	UT-13-04	I&II	Gangotri	Uttarkashi ID	7.650	407.53	Sompal Singh Contractor				392.21			Work in Progress
21	XIII	Uttarkashi	Gajoli to Naugaon-Bhankoli Motor Road Stage-I	UT-13-07	I	Gangotri	Uttarkashi ID	6.900	406.09	Parag Jain				399.66			Work in Progress
22	XIII	Uttarkashi	Nakauri-Singot M.Rd. (Km 5.00) to Pab Motor Road Stage-I	UT-13-08	I	Gangotri	Uttarkashi ID	4.425	264.17	Jai Gopal Associate				240.34			Work in Progress
23	XIII	Uttarkashi	Bhetiyara to Lodhara-Dikholi M/R Stage-I	UT-13-10	I	Gangotri	Uttarkashi ID	6.075	368.57								R4 Rebid
24	XIII	Uttarkashi	Bukki (Kunjan) to Tihar M/R Stage-I	UT-13-11	I	Gangotri	Uttarkashi ID	5.100	264.02	Dilawar Singh Contractor				257.36			Work in Progress
			Total					133.40	5324.94					3495.82	2825.50	77.49	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अवार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Uttarkashi	राजस्तेर राजगढ़ी मोटर मार्ग किमी०-०-६	UT 13-01	UG	Purola	Purola	5.81	99.43	M/s Ram Krishna Jyara	16.11.01	15.09.02			98.30	5.81	कार्य पूर्ण।
2	I	Uttarkashi	राजस्तेर राजगढ़ी मोटर मार्ग किमी०-६-१२	UT 13-02	UG	Purola	Purola	5.81	99.43	Kalindi Const.	04.01.02	31.10.02			95.22	5.81	कार्य पूर्ण।
3	II (PWD)	Uttarkashi	नौगांव-पौंटी-राजगढ़ी मार्ग से पौंटी मोटर मार्ग	UT 13-03	II	Purola	Purola	3.80	105.00	M/s Ram Krishna Jyara	07.01.06	31.05.08	31.03.09		140.79	3.80	कार्य पूर्ण।
4	III	Uttarkashi	लाखामण्डल-भनकोली मोटर मार्ग	UT 13-01	I	Purola	Purola	9.14	94.74	Smt. Indra Chauhan	20.06.05	30.11.09	30.11.09		121.95	9.14	कार्य पूर्ण।
5	III	Uttarkashi	लाखामण्डल से भनकोली मार्ग पर 36मी० स्थान के सेतु का निर्माण	UT 13-03	B	Purola	Purola	-	82.66	Smt. Indra Chauhan	11.08.05	31.03.11	31.03.10		108.69	-	कार्य पूर्ण।
6	IV	Uttarkashi	ओ.डी.आर. - 6 (मोरी) से ननई मोटर मार्ग	UT 13-02	I	Purola	Purola	6.53	110.68	M/s Devendra Constt.	20.03.06	19.03.07	31.03.08		105.12	6.53	कार्य पूर्ण।
7	V	Uttarkashi	राजगढ़ी-सरनौल मार्ग का गंगटाड़ी से आगे सरनौल तक विस्तार	UT 13-01	I	Purola	Purola	15.77	199.99	M/s Ram Krishna Jyara	04.05.07	03.05.08	31.03.09	227.14	223.86	15.77	कार्य पूर्ण।
8	VII	Uttarkashi	खरसारी से जीवाणू मोटर मार्ग	UT 13-01	I	Purola	Purola	16.01	416.80	Shri Rajiv Kandari	25.02.11	24.05.12	30.06.15	403.47	328.03	16.01	कार्य पूर्ण।
9	VII	Uttarkashi	पुरोला-खलाडी से खलाडी मोटर मार्ग	UT 13-02	I	Purola	Purola	3.65	73.25	M/s Ajab Singh Rana	21.10.09	20.06.11	28.02.14	65.56	63.11	3.65	कार्य पूर्ण।
10	VII	Uttarkashi	दणमाणगांव-पासा-पोखरी से नानई भदरासू मोटर मार्ग	UT 13-07	I	Purola	Purola	6.02	149.05	Shri Rajiv Kandari	21.10.09	20.10.10		135.82	70.75	3.05	प्रगति पर।
11	VII	Uttarkashi	मैनद्रथ से भक्वाड़ गांव मोटर मार्ग	UT 13-09	I	Purola	Purola	11.79	316.15	M/s Amrit Dwellers	03.10.09	02.06.11		327.43	188.90	11.70	प्रगति पर।
12	VII	Uttarkashi	हुडोली पाणीगांव से कन्ताड़ी मोटर मार्ग	UT 13-15	I	Purola	Purola	5.87	164.07	M/s Mahendra Singh Chauhan	03.10.09	02.06.11	30.09.14	164.49	159.49	5.87	कार्य पूर्ण।
13	IX	Uttarkashi	Jakhol to Liwari Motor Road, L033, Stage-I	UT 13-02	I	Purola	Purola	20.270	1036.25	Ram Narayan	31.03.13	30.09.14		1016.47	590.56	14.40	प्रगति पर।
14	XI	Uttarkashi	ODR-6(Mori) to Nanai Motor Road, Stage-II	UT 13-03	II	Purola	Purola	6.63	217.03	BBH Constt.	17.01.14	16.01.15	31.07.16	235.16	114.92	6.63	Completed
15	XII (RP)	Uttarkashi	Purola-Khalari to Dharoli Motor Road, Upgradation	UT 13-10	UG	Purola	Purola	6.250	222.79	Devendra Constt.	27.08.14	26.08.15	31.07.16	235.41	177.00	6.25	Completed
			Total					123.36	3387.32					2810.95	2586.69	114.43	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विधानसभावार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत ल०	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I	Uttarkashi	कुवा कफनौल मोटर मार्ग	UT 13-03	UG	Yamunotri	Purola	7.50	165.45	Valley Const.	06.10.01	05.07.02			163.09	7.50	कार्य पूर्ण।
2	I	Uttarkashi	पाथरगाड़ नन्दगांव मोटर मार्ग	UT 13-04	I&II	Yamunotri	Purola	3.70	120.23	Dharmender Singh Bisht	04.03.05	03.05.05			101.28	3.70	कार्य पूर्ण।
3	II (UIDP)	Uttarkashi	ब्रह्मखाल से जूना मोटर मार्ग	UT 13-02	II	Yamunotri	Uttarkashi	11.00	240.00	Valley Const.	20.03.02	19.09.03	30.11.07		319.55	11.00	कार्य पूर्ण।
4	III	Uttarkashi	फूलचट्टी-खरसाली मोटर मार्ग	UT 13-02	I	Yamunotri	Purola	8.77	96.78	M/s Ram Krishna Jyara	21.12.05	30.11.09	30.11.09		56.10	8.77	कार्य पूर्ण / ल०-2.75 किमी०, पूर्ण ल०-2.00 किमी०
5	III	Uttarkashi	फूलचट्टी से खरसाली मार्ग के किमी०-9 पर 36मी० स्पांन के सेतु का निर्माण	UT 13-04	B	Yamunotri	Purola	-	78.28	M/s Hari Singh Rana	11.08.05	10.08.06	31.03.14		109.58	-	कार्य पूर्ण।
6	IV	Uttarkashi	बड़कोट से भाटिया मोटर मार्ग	UT 13-01	I	Yamunotri	Purola	5.88	83.12	M/s Uttaranchal Engineers	13.03.06	12.03.07	31.03.08		106.26	5.88	कार्य पूर्ण।
7	IV	Uttarkashi	खालसी सम्पर्क मार्ग से खालसी गांव मोटर मार्ग	UT 13-04	I	Yamunotri	Uttarkashi	18.79	246.38	M/s Roop Ram Bhatt	27.12.06	26.12.07	31.12.09		295.16	18.79	कार्य पूर्ण।
8	IV	Uttarkashi	एनएच-94 कि.मी. 188 (खरादी) से नगाण गांव मोटर मार्ग	UT 13-05	I	Yamunotri	Purola	8.82	190.49	M/s Hari Singh Rana	31.05.07	30.05.08	30.06.10		340.81	8.82	कार्य पूर्ण।
9	V	Uttarkashi	एनएच 94 से खुरमोला-नागगांव मोटर मार्ग	UT 13-03	I	Yamunotri	Uttarkashi	8.05	170.22	M/s Valley Constt.	11.02.08	10.02.09	31.10.14	157.84	190.74	8.05	कार्य पूर्ण।
10	V	Uttarkashi	धरासू चिन्यालीसौड़ मार्ग किमी-34 से जोगत मल्ला मोटर मार्ग	UT 13-04	I	Yamunotri	Uttarkashi	7.39	161.88	M/s Valley Constt.	11.02.08	10.02.09	-	158.93	123.64	7.19	प्रगति पर।
11	V	Uttarkashi	खरादी से नगाणगांव मोटर मार्ग पर 60मी० स्पांन के सेतु का निर्माण	UT 13-05	B	Yamunotri	Purola	-	211.80	M/s Hari Singh Rana	31.05.07	30.05.08	-	226.92	85.26	-	कार्य पूर्ण।
12	VII	Uttarkashi	चोपड़ा-सरोट मार्ग किमी०-92 से कांसी मोटर मार्ग	UT 13-05	I	Yamunotri	Purola	1.89	53.97	-	-	-	-	-	2.32	-	योजना से निरस्त किया जाना है।
13	VII	Uttarkashi	चकरगांव-बड़कोट से कनसेरू मोटर मार्ग	UT 13-08	I	Yamunotri	Purola	11.86	356.91	M/s Virendra Kumar	10.11.12	25.01.14		207.60	72.93	7.30	प्रगति पर।
14	VII	Uttarkashi	पौंटी से खान्सी मोटर मार्ग	UT 13-11	I	Yamunotri	Purola	11.70	351.34	RB Group Developers	10.01.13	25.03.14		143.02	60.30	7.10	प्रगति पर।
15	VII	Uttarkashi	कुन्साला से कुपड़ा मोटर मार्ग	UT 13-12	I	Yamunotri	Purola	7.54	259.85	Ram Krishna Jyara	09.05.16	08.05.17		485.61	1.76		प्रगति पर / निविदा
16	VII	Uttarkashi	धरासू-चिन्यालीसौड़ मार्ग से बनकोट मोटर मार्ग	UT 13-17	I	Yamunotri	Uttarkashi	3.01	97.97	Rajendra Singh Tomar	21.08.15	20.08.16		97.97	35.15	2.50	प्रगति पर।
17	VII	Uttarkashi	बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड़ मोटर मार्ग से चिलोट मोटर मार्ग	UT 13-18	I	Yamunotri	Uttarkashi	3.55	111.51	M/s Vijay Engg.	05.03.11	09.03.12	31.03.12	69.75	75.58	3.55	कार्य पूर्ण।
18	VII	Uttarkashi	सिल्वयारा-बनगांव-चोपड़ा-सरोट मोटर मार्ग से बनाड़ी मोटर मार्ग	UT 13-19	I	Yamunotri	Uttarkashi	8.10	276.64	Surya Prakash Raturi	10.02.14	09.02.15	31.01.17	128.91	127.26	8.10	कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	फेज	जिला	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	स्टेज-1/ 2/अप/ सेतु	विधान सभा	खण्ड का नाम	स्वीकृत लॉ	भारत सरकार से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य पूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि	अनुबन्ध/अ वार्ड की धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	कार्य की स्थिति प्रगति पर/पूर्ण
											प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	VII	Uttarkashi	बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड़ मोटर मार्ग से जोखणी मोटर मार्ग	UT 13-20	I	Yamunotri	Uttarkashi	5.01	162.05	Gautam Associates	27.12.13	26.12.14	31.03.15	130.28	130.73	5.01	कार्य पूर्ण।
20	VIII	Uttarkashi	36 Mtr. Span Steel Girder Bridge on Km 2 of NH-94 to Khurmola -Nag Gaon Motor Road (L030)	UT 13-01	B	Yamunotri	Uttarkashi	-	82.38	Shail Shikhar Builders	09.02.11	08.11.11	31.10.14	75.76	78.17	-	कार्य पूर्ण।
21	XI	Uttarkashi	NH-94 to Khurmola-Naggaon Motor Road, Stage-II	UT 13-01	II	Yamunotri	Uttarkashi	8.05	340.59	Kailash Constt.	10.02.14	09.05.15		350.55	123.65	1.50	Work in Progress
22	XI	Uttarkashi	Rajgarhi-Sarnol-Gangtaki-Sarnol Motor Road, Stage-II	UT 13-02	II	Yamunotri	Purola	15.48	518.23	Gaur Infrastructure	15.02.14	14.08.15		542.48	102.52		Work in Progress
23	XI	Uttarkashi	Khalsi Link to Khalsi Motor Road, Stage-II	UT 13-04	II	Yamunotri	Uttarkashi	18.53	633.95	M/s Nabh Const. & Develp. Pvt. Ltd.	18.11.13	17.05.15	31.10.16	539.72	446.40	18.53	Completed
24	XI	Uttarkashi	Barkot to Bhatia Motor Road, Stage-II	UT 13-05	II	Yamunotri	Purola	6.00	211.31	Ram Krishna Jyara	13.01.14	12.01.15	30.09.15	215.37	195.45	5.95	Completed
25	XII (RP)	Uttarkashi	Nagangaon to Khursil Motor Road, Stage-I	UT 13-09	I	Yamunotri	Purola	10.375	489.22	Ram Krishna				444.96			Work Awarded
26	XIII	Uttarkashi	Dharasu to Tarakot-Jibya Motor Road Stage-I	UT-13-01	I	Yamunotri	Uttarkashi ID	28.125	1190.62								R4 Rebid
27	XIII	Uttarkashi	Chilyanisaur to Kot-Bagi Motor Road Stage-I	UT-13-02	I	Yamunotri	Uttarkashi ID	10.000	578.83	Amit Joshi							Work in Progress
28	XIII	Uttarkashi	Dharasu-Chinyalisaur-Jogath Motor Road to Bagori M/R Stage-I	UT-13-05	I	Yamunotri	Uttarkashi ID	2.850	145.75	Sri Durga Constt.				129.01			Work in Progress
29	XIII	Uttarkashi	Kalasi (Purola-Mori M.R. Km 31.00) to Bingasari M/R Stage-I	UT-13-06	I	Yamunotri	Purola	8.750	421.64	Anshuman Constt. Co.				322.24			Work in Progress
30	XIII	Uttarkashi	Sayalna to Sartali Motor Road Stage-I	UT-13-09	I	Yamunotri	Uttarkashi ID	3.125	182.02	Anshuman Constt. Co.				153.61			Work in Progress
31	XIII	Uttarkashi	Khalsi M.Rd. to Gadwalgad M/R Stage-I	UT-13-12	I	Yamunotri	Uttarkashi ID	9.525	565.96	Jai Gopal Associate							Work in Progress
32	XIII	Uttarkashi	Phoolchatti (Hanumanchatti) to Kharsali M/R Stage-II	UT-13-13	II	Yamunotri	Purola	1.730	88.95	Dheerpal Singh				80.22			Work in Progress
33	XIII	Uttarkashi	NH-94 to Palar M/R Stage-I	UT-13-15	I	Yamunotri	Purola	4.175	246.34	Ram Krishna Jyara				218.10			Work in Progress
34	XIII	Uttarkashi	Dharasu Chiniyali Saure Bankot MR (Dichli) to Jagar Gaon M/R Stage-I	UT-13-16	I	Yamunotri	Uttarkashi ID	2.275	131.51								R4 Rebid
35	XIII	Uttarkashi	24 Mtr. Span Bridge in Km-2 on Nakuri - Barsali-Manalisera-Kunsi Motor Road	UT-13-17	B	Yamunotri	Uttarkashi ID	-	199.29	Om Constt.				190.17			Work in Progress
36	XIII	Uttarkashi	Musari-Satta Motor Road Km 7 to Masari M/R Stage-I	UT-13-20	I	Yamunotri	Purola	2.250	138.20	Rajveer Singh Rana				137.57			Work in Progress
			Total					263.80	9599.66					5206.59	3343.69	139.24	