

सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा

दि० 22.09.2026

परियोजना कार्य-क्षेत्र एवं विभिन्न मदों में प्रावधानित निर्माण लागत एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	पुनरीक्षित परियोजना लागत	वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि	आवंटन हेतु अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
A	सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा के कालेज परिसर तथा सम्बद्ध गोवर्द्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय परिसर में निर्मित कार्य।	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, हल्द्वानी	रु० 327.02 करोड़	कॉलेज परिसर के कार्य- रु० 159.85 करोड़ अस्पताल परिसर के कार्य-रु० 170.80 करोड़ लागत- रु० 330.65 करोड़ नर्सिंग कॉल सिस्टम कार्य-रु० 10.87 करोड़ कुल लागत- रु० 341.52 करोड़	रु. 341.52 करोड़	—	कार्य लगभग 91 प्रतिशत पूर्ण।
B	सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा (कालेज परिसर एवं अस्पताल परिसर) में नवीन कार्य।	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत	कालेज परिसर के कार्य- रु० 91.45 करोड़ अस्पताल परिसर के कार्य- रु० 143.05 करोड़ कुल लागत- रु० 234.50 करोड़	कॉलेज परिसर -रु० 200.9120 करोड़ अस्पताल परिसर के कार्य-रु० 143.05 करोड़ पुनरीक्षित कुल लागत- रु० 343.962 करोड़	रु० 169.545 करोड़ रु० 143.050 करोड़ योग- 312.595 करोड़	रु० 31.367 करोड़ रु० 0.00 रु० 31.367 करोड़	कार्य प्रगति पर। कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण।
C	सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में 50 शैय्या युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना का कार्य।	ब्रिटकुल इकाई हल्द्वानी	रु० 20.1756 करोड़ (90% केन्द्रांश अंश+10% राज्यांश अंश)	—	रु० 16.14 करोड़	रु० 4.0356 करोड़	कार्य प्रगति पर। कार्य 72 प्रतिशत पूर्ण।
D	मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय परिसर में हेतु मटेला ग्रामसभा से नवीन पेयजल योजना का कार्य।	उत्तराखण्ड जल संस्थान, अल्मोड़ा	रु. 10.958 करोड़	—	रु. 10.958 करोड़	—	कार्य लगभग पूर्ण।
E	सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा (कालेज परिसर एवं अस्पताल परिसर) में एप्रोच रोड का कार्य।	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत	रु. 4.714 करोड़	—	रु. 4.714 करोड़	—	कार्य लगभग पूर्ण।
F	गोवर्द्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में पुरानी गुरुत्व पेयजल योजना के सुदृढीकरण का कार्य	उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, अल्मोड़ा	रु० 80.98 लाख	—	रु० 80.98 लाख	—	कार्य पूर्ण।
G	मेडिकल कॉलेज परिसर से मुख्य पेयजल लाईन शिफ्टिंग कार्य	उत्तराखण्ड जल संस्थान, अल्मोड़ा	रु. 98.68 लाख	—	रु. 98.62 लाख	—	कार्य पूर्ण।

सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की

स्थिति का विवरण

(A) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य :-

- सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के टीचिंग चिकित्सालय एवं परिसर एवं मेडिकल कॉलेज परिसर का लोकार्पण भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा दि0 08.12.2022 को किया गया।
- सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के कॉलेज परिसर में मुख्य एकेडमिक भवन, लाइब्रेरी एवं लैक्चर थैटर भवनों को कॉलेज प्रशासन द्वारा Handed over ले लिया गया तथा आवासीय व हॉस्टल के कुछ भवनो का वर्तमान तक Handed over नहीं हुआ है। जिसकी कार्यवाही गतिमान हैं।
- चिकित्सायल परिसर में वर्तमान तक कई भवन हस्तांतरित नहीं किये गये हैं। जिसकी कार्यवाही गतिमान है।
- कार्यदायी संस्था एच.एल.एल द्वारा निर्मित 500 एल.पी.एम के गैस प्लाण्ट एवं आई.सी.सी.यू के कार्यों को वर्तमान तक कॉलेज को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।
- **कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों का निर्माण निम्नानुसार है—**
- परियोजना की पूर्व में स्वीकृत लागत (DSR 2014 की दरों में) रू0 327.02 करोड़
- कार्यदायी संस्था का नाम – उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हल्द्वानी
- वर्तमान कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य (रनिंग वर्क) की लागत रू0 60.38 करोड़ (DSR 2014 की दरों में) – रू0 266.64 करोड़।
- शेष नवीन (लागत रू0 60.38 करोड़ (DSR 2014 की दरों में) कार्यों को नवीन कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा सम्पादित कराये जायेगा। जिसकी डी0पी0आर0 पूर्व में शासन को प्रषित की जा चुकी है।
- कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की वर्तमान दर पर पुनरीक्षित लागत (टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित) रू0 330.65 करोड़ एवं अस्पताल में नर्सिंग कॉल सिस्टम हेतु स्वीकृत लागत रू0 10.87 करोड़। इस प्रकार परियोजना की कुल स्वीकृत लागत रू0 341.52 करोड़
- वर्तमान तक कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त धनराशि रू0 341.52 करोड़।
- भौतिक प्रगति लगभग 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों (रनिंग वर्क) का निर्माण विवरण निम्न प्रकार है :-

मेडिकल कॉलेज कैम्पस

- प्रशासनिक भवन 100 प्रतिशत
- कम्प्यूनिटी मेडिसन 100 प्रतिशत
- एनाटमी 100 प्रतिशत
- बायोकेमिस्ट्री 100 प्रतिशत
- माइक्रोबायलोजी 100 प्रतिशत
- फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एवं एनिमल हाउस 100 प्रतिशत
- लाइब्रेरी एवं लैक्चर थियेटर 100 प्रतिशत
- ओपन थियेटर 100 प्रतिशत
- टाईप VII ब्लॉक ए (01 आवास) 100 प्रतिशत
- टाईप VII ब्लॉक बी (01 आवास) 100 प्रतिशत
- टाईप V ए ब्लॉक (08 आवास) 100 प्रतिशत
- टाईप V बी ब्लॉक (08 आवास) 100 प्रतिशत
- टाईप IV ए ब्लॉक (08 आवास) 100 प्रतिशत

- टाईप II दो ब्लॉक (08 आवास) 100 प्रतिशत
- गेस्ट हाउस 100 प्रतिशत
- गर्ल्स हॉस्टल ए 100 प्रतिशत
- ब्वायज हॉस्टल ए 100 प्रतिशत
- ब्वायज हॉस्टल बी 100 प्रतिशत
- छात्र रिक्रियेशन ऐरिया 95 प्रतिशत
- विद्युत सब स्टेशन 100 प्रतिशत
- ओपन थियेटर ब्लॉक 100 प्रतिशत
- मेन इन्ट्री ब्लॉक 100 प्रतिशत
- ई0टी0पी0 35 के0एल0डी0 मशीनरी 90 प्रतिशत
- एस0टी0पी0 90 एवं 75 के0एल0डी0 मशीनरी 65 प्रतिशत
- स्थल विकास (अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक, सीवर लाईन, आन्तरिक सड़क कार्य, आर0सी0सी0 वाल, स्टेयर, ड्रेन इत्यादि का कार्य) लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण
- वाह्य पल्मबिंग 95 प्रतिशत
- बोर वैल 01 नग 100 प्रतिशत
- पम्प एवं उपकरण 95 प्रतिशत

हॉस्पिटल कैम्पस

- वार्ड ब्लॉक (ए ब्लॉक) 100 प्रतिशत
- वार्ड ब्लॉक (बी ब्लॉक) 100 प्रतिशत
- वार्ड ब्लॉक (सी ब्लॉक) 100 प्रतिशत
- सर्विस ब्लॉक 100 प्रतिशत
- ओ0पी0डी0 एवं ओ0 टी0 100 प्रतिशत
- हास्पिटल स्टोर एवं एम0जी0पी0एस0 100 प्रतिशत
- रेजिडेंट डॉक्टर हास्टल 100 प्रतिशत
- विद्युत सब स्टेशन 100 प्रतिशत
- पम्प एवं मशीनरी 100 प्रतिशत
- ई0टी0पी0 35 के0एल0डी0 95 प्रतिशत
- एस0टी0पी0 500 के0एल0डी0 95 प्रतिशत
- वाटर टैंक 750 के0एल0डी0 95 प्रतिशत
- स्थल विकास का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण
- बोर वैल 01 नग 100 प्रतिशत

हॉस्पिटल कैम्पस रिनोवेशन कार्य

- 1 ओ0पी0डी0 ब्लॉक-01 100 प्रतिशत
- 2 प्राइवेट वार्ड/ओ0पी0डी0 ब्लॉक-02 100 प्रतिशत
- 3 गायनिक वार्ड 100 प्रतिशत
- 4 इमरजेन्सी वार्ड ब्लॉक 100 प्रतिशत
- 5 ट्रामा सेन्टर 100 प्रतिशत
- 6 डायोगोनिसिस सेन्टर 100 प्रतिशत
- 7 नर्सज हॉस्टल 100 प्रतिशत
- 8 ऑर्थोपेडिक्स वार्ड ब्लॉक 100 प्रतिशत

सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युवेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में प्रस्तावित फेस-2 के कार्यों एवं अन्य कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण :-

(B) कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य :-

- नवीन कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत द्वारा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय परिसर में प्रस्तावित/सम्पादित कराये जाने वाले नवीन कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

● कॉलेज परिसर-

1. पैथोलॉजी विभाग (जी+3) – 90 प्रतिशत
2. फॉरेन्सिक मेडिसन विभाग (जी) – 92 प्रतिशत
3. स्कील लैब, एग्जामिनेशन हॉल (125 क्षमता) तथा ऑडिटोरियम (240 क्षमता) – 80 प्रतिशत
4. पुरुष छात्रावास (116 क्षमता) – 100 प्रतिशत
5. महिला छात्रावास (116 क्षमता) + डायनिंग हॉल – 100 प्रतिशत
6. स्टॉफ रिक्रेशन सेन्टर – 95 प्रतिशत
7. मल्टी परपोज हॉल – 70 प्रतिशत
8. टाईप 3 ए0 ब्लॉक (08 यूनिट) – 95 प्रतिशत
9. टाईप 3 बी0 ब्लॉक (08 यूनिट) – 45 प्रतिशत
10. बाउण्ड्रीवाल – अनारम्भ
11. फर्नीशिंग का कार्य – अनारम्भ

● चिकित्सालय परिसर-

1. फैंकल्टी एवं लैक्चर थैटर ब्लॉक – 90 प्रतिशत
2. इन्टर्न हॉस्टल (119 बेडेड) – 95 प्रतिशत
3. ओपीडी0 ब्लॉक III – 05 प्रतिशत (नये भवन की नींव का कार्य प्रगति पर)
4. ओपीडी0 ब्लॉक IV (गायनी विभाग) – 10 प्रतिशत
5. सेन्ट्रल लैब रेस्पिरैट्री मेडिसन, रेडियोलॉजी विभाग – 55 प्रतिशत
6. टाईप IV ए0 ब्लॉक (08 यूनिट) – 70 प्रतिशत
7. टाईप IV बी0 ब्लॉक (08 यूनिट) – 40 प्रतिशत
8. टाईप IV (24 यूनिट) – भूमि उपलब्ध नहीं है।
9. टाईप II ए0 ब्लॉक (08 यूनिट) – 90 प्रतिशत
10. टाईप II बी0 ब्लॉक (08 यूनिट) – 80 प्रतिशत
11. सीनियर डॉक्टर हॉस्टल (32 बी.एच.के.यूनिट) – 85 प्रतिशत
12. रूरल ट्रेनिंग सेन्टर (डेमो रूम, ओपीडी0, गर्ल्स एवं ब्यायज हॉस्टल) – अनारम्भ
13. कैंटीन ब्लॉक – अनारम्भ
14. पार्किंग – अनारम्भ

उक्त प्रस्तावित परियोजना की डी0पी0आर0 शासन से स्वीकृत उपरान्त ई0एफ0सी0 द्वारा अनुमोदित कुल कार्यों की लागत रू0 234.50 करोड़ आंकी गयी थी, जिसे पुनः संशोधित कर रू0 343.962 करोड़ कर दी गयी है। जिसमें मेडिकल कॉलेज परिसर की लागत रू0 200.912 करोड़ एवं चिकित्सालय परिसर की लागत रू0 143.05 करोड़ है। जिसका शासनादेश शासन द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

वर्तमान तक कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत को रू0 312.595 करोड़ अवमुक्त कर दिया गया है। कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 75 प्रतिशत।

(C) सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में 50 शैय्या युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना का कार्य

- कार्यदायी संस्था ब्रिटकुल इकाई, हल्द्वानी।
- परियोजना कुल लागत रु0 20.1756 करोड़ (90% केन्द्रांश अंश+10% राज्यांश अंश)
- शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 16.14 करोड़
- आर0आर0 रिटेंनिंग वॉल का निर्माण कार्य पूर्ण।
- भवन के (ब्लॉक बी) हेतु अन्तिमतल की स्लैब कास्टिंग का कार्य पूर्ण।
- रैम्प के पंचमतल/अन्तिमतल हेतु स्लैब का कार्य पूर्ण।
- प्रथमतल, द्वितीयतल, तृतीयतल एवं चतुर्थतल में ब्रिक वर्क का कार्य प्रगति पर है।
- पहुँच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
- MGPS, Fire Fighting उपकरणों एवं डी0जी0 सेट की आपूर्ति का कार्य पूर्ण।
- भवन हेतु कन्ड्युटिंग का कार्य प्रगति पर है।
- निर्माण कार्य लगभग 72 प्रतिशत पूर्ण।

(D) मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय परिसर हेतु मेटेला पेयजल योजना :-

- कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड जल संस्थान, अल्मोड़ा
- परियोजना कुल लागत रु0 10.958 करोड़
- कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि रु0 10.958 करोड़
- निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।

(E) कालेज परिसर एवं अस्पताल परिसर में एप्रोच रोड का कार्य :-

- कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत।
- परियोजना कुल लागत रु0 4.714 करोड़
- कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि रु0 4.714 करोड़
- निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।

(F) मेडिकल कॉलेज के गोवर्द्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा गुरुत्व पेयजल योजना के सुदृढीकरण के कार्य :-

- कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम अल्मोड़ा
- परियोजना कुल लागत रु0 80.98 लाख
- शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 80.98 लाख
- कार्य पूर्ण।