

श्री दिनेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक: 25.06.2026 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

सर्व प्रथम आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा VC के माध्यम से बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।

1. VB-G RAM अंतर्गत रोजगार मांग सृजन (मई, 2026 तक) :-

क्र०	जिला का नाम	2026-27	पिछले माह तक का			वर्तमान माह का			वर्तमान माह तक का		
		का लक्ष्य	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति%	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति%	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति%
1	Purnea	2098828	960145	305526	31.82%	295575	397610	134.52%	1255720	703136	55.99%
2	Katihar	0	1305886	350095	26.81%	412682	398877	96.65%	1718568	748972	43.58%
3	Araria	0	1107535	137729	12.44%	274542	500640	182.35%	1382077	638369	46.19%
4	Kishanganj	0	1000000	169506	16.95%	299625	451026	150.53%	1299625	620532	47.75%

VB-G RAM अंतर्गत रोजगार मांग सृजन की जिलावार प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि जिलों में रोजगार मांग सृजन की गति अपेक्षित स्तर पर नहीं है। जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक/पीओओ से कम प्रगति के कारणों का विश्लेषण कर प्रगति में तीव्रता लाना सुनिश्चित करेंगे।

2. VB-G RAM अंतर्गत योजना की स्थिति (मई, 2026 तक)-

क्र०	जिला का नाम	वर्ष 2026-27 में योजनाओं की संख्या	वर्तमान माह तक योजनाओं की भौतिक स्थिति	
			पूर्ण	
			संख्या	%
1	Purnea	28418	1101	3.87
2	Katihar	222303	191014	85.93
3	Araria	10360	98	0.95
4	Kishanganj	3709	569	15.34

समीक्षोपरान्त योजनाओं की अत्यंत धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गई। अधिकांश योजनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि लंबित योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा आगामी दो माह में करते हुए कम से कम दो-तिहाई योजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. VB-G RAM अंतर्गत इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :-

बैठक में उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्माण शुरु नहीं किये गए व निर्माणाधीन आवासों के शीघ्र पूर्णता हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4. VB-G RAM अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):-

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से सम्बंधित प्रतिवेदन										
Month- May, 2026										
क्रम	जिला का नाम	लक्ष्य	स्वीकृत	स्वीकृत पन्नाओं जिनका बैंक खाता सत्यापित है	सत्यापित बैंक खाता के आधार पर			सत्यापित बैंक खाता के आधार पर उस माह तक		
					प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	अंतिम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	शुरु नहीं किए गए निर्माण कार्य	पूर्ण	निर्माणाधीन
1	Purnea	2817	2813	2813	2813	2782	2744	19	2757	37
2	Katihar	1981	1981	1980	1980	1944	1849	36	1899	45
3	Araria	1641	1641	1641	1641	1579	1499	42	1541	58
4	Kishanganj	3243	3243	3243	3243	3174	3099	55	3107	81

(Handwritten signature)

समीक्षा में पाया गया कि जिले में प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं है। सभी जिलों को निर्माण शुरू नहीं किए गए एवं निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (2026-27):-

क्रम सं०	जिला का नाम	लक्ष्य	भू-खंड चिह्नित किए गए मामले		भू-खंड चिह्नित नहीं किए जा सके मामले		निर्माण कार्य शुरू होने वाले मामले		निर्माण कार्य नहीं शुरू होने वाले मामले		पूर्ण		Geo-Tagging	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	Purnea	22	8	36.36	14	63.64	8	100	0	0	6	75	6	100
2	Katihar	31	20	64.52	11	35.48	7	35	13	65	1	5	1	100
3	Araria	18	15	83.33	3	16.67	15	100	0	0	2	13.33	2	100
4	Kishanganj	125	122	97.6	3	2.4	122	100	0	0	121	99.18	121	100

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कुछ मामलों में भू-खंड चिह्नित नहीं हो सका है। कुछ स्वीकृत मामलों में निर्माण कार्य प्रारंभ अथवा पूर्ण नहीं हुआ है। सभी जिलों का लंबित मामलों में भूमि चिह्नित करने तथा लंबित मामलों में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

6. पंचायत सरकार भवन (2026-27):-

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल लक्ष्य	वर्तमान माह तक स्थल चयन की संख्या	वर्तमान माह तक लंबित स्थल चयन		वर्तमान माह तक				निर्माण शुरू नहीं किये गये योजनाओं की संख्या	
				संख्या	%	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन %	पूर्ण	पूर्ण %	संख्या	%
1	Purnea	230	230	0	0	134	58.26	79	34.35	17	7.39
2	Katihar	231	223	8	3.46	84	37.67	80	35.87	59	26.46
3	Araria	211	208	3	1.42	98	47.12	55	26.44	55	26.44
4	Kishanganj	125	125	0	0	48	38.4	69	55.2	8	6.4

समीक्षा में पाया गया कि जिला में पूर्णता का प्रतिशत कम तथा कतिपय मामलों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। सभी जिले पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास करें।

7. मुख्यमंत्री परिवार लाभ अनुदान योजना (2026-27):-

क्र०	जिलाका नाम	अवतक प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रखंड						सहायक निदेशक						कुल लाभार्थी भुगतान	
			सत्यापित		अस्वीकृत आवेदन		लंबित आवेदन		स्वीकृत आवेदन		अस्वीकृत आवेदन		लंबित			
			सं०	%	सं०	%	सं०	%	सं०	%	सं०	%	सं०	%	सं०	%
1	Purnea	14	14	100	0	0	0	0	12	85.71	0	0	2	14.29	0	0
2	Katihar	14	14	100	0	0	0	0	14	100	0	0	0	0	5	35.71
3	Araria	9	9	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	7	77.78
4	Kishanganj	4	3	75	1	25	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को ससमय आवेदन सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

8. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (2026-27):-

क्र०	जिला का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रखंड स्तर पर						ADCP स्तर पर					
			स्वीकृत		अस्वीकृत		लंबित		स्वीकृत		अस्वीकृत		लंबित	
			संख्या	%	सं०	%	संख्या	%	संख्या	%	सं०	%	सं०	%
1	Purnea	127	102	80.31	0	0	25	19.69	102	100	0	0	0	0
2	Katihar	185	184	99.46	0	0	1	0.54	180	97.83	1	0.54	3	1.63
3	Araria	165	164	99.39	0	0	1	0.61	118	71.95	15	9.15	31	18.90
4	Kishanganj	16821	16741	99.52	76	0.45	4	0.02	14003	83.64	737	4.40	2001	11.95

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को ससमय आवेदन सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

Dr

9. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (2026-27):-

क्र०	जिला का नाम	अबतक कुल प्राप्त आवेदन	प्रबंध स्तर पर आवेदन				सहायक निदेशक स्तर पर लंबित आवेदन			
			स्वीकृत		अस्वीकृत		स्वीकृत		अस्वीकृत	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	Purnea	756	432	57.14	0	0	432	100	0	0
2	Katihar	663	271	40.87	60	9.05	271	100	0	0
3	Araria	34	10	29.41	1	2.94	10	100	0	0
4	Kishanganj	4683	3641	77.75	751	16.04	3641	100	0	0

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को ससमय आवेदन सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

10. बिहार निःशक्तता पेंशन (2026-27):-

क्र०	जिलाका नाम	कुल प्राप्त आवेदन	प्रखंडस्तर पर आवेदन					
			स्वीकृत		अस्वीकृत		लंबित	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	Purnea	403	256	63.52	0	0	147	36.48
2	Katihar	762	381	50	10	1.31	371	48.69
3	Araria	68	35	51.47	0	0	33	48.53
4	Kishanganj	4156	3496	84.12	568	13.67	92	2.21

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को ससमय आवेदन सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

11. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY) वित्तीय वर्ष (2026-27):-

क्र०	जिलाका नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन		अस्वीकृत आवेदन		लंबित आवेदन		प्रथम किशत भुगतान प्राप्त लाभार्थी		द्वितीय किशत भुगतान प्राप्त लाभार्थी	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	Purnea	3585	3295	91.9	290	8.1	0	0	1821	55.25	123	3.73
2	Katihar	2515	2038	81.0	144	5.7	333	13.2	0	0	0	0
3	Araria	2811	1882	67.0	929	33.0	0	0.0	1767	93.89	115	6.11
4	Kishanganj	897	850	94.8	47	5.2	0	0	0	0	0	0

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को ससमय आवेदन सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

12. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY):-

क्र०	जिला का नाम	लाभुकों की संख्या	प्रथम किशत भुगतान		द्वितीय किशत भुगतान	
			संख्या	%	संख्या	%
1	Purnea	1601	863	53.90	68	4.25
2	Katihar	2470	0	0	0	0
3	Araria	2005	1668	83.19	337	16.81
4	Kishanganj	1643	0	0	0	0

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को ससमय आवेदन सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक लाभुकों को आच्छादित करने का निदेश दिया गया।

13. 6ठा राज्य वित्त आयोग एवं 15 वां वित्त आयोग :-

6ठा राज्य वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
District- Purnea				Month- May, 2026				
संस्था का नाम	कुल योजना	पूर्ण		अपूर्ण		कुल प्राप्त राशि (OB+Receipt)	कुल व्यय	व्यय %
		संख्या	%	संख्या	%			
जिला परिषद्	51	4	7.84	47	92.16	66.65	29.17	43.77
पंचायत समिति	85	11	0.13	74	87.06	51.4	8.22	15.99
ग्राम पंचायत	389	39	0.10	350	89.97	189.9	149.14	78.54
कुल	525	54	0.10	471	89.71	307.95	186.53	60.57

15वां वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
जिला परिषद्	24	9	37.50	15	62.50	59.83	10.86	18.15
पंचायत समिति	56	23	41.07	33	58.93	22.81	3.50	15.34
ग्राम पंचायत	347	62	17.87	285	82.13	33	2.76	8.36
कुल	427	94	22.01	333	77.99	115.64	17.12	14.80

6ठा राज्य वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
District- Katihar				Month- May, 2026				
संस्था का नाम	कुल योजना	पूर्ण		अपूर्ण		कुल प्राप्त राशि (OB+Receipt)	कुल व्यय	व्यय %
		संख्या	%	संख्या	%			
जिला परिषद्	0	0	0.00	0	0.00	64.58	41.78	64.69
पंचायत समिति	179	147	0.82	32	17.88	46.06	38.76	84.15
ग्राम पंचायत	1061	448	0.42	613	57.78	161.26	128.82	79.88
कुल	1240	595	0.48	645	52.02	271.90	209.36	77.00

15वां वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
जिला परिषद्	0	0	0.00	0	0.00	37.60	5.57	14.81
पंचायत समिति	88	20	22.73	68	77.27	16.0718	3.80	23.64
ग्राम पंचायत	318	32	10.06	286	89.94	70.3746	1.96	2.79
कुल	406	52	12.81	354	87.19	124.05	11.33	9.13

6ठा राज्य वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
District- Araria				Month- May, 2026				
संस्था का नाम	कुल योजना	पूर्ण		अपूर्ण		कुल प्राप्त राशि (OB+Receipt)	कुल व्यय	व्यय %
		संख्या	%	संख्या	%			
जिला परिषद्	313	266	84.98	47	15.02	58.02	22.06	38.02
पंचायत समिति	1070	603	0.56	467	43.64	46.61	35.78	76.76
ग्राम पंचायत	6962	4020	0.58	2942	42.26	153.25	108.3	70.67
कुल	8345	4889	0.59	3456	41.41	257.88	166.14	64.43

15वां वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
जिला परिषद्	548	45	8.21	503	91.79	57.46	37.30	64.91
पंचायत समिति	616	302	49.03	314	50.97	14.19	3.85	27.13
ग्राम पंचायत	13515	2030	15.02	11485	84.98	83.33	2.70	3.24
कुल	14679	2377	16.19	12302	83.81	154.98	43.85	28.29

6ठा राज्य वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
District- Kishanganj				Month- May, 2026				
संस्था का नाम	कुल योजना	पूर्ण		अपूर्ण		कुल प्राप्त राशि (OB+Receipt)	कुल व्यय	व्यय %
		संख्या	%	संख्या	%			
जिला परिषद्	129	25	19.38	104	80.62	14.63	1.51	10.32
पंचायत समिति	115	68	0.59	47	40.87	10.36	7.67	74.03
ग्राम पंचायत	501	390	0.78	111	22.16	34.56	27.06	78.30
कुल	745	483	0.65	262	35.17	59.55	36.24	60.86

21

15वां वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27)						राशि करोड़ों में		
जिला परिषद्	98	29	29.59	69	70.41	14.37	1.13	7.86
पंचायत समिति	1165	52	4.46	1113	95.54	13.34	4.38	32.83
ग्राम पंचायत	10515	169	1.61	10346	98.39	31.44	3.97	12.63
कुल	11778	250	2.12	11528	97.88	59.15	9.48	16.03

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को निदेशित किया गया कि 6ठा राज्य वित्त आयोग एवं 15 वां वित्त आयोग अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

14. महत्वपूर्ण निदेश :-

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कतिपय फॉर्मेट में डाटा की प्रविष्टि सही ढंग से नहीं की गयी है। यह तथ्य परिलक्षित करता है कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच कर प्रविष्टि नहीं किया जा रहा है। इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। सभी को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक हेतु पूर्व निर्धारित फॉर्मेट/प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों की सम्यक जाँच कर प्रतिवेदन गूगल सीट में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। इसकी समीक्षा पुनः की जाएगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक...3230... पूर्णिया, दिनांक 27/06/26

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक...3230... पूर्णिया, दिनांक 27/06/26

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।