

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु
पूँजिगत मदों / **CSS** योजनाओं के अन्तर्गत
बजट प्रावाधान के सापेक्ष व्यय एवं
भौतिक / वित्तीय प्रगति की समीक्षा का विवरण

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 1027.27 लाख (केन्द्रांश 90 % – 924.48 लाख ,राज्यांश 10 %—102.72 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	750.00	750.00	675.00	75.00	748.07	1.93	99.74 %	100 %	
2	मानव संसाधन	—	273.60	182.40	164.16	18.24	0.00	182.40	—	—	उक्त मदों में धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही उच्च स्तर पर गतिमान है।
3	कॉम्प्यूनि केशन	—	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
4	लिगल सर्विस एवं डाटा एन्ट्री	—	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
योग:—			1027.20	932.40	839.16	93.24	748.07	184.33			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :-

(धनराशि लाख में)

क्रं0 सं0	योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
1	4210-03-105--01-04-ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी (90 % राज्यांश)	82.08	0.00	0.00	82.08	0	0	ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
2	4210-03-105-95-04 ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (10 % राज्यांश)	9.12	0.00	0.00	9.12	0	0	ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	91.20	0.00	0.00	91.20			

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत बर्न यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 657.90 लाख (केन्द्रांश 90 % – 592.11 लाख ,राज्यांश 10 %—65.79 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	346.50	346.50	311.85	34.65	336.24	10.26	97.03 %	100 %	शेष धनराशि रु० 10.26 लाख उपकरण हेतु क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है, जिसे माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय कर लिया जायेगा।
2	मानव संसाधन	—	311.40	251.02	225.92	25.10	0.00	251.02	—	—	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में बर्न यूनिट के अन्तर्गत पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
योग:—			657.90	597.52	537.77	59.75	336.24	261.28			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत बर्न यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- (धनराशि लाख में)

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
2	4210-03-105-01-06-राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में जले हुए घावों के उपचार की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट (90 % राज्यांश)	50.00	0.00	0.00	50.00	0	0	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में जले घावों हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
8	4210-03-105-95-06 हल्द्वानी में जले हुए घावों के उपचार हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट (10 % राज्यांश)	10.38	0.00	0.00	10.38	0	0	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में जले घावों हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	60.38	0.00	0.00	60.38			

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत राजकीय कैंसर संस्थान की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक

22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 11206.78 लाख (केन्द्रांश 90 % — 9329.08 लाख ,राज्यांश 10 %—1036.56 लाख + 841.14 लाख अतिरिक्त राज्यांश) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण	ब्रिडकुल (BRIDCUL)	3941.13	3100.00	2790.00	310.00	1666.15	1433.85	53.74 %	9 %	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र 3.69 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है, क्योंकि वन भूमि प्रकरण के निस्तारण में लग रहे समय के कारण भौतिक प्रगति मात्र 9 प्रतिशत दर्शायी गयी है।
2	उपकरण	—	7265.65	1875.02	1687.52	187.5	193.06	1681.96	10. 30%	—	उक्त संस्थान हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है एवं उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय माह जनवरी, 2025 तक कर दिया जायेगा।
योग:—			11206.78	5816.15	5234.54	581.61	1859.21	3956.94			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत राजकीय कैंसर संस्थान की वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- :-
(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
1	4210-03-105-01-10-हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत कैंसर संस्थान की स्थापना (90% राज्यांश)	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0	0	प्राविधानित धनराशि से कैंसर संस्थान हेतु उपकरण क्रय की जाने है ।
2	4210-03-105-95-10 हल्द्वानी में स्टेट कैंसर की स्थापना (10% राज्यांश)	378.91	0.00	0.00	378.91	0	0	कैंसर संस्थान हल्द्वानी हेतु उपकरण क्रय किये जाने है, जिसकी टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	2378.91	0.00	0.00	2378.91			

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.

2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 1027.27 लाख (केन्द्रांश 90 % — 924.48 लाख ,राज्यांश 10 %—102.72 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	750.00	750.00	675.00	75.00	394.77	355.22	52.64 %	100 %	उक्त मदों में धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही उच्च स्तर पर गतिमान है।
2	मानव संसाधन	—	273.60	153.00	137.70	15.30	0.00	153.00	—	—	पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है।
3	कॉम्प्यूनि केशन	—	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
4	लिगल सर्विस एवं डाटा एन्ट्री	—	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
योग:—			1027.20	903.00	812.70	90.30	394.77	508.22			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- (धनराशि लाख में)

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
5	4210-03-105-01-12-राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ट्रामा सेंटर हेतु उपकरण क्रय हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
11	4210-03-105-95-12 राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर (10% राज्यांश)	20.00	0.00	0.00	20.00	0	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ट्रामा सेंटर हेतु उपकरण क्रय हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
		120.00	0.00	0.00	120.00			

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत बर्न यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 657.90 लाख (केन्द्रांश 90 % – 592.11 लाख ,राज्यांश 10 %—65.79 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	346.50	346.50	311.85	34.65	286.33	60.17	82.63 %	100 %	शेष धनराशि से उपकरण हेतु क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है, जिसे माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय कर लिया जायेगा।
2	मानव संसाधन	—	311.40	238.12	214.31	23.81	0.00	238.12	—	—	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में बर्न यूनिट के अन्तर्गत पदों के सृजन की कार्यवाही उच्च स्तर पर गतिमान है।
योग:—			657.90	597.52	537.77	59.75	336.24	298.29			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत बर्न यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- :-
(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
3	4210-03-105-01-07-राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में जले हुए घावों के उपचार की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट	50.00	0.00	0.00	50.00	0	0	प्राविधानित धनराशि से बर्न यूनिट हेतु उपकरण का क्रय किया जाना है।
9	4210-03-105-95-07 दून मेडिकल कॉलेज में जले हुए घावों के उपचार हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट (10% राज्यांश)	23.28	0.00	0.00	23.28	0	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून जले हुए घावों के उपचार हेतु उपकरण क्रय हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	73.28	0.00	0.00	73.28			

**चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रुद्रपुर, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण
कार्या का विवरण 24.11.2024**

क सं.	योजना / कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत / पुनरीक्षित कार्य की लागत	स्वीकृत कार्य हेतु निर्गत धनराशि	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
	1	2	5	6	7		8	9
1	राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	336.89 करोड	208. 2245 करोड	105.59 करोड़	61 प्रतिशत	32 प्रतिशत	निर्माण कार्य प्रारम्भ ।
2	पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	455. 59 / 768.89 करोड़	320.63 करोड	184.34 करोड़	41 प्रतिशत	28 प्रतिशत	निर्माण कार्य प्रारम्भ ।
3	हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी	538.40 करोड	450.00 करोड	450.00 करोड़	43 प्रतिशत	85.00 प्रतिशत	निर्माण कार्य गतिमान है ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु राज्य पोषित
पूँजीगत बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं
भौतिक / वित्तीय प्रगति की समीक्षा का विवरण

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
1	4210-03-105-03- श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना	500.00	100.00	100.00	400	20	10	श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु ट्रांजिस्ट हॉस्टल, ब्यॉज हॉस्टल एवं टाइप 4 आवास के निर्माण कार्य किये जाने हैं।
2	4210-03-105-08- दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना	2500.00	2500.00	2500.00	0	100	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु छात्रावास का निर्माण, टाइप-5 के 72 आवासों का निर्माण कार्य किये जाने हैं।
3	4210-03-105-09- राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकि० की स्थापना	800.00	398.74	398.74	401.26	49.84	30	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकि० हेतु नवीन लिफ्ट की स्थापना, नवीन नलकूप की सीपना एवं माइक्रोवायोलॉजी विभाग का विस्तारीकरण किया जाना है
4	4210-03-105-12 अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना	10.00	0.00	0.00	10	0	0	कॉलेज परिसर के शेष निर्माण कार्य हेतु।
5	4210-03-105-01-14-दून मेडिकल कॉलेज में नेशनल ऑर्गन एण्ड टिशू ट्रांसप्लानटेशन	54.20	0.00	0.00	54.2	0	0	दून मेडिकल कॉलेज में नेशनल ऑर्गन एण्ड टिशू ट्रांसप्लानटेशन हेतु उपकरण क्रय की जाने है।

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट (अनुपूरक सहित)	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
6	4210-03-105-14 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का भवन निर्माण	11.18	0.00	0.00	11.18	0	0	टी0डी0एस0 कटौती 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत होने के कारण अतिरिक्त धनराशि 11.18 लाख की मांग की गयी है।
7	4210-03-105-13 नर्सिंग कालेजों की स्थापना (चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी)	1000.00	129.29	129.29	870.71	12.92	84	इन्टीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान कोठगी रुद्रप्रयाग एवं पुर्नविनियोग के माध्यम से शेष धनराशि को हल्द्वानी, हरिद्वार, श्रीनगर एवं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के परिसर में नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही गतिमान है।
8	4210-03-105-11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना	100.00	0.00	0.00	100	0	0	राजकीय नर्सिंग स्कूलों के निर्माण कार्य किये जाने प्रस्तावित है।
9	4210-03-105-10 नर्सिंग कालेजों की स्थापना	3500.00	182.46	182.46	3317.5	5.21	0	स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून के ऑडिटोरियम एवं पुर्नविनियोग के माध्यम से शेष धनराशि को हल्द्वानी, हरिद्वार, श्रीनगर एवं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के परिसर में नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही गतिमान है।
10	4210-03-105-19 मेडिकल कॉलेज हरिद्वार निर्माण हेतु अतिरिक्ति मांग	2500.00	2500.00	2500.00	0	100	85	कॉलेज परिसर के शेष निर्माण कार्य हेतु।
	पूँजीगत का योग	10975.38	5810.49	5810.49	5164.89	52.94	0.00	

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु
चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट
आवंटन / सदुपयोग का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट आवंटन/सदुपयोग का विवरण

धनराशि लाख में

क्र०स०	सम्बन्धित संस्थान का नाम	लेखाशीर्षक	प्राविधानित बजट	व्यय	शेष	माह तक का प्रतिशत %
1	श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना	2210-05-105-04-01	8446.20	4086.78	4359.42	48.4
2	हे०न०ब० बेस एलोपैथिक चिकित्सालय टीचिंग हास्पिटल	2210-05-105-04-02	2685.45	1525.06	1160.39	56.8
3	दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना	2210-05-105-04-06	16028.50	8376.31	7652.19	52.3
4	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना	2210-05-105-04-07	14952.00	9337.13	5614.87	62.4
5	अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज	2210-05-105-04-09	6122.00	4000.82	2121.18	65.4
6	राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार	2210-05-105-04-13	5964.20	157.92	5806.28	2.6
7	राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर	2210-05-105-04-14	1458.00	592.80	865.20	40.7
8	राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़	2210-05-105-04-15	636.76	137.31	499.45	21.6
9	स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी	2210-05-105-04-16	716.20	283.99	432.21	39.7
10	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	2210-05-105-09-00	358.85	157.20	201.65	43.8
11	चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय	2210-05-105-10-00	250.00	250.00	0.00	100.0
12	स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून की स्थापना	2210-05-105-05-02	711.50	340.86	370.64	47.9
13	स्टेट नर्सिंग स्कूल देहरादून की स्थापना	2210-05-105-05-04	248.10	153.83	94.27	62.0
14	राजकीय ए०एन०एम०/जी०एन०एम० नर्सिंग स्कूलों की स्थापना	2210-05-105-05-08	322.68	177.73	144.95	55.1
15	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना	2210-05-105-05-09	266.41	129.26	137.15	48.5
16	पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/टिहरी/चमोली और पौड़ी नर्सिंग परीक्षण महाविद्यालयों की स्थापना	2210-05-105-05-10	1279.55	682.20	597.35	53.3
17	राजकीय इन्टीग्रेटेड नर्सिंग स्कूल बाजपूर	2210-05-105-05-11	146.91	39.24	107.67	26.7
18	राजकीय इन्टीग्रेटेड नर्सिंग स्कूल चम्पावत	2210-05-105-05-12	316.69	96.41	220.28	30.4
	योग		60910.00	30524.85	30385.15	50.1