

**चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रुद्रपुर, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण
कार्या का विवरण 24.11.2024**

क सं.	योजना / कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत / पुनरीक्षित कार्य की लागत	स्वीकृत कार्य हेतु निर्गत धनराशि	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
	1	2	5	6	7		8	9
1	राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	336.89 करोड	208. 2245 करोड	105.59 करोड़	61 प्रतिशत	32 प्रतिशत	निर्माण कार्य प्रारम्भ ।
2	पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	455. 59 / 768.89 करोड़	320.63 करोड	184.34 करोड़	41 प्रतिशत	28 प्रतिशत	निर्माण कार्य प्रारम्भ ।
3	हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी	538.40 करोड	450.00 करोड	450.00 करोड़	43 प्रतिशत	85.00 प्रतिशत	निर्माण कार्य गतिमान है ।