

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु
पूँजिगत मदों / **CSS** योजनाओं के अन्तर्गत
बजट प्रावाधान के सापेक्ष व्यय एवं
भौतिक / वित्तीय प्रगति की समीक्षा का विवरण

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11. 2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 1027.27 लाख (केन्द्रांश 90 % – 924.48 लाख ,राज्यांश 10 %—102.72 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	750.00	750.00	675.00	75.00	394.77	355.22	52.64 %	100 %	उक्त मदों में धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही उच्च स्तर पर गतिमान है।
2	मानव संसाधन	—	273.60	153.00	137.70	15.30	0.00	153.00	—	—	पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है।
3	कॉम्प्यूनि केशन	—	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
4	लिगल सर्विस एवं डाटा एन्ट्री	—	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
योग:—			1027.20	903.00	812.70	90.30	394.77	508.22			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- (धनराशि लाख में)

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
5	4210-03-105-01-12-राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ट्रामा सेंटर हेतु उपकरण क्रय हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
11	4210-03-105-95-12 राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर (10% राज्यांश)	20.00	0.00	0.00	20.00	0	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ट्रामा सेंटर हेतु उपकरण क्रय हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
		120.00	0.00	0.00	120.00			

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत बर्न यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 657.90 लाख (केन्द्रांश 90 % – 592.11 लाख ,राज्यांश 10 %—65.79 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	346.50	346.50	311.85	34.65	286.33	60.17	82.63 %	100 %	शेष धनराशि से उपकरण हेतु क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है, जिसे माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय कर लिया जायेगा।
2	मानव संसाधन	—	311.40	238.12	214.31	23.81	0.00	238.12	—	—	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में बर्न यूनिट के अन्तर्गत पदों के सृजन की कार्यवाही उच्च स्तर पर गतिमान है।
योग:—			657.90	597.52	537.77	59.75	336.24	298.29			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत बर्न यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- :-
(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
3	4210-03-105-01-07-राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में जले हुए घावों के उपचार की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट	50.00	0.00	0.00	50.00	0	0	प्राविधानित धनराशि से बर्न यूनिट हेतु उपकरण का क्रय किया जाना है।
9	4210-03-105-95-07 दून मे०का० में जले हुए घावों के उपचार हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट (10% राज्यांश)	23.28	0.00	0.00	23.28	0	0	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून जले हुए घावों के उपचार हेतु उपकरण क्रय हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	73.28	0.00	0.00	73.28			