

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु
पूँजिगत मदों / **CSS** योजनाओं के अन्तर्गत
बजट प्रावाधान के सापेक्ष व्यय एवं
भौतिक / वित्तीय प्रगति की समीक्षा का विवरण

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 1027.27 लाख (केन्द्रांश 90 % — 924.48 लाख ,राज्यांश 10 %—102.72 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	750.00	750.00	675.00	75.00	748.07	1.93	99.74 %	100 %	
2	मानव संसाधन	—	273.60	182.40	164.16	18.24	0.00	182.40	—	—	उक्त मदों में धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही उच्च स्तर पर गतिमान है।
3	कॉम्प्यूनि केशन	—	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
4	लिगल सर्विस एवं डाटा एन्ट्री	—	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
योग:—			1027.20	932.40	839.16	93.24	748.07	184.33			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत ट्रामा केयर यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :-

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
1	4210-03-105--01-04-ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी (90 % राज्यांश)	82.08	0.00	0.00	82.08	0	0	ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
2	4210-03-105-95-04 ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (10 % राज्यांश)	9.12	0.00	0.00	9.12	0	0	ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	91.20	0.00	0.00	91.20			

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत बर्न यूनिट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक 22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 657.90 लाख (केन्द्रांश 90 % – 592.11 लाख ,राज्यांश 10 %—65.79 लाख) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण एवं उपकरण	उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन निर्माण निगम	346.50	346.50	311.85	34.65	336.24	10.26	97.03 %	100 %	शेष धनराशि रु० 10.26 लाख उपकरण हेतु क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है, जिसे माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय कर लिया जायेगा।
2	मानव संसाधन	—	311.40	251.02	225.92	25.10	0.00	251.02	—	—	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में बर्न यूनिट के अन्तर्गत पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
योग:—			657.90	597.52	537.77	59.75	336.24	261.28			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत बर्न यूनिट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- (धनराशि लाख में)

क्र० सं०	नाम योजना	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
2	4210-03-105-01-06-राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में जले हुए घावों के उपचार की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट (90 % राज्यांश)	50.00	0.00	0.00	50.00	0	0	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में जले घावों हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
8	4210-03-105-95-06 हल्द्वानी में जले हुए घावों के उपचार हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट (10 % राज्यांश)	10.38	0.00	0.00	10.38	0	0	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में जले घावों हेतु मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	60.38	0.00	0.00	60.38			

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत राजकीय कैंसर संस्थान की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण दिनांक

22.11.2024

स्वीकृत कार्य की लागत— 11206.78 लाख (केन्द्रांश 90 % — 9329.08 लाख ,राज्यांश 10 %—1036.56 लाख + 841.14 लाख अतिरिक्त राज्यांश) (धनराशि लाख में)											
क्र० सं०	मद	कार्यादायी संस्था का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत	निर्गत धनराशि	केन्द्रांश 90%	राज्यांश 10%	वर्तमान तक व्यय	SNA में अवशेष धनराशि	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	निर्माण	ब्रिडकुल (BRIDCUL)	3941.13	3100.00	2790.00	310.00	1666.15	1433.85	53.74 %	9 %	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र 3.69 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है, क्योंकि वन भूमि प्रकरण के निस्तारण में लग रहे समय के कारण भौतिक प्रगति मात्र 9 प्रतिशत दर्शायी गयी है।
2	उपकरण	—	7265.65	1875.02	1687.52	187.5	193.06	1681.96	10. 30%	—	उक्त संस्थान हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है एवं उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय माह जनवरी, 2025 तक कर दिया जायेगा।
योग:—			11206.78	5816.15	5234.54	581.61	1859.21	3956.94			

वित्तीय वर्ष 2024-25

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत राजकीय कैंसर संस्थान की वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्तीय :- :-
(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राविधानित बजट	शासन से अवमुक्त (अब तक)	व्यय	अवशेष	वित्तीय प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	भौतिक प्रगति, व्यय प्रतिशत (%)	अभियुक्ति
1	4210-03-105-01-10-हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत कैंसर संस्थान की स्थापना (90% राज्यांश)	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0	0	प्राविधानित धनराशि से कैंसर संस्थान हेतु उपकरण क्रय की जाने है ।
2	4210-03-105-95-10 हल्द्वानी में स्टेट कैंसर की स्थापना (10% राज्यांश)	378.91	0.00	0.00	378.91	0	0	कैंसर संस्थान हल्द्वानी हेतु उपकरण क्रय किये जाने है, जिसकी टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है।
	योग-	2378.91	0.00	0.00	2378.91			